

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	10,78	нд	284,09	133,88	133,63	101,50	0,00	0,67	0,70	3,367	8,59	28,344	124,34	нд	150,46	-0,25	-0,19	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	294,86	10,78	нд	284,09	133,88	133,63	101,50	0,00	0,67	0,70	3,37	8,59	28,34	124,34	нд	150,46	-0,25	-0,19	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в	Г	294,86	10,78	нд	284,09	133,88	133,63	101,50	0,00	0,67	0,70	3,37	8,59	28,34	124,34	нд	150,46	-0,25	-0,19	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полюс	Н 4005 ВЭ	229,44	10,78	нд	218,67	101,50	105,11	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	97,86	нд	113,56	3,61	3,56	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	32,71	0,00	нд	32,71	16,19	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	14,84	15,48	нд	17,23	-0,71	-4,41	
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полюс - Высочайший	Н 4008 ВЭ	32,71	0,00	нд	32,71	16,19	13,04	0,00	0,00	0,67	0,70	2,02	1,34	13,50	11,00	нд	19,67	-3,15	-19,47	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	203,77	35,13	нд	168,64	51,81	49,52	0,00	0,12	8,40	1,12	39,92	10,84	3,50	37,45	нд	119,12	-2,29	-4,42	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	34,17	0,00	нд	34,17	21,60	20,83	0,00	0,000	0,00	0,09	21,13	1,16	0,47	19,58	нд	13,34	-0,77	-3,56	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	34,17	0,00	н.д.	34,17	21,60	20,83	0,00	0,00	0,00	0,09	21,13	1,16	0,47	19,58	0,00	13,34	-1,10	-3,56	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	3,54	0,00	н.д.	3,54	3,54	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	3,42	н.д.	0,12	-0,12	-3,38	
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	3,99	0,00	н.д.	3,99	3,98	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	1,16	0,00	2,66	н.д.	0,17	-0,17	-4,15	
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,07	0,00	н.д.	3,07	3,07	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,47	2,25	н.д.	0,81	-0,81	-26,55	
1.2.1.2.4	Замена приводов на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 24, 35 - 160)	Е 2009 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,09	0,09	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,62	0,00	н.д.	0,62	0,62	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,55	н.д.	0,07	-0,07	-11,53	
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей 6кВ на ПС 35кВ Веселевская на вакуумные (2шт)	Н 2077 ВЭ	0,87	0,00	н.д.	0,87	0,86	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,85	н.д.	0,02	-0,02	-2,01	
1.2.1.2.7	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	15,68	0,00	н.д.	15,68	3,11	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	3,10	н.д.	12,58	-0,01	-0,27	
1.2.1.2.8	Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВА и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2081 ВЭ	3,21	0,00	н.д.	3,21	3,21	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	3,38	н.д.	-0,17	0,17	5,35	
1.2.1.2.9	Установка КТПН 6/0,4кВ №7-4 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВА и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2082 ВЭ	3,21	0,00	н.д.	3,21	3,21	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	3,37	н.д.	-0,16	0,16	5,04	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	20,4	н.д.	96,94	11,85	11,16	0,00	0,00	4,70	0,25	7,15	4,53	0,00	6,37	н.д.	85,78	-0,69	-5,84	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	20,40	н.д.	96,94	11,85	11,16	0,00	0,00	4,70	0,25	7,15	4,53	0,00	6,37	0,00	85,78	-0,69	-5,84	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	86,00	20,40	н.д.	65,60	8,76	8,07	0,00	0,00	3,83	0,00	4,93	3,28	0,00	4,78	н.д.	57,53	-0,69	-7,88	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полное № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	31,34	0,00	н.д.	31,34	3,09	3,09	0,00	0,00	0,87	0,25	2,22	1,25	0,00	1,59	н.д.	28,25	0,00	-0,05	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	47,90	14,73	н.д.	33,17	14,00	14,08	0,00	0,12	3,33	0,77	8,25	4,26	2,42	8,93	н.д.	19,09	0,08	0,59	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	47,90	14,73	н.д.	33,17	14,00	14,08	0,00	0,12	3,33	0,77	8,25	4,26	2,42	8,93	н.д.	19,09	0,08	0,59	
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	47,90	14,73	н.д.	33,17	14,00	14,08	0,00	0,12	3,33	0,77	8,25	4,26	2,42	8,93	н.д.	19,09	0,08	0,59	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	211,86	191,86	н.д.	20,01	17,40	18,18	0,26	0,42	8,46	7,82	8,16	4,71	0,53	5,23	н.д.	1,83	0,78	4,47	
1.6.1	Приобретение спелтехники	Н 6029 ВЭ	8,16	0	н.д.	8,16	8,16	8,13	0,00	0,42	8,16	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,04	-0,04	-0,43	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,91	1,71	н.д.	0,20	0,20	0,21	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	н.д.	-0,01	0,01	2,86	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,53	0	н.д.	1,53	1,53	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,53	2,24	н.д.	-0,71	0,71	46,30	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного	Н 6026 ВЭ	5,87	2,00	н.д.	3,88	1,26	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,37	н.д.	2,50	0,12	9,26	
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,26	0,00	н.д.	0,26	0,26	0,34	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	н.д.	-0,09	0,09	33,35	
1.6.6	Приобретение и установка системы телевизионного наблюдения на территории ЦБС	Н 6046 ВЭ	1,15	0,00	н.д.	1,15	1,15	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,74	н.д.	0,41	-0,41	-36,05	
1.6.7	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	4,84	0,00	н.д.	4,84	4,84	5,15	0,00	0,00	0,09	0,11	4,75	4,16	0,00	0,88	н.д.	-0,32	0,31	6,46	
1.6.8	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	188,15	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.6.9	Возврат заемных средств	-	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 663,88	1 407,94	н.д.	1 255,95	430,74	421,56	103,10	86,80	235,11	67,56	60,17	77,92	32,37	189,27	н.д.	834,39	-9,18	-2,13	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	10,78	н.д.	284,09	133,88	133,63	101,50	0,00	0,67	0,70	3,367	8,59	28,34	124,34	н.д.	150,46	-0,25	-0,19	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	203,77	35,13	н.д.	168,64	51,81	49,52	0,00	0,12	8,40	1,12	39,92	10,84	3,50	37,45	н.д.	119,12	-2,29	-4,42	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 376,15	1 165,01	н.д.	211,14	211,14	210,83	1,34	86,27	209,80	57,93	0,00	52,49	0,00	14,15	н.д.	0,31	-0,30	-0,14	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	577,24	5,16	н.д.	572,08	16,52	9,40	0,00	0,00	7,79	0,00	8,72	1,29	0,00	8,11	н.д.	562,68	-7,12	-43,08	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	н.д.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	н.д.	0	0	0	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	211,86	191,86	н.д.	20,01	17,40	18,18	0,26	0,42	8,46	7,82	8,16	4,71	0,53	5,23	н.д.	1,83	0,78	4,47	