

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	353,732	239,75	113,98	180,24	0,00	23,51	0,00	52,03	0,00	29,73	0,00	74,98	0,00	113,98	-180,24	-100,00	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	353,732	239,75	113,98	180,24	0,00	23,51	0,00	52,03	0,00	29,73	0,00	74,98	0,00	113,98	-180,24	-100,00	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	353,732	239,75	113,98	180,24	0,00	23,51	0,00	52,03	0,00	29,73	0,00	74,98	0,00	113,98	-180,24	-100,00	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	275,23	205,53	69,70	140,60	0,00	23,51	0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	69,70	-140,60	-100,00	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	39,25	18,57	20,68	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	4,96	0,00	20,68	-19,82	-100,00	
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	39,25	15,65	23,60	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	4,96	0,00	23,60	-19,82	-100,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	207,17	89,43	117,74	82,19	0,01	3,571	0,01	24,007	0,00	49,312	0,00	5,3	0,00	117,73	-82,18	-99,99	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	28,52	3,55	24,97	18,12	0,00	0	0,000	14,852	0,00	3,268	0,00	0	0,00	24,97	-18,12	-100,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	28,52	3,55	24,97	18,12	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	24,97	-18,12	-100,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2061 ВЭ	5,14	0	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	5,14	-5,14	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2062 ВЭ	3,80	0	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,80	-3,80	-100,00	
1.2.1.2.3	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,77	0	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,77	-100,00	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	18,81	3,55	15,26	8,41	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	15,26	-8,41	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	139,24	55,22	84,02	54,10	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	40,58	0,00	5,05	0,00	84,02	-54,10	-100,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	139,24	55,22	84,02	54,10	0	0	0	8,48	0	40,58	0	5,05	0	84,02	-20,20	-100,00	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	101,63	51,51	50,12	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	5,05	0,00	50,12	-20,20	-100,00	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полосе № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	37,61	3,71	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	33,90	-33,90	-100,00	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	36,24	30,66	5,58	7,00	0,01	3,57	0,01	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	5,57	-6,99	-99,91	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	36,24	30,66	5,58	7,00	0,01	3,57	0,01	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	5,57	-6,99	-99,91	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	36,24	30,66	5,58	7,00	0,01	3,57	0,01	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	5,57	-6,99	-99,91	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,17	0	3,17	2,97	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	2,04	0,00	0,25	0,00	3,17	-2,97	-100,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,77	0	2,77	2,77	0	0	0	0,48	0	2,04	0	0,25	0	2,77	-2,77	-100,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	2,77	0	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	2,04	0,00	0,25	0,00	2,77	-2,77	-100,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,40	0	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,20	-100,00	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,40	0	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,20	-100,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,32	#ДЕЛ/0!	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,32	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	0	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,17	#ДЕЛ/0!	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаангро	Е 3003 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,15	#ДЕЛ/0!	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	672,84	5,87	666,97	632,72	9,69	49,72	9,69	221,33	0,00	237,92	0,00	123,75	0,00	657,28	-5,03	-98,47	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	32,79	5,87	26,92	5,39	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	26,564	-5,034	-93,3952	
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	13,71	0	13,71	6,99	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	6,63	0,00	0,36	0,00	8,11	-1,39	-19,89	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	626,34	0	626,34	620,34	3,74	49,72	3,74	221,33	0,00	225,90	0,00	123,39	0,00	622,60	-616,60	-99,40	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	827,17	326,08	501,09	268,25	0,00	29,80	0,00	0,65	0,00	2,79	0,00	235,01	0,00	501,09	-13,44	-300,00	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	-100,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	1,90	0	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,90	-1,90	-100,00	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	7,32	5,52	1,80	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1,54	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,54	-100,00	
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	19,80	0	19,8	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	-19,80	-100,00	
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	225,55	90,21	135,34	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	0,00	135,34	-135,34	-100,00	
1.6.6	Возврат заемных средств	-	562,60	230,35	332,25	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	332,25	-99,67	-100,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 060,91	661,13	1 399,78	1 163,40	10,02	106,60	10,02	298,02	0,00	319,75	0,00	439,04	0,00	1 389,76	-1 153,38	-99,14	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	353,73	239,75	113,98	180,24	0,00	23,51	0,00	52,03	0,00	29,73	0,00	74,98	0,00	113,98	-180,24	-100,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	207,17	89,43	117,74	82,19	0,01	3,57	0,01	24,01	0,00	49,31	0,00	5,30	0,00	117,73	-82,18	-99,99	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,32	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	672,84	5,87	666,97	632,72	9,69	49,72	9,69	221,33	0,00	237,92	0,00	123,75	0,00	657,28	-623,02	-98,47	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	827,17	326,08	501,09	268,25	0,00	29,80	0,00	0,65	0,00	2,79	0,00	235,01	0,00	501,09	-268,25	-100,00	