

Год раскрытия информации: **2021** год

нные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутска реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений							
				План												Факт																						
				Всего							I квартал					Всего						I квартал																
				основные средства							основные средства					основные средства						основные средства																
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%		
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.	6.1.7.	7	8	9	10	11		
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	47,90	0,00	5,83	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	-5,54	-94,98	ид	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	47,90	0,00	5,83	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	-5,54	-94,98	ид	
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	47,90	0	5,83	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0	0	1	0	0,29	0	0	0	0	1	0	0	-5,54	-94,98	ввод 2020 года	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	ид		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,64	0	2,475	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,48	-100,00	ид	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,31	0,00	2,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-2,31	-100,00	ид		
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	2,31	0	2,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,31	-100,00	ид	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,33	0,00	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-0,17	-100,00	ид		
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,33	0	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,17	-100,00	ид	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	0	3,67	#ДЕЛ/0!	ид
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	ид	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	0	3,67	#ДЕЛ/0!	ид

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений							
				План												Факт																						
				Всего								I квартал				Всего								I квартал														
				нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства								
						млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП	МВт			шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар	км ЛЭП			МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мнар			км ЛЭП		МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.	6.1.7.	7	8	9	10	11		
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими ССП-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,38	0	0	0	0	0	0	0	1,38	0	0	0	0	0	0	0	1,38	#ДЕЛ/0!	корректировка ввода 2020	
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дая, Чаянтро	Е 3003 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,29	0	0	0	0	0	0	0	2,29	0	0	0	0	0	0	0	2,29	#ДЕЛ/0!	корректировка ввода 2020	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	552,77	0,00	543,06	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,68	-98,97	нд
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	19,39	0	9,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,68	0,00	нд	
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	11,43	0	11,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	-5,83	-51,01	нд	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	521,95	0	521,95	0	0	19,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-521,95	-100,00	нд	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	220,67	0	27,69	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0	0	0	0	30	0	0,62	0	0	0	0	30	0	0	-27,07	-97,74	нд		
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	8,33	0	8,33	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,33	-100,00	нд	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	1,58	0	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,58	-100,00	нд	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,10	0	1,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0	-1,09	-84,81	нд	
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	16,50	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,50	-100,00	нд	
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	нд	
1.6.6	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0	0	0	0	30	0	0,43	0	0	0	0	30	0	0	0,43	#ДЕЛ/0!	нд		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений					
				План													Факт																				
				Всего							I квартал						Всего					I квартал															
				нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства			нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства							
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Млар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Млар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Млар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Млар	км ЛЭП	МВт	Другое		млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.	6.1.7.	7	8	9	10	11	
1.6.7	Возврат заемных средств	-	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 259,95	0	938,31	0	0	41,17	0,00	445	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	-631,82	-98,76	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	0,00	294,86				19,80	0	2,00								0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	191,65	0	72,70	0	0	1,87	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	1,74	0	0	0	0	3,00	0	1,74	0	0	0	0	3	0	0	-70,97	-97,61	нд	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	0	3,67	#ДЕЛ/0!	нд	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	552,77	0	543,06	0	0	19,50	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	-537,46	-98,97	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	220,67	0	27,69	0	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0	0	0	0	30,00	0	0,62	0	0	0	0	30	0	0	-27,07	-97,74		