

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-299-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2021 год																					
			План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федеральный бюджет		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	24	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86	0.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,69	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86	0.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,69		
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86	0.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,69		
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38	22,18	0,00	0,00	0,00	22,18	0.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,89		
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	36,78	0,00	0,00	0,00	36,78	0.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,66		
1.1.4.1.4	Строительство участка ВЛ 3 6 кВ с установкой КТПН 400 кВа для осуществления ТП потребителя	Н 4010 ВЭ	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	-15,67		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	155,46	0,00	0,00	55,93	99,53	150,97	0,00	0,00	51,88	99,10	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,05	-7,25	0,43	-0,44	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	18,12	0,00	0,00	18,12	0,00	15,821	0,00	0,00	15,821	0,00	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,30	-12,68	0,00	0,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	18,12	0,00	0,00	18,12	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,30	-12,68	0,00	0,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2061 ВЭ	5,14	0,00	0,00	5,14	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	7,82	0,00	0,00		
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2062 ВЭ	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	2,057	0,00	0,00	2,06	0,00	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,74	-45,87	0,00	0,00		
1.2.1.2.3	Замена резистивителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-10,90	0,00	0,00		

Номер группы инвестицион ных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2021 год																					
			План						Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализацию товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализацию товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализацию товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	8,41	0,00	0,00	8,41	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	-100,00	0,00	0,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	121,67	0,00	0,00	22,14	99,53	119,29	0,00	0,00	20,19	99,10	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,95	-8,81	0,00	0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	121,67	0,00	0,00	22,14	99,53	119,29	0,00	0,00	20,19	99,10	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,95	-8,81	0,00	0,00		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00	20,19	0,00	0,00	20,19	0,00	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,95	-8,81	0,00	0,00		
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	99,53	0,00	0,00	0,00	99,53	99,10	0,00	0,00	0,00	99,10	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,44		
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	2,67	0,00	0,00		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	2,67	0,00	0,00		
1.2.3.1.1	Расширение АИISKУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	2,67	0,00	0,00		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-2,98	0,00	0,00		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,76	0,00	0,00		
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-2,76	0,00	0,00		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-6,24	0,00	0,00		
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-6,24	0,00	0,00		
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СП-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дая, Чаянтро	Е 3003 ВЭ	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	229,64	0,00	0,00	21,18	208,46	211,57	0,00	0,00	19,51	192,06	-18,39	-99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	-7,87	-16,40	-7,87		
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	9,12	0,00	0,00	9,12	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	3,59	0,00	0,00		
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00	10,07	0,00	0,00	10,07	0,00	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,99	-16,53	0,00	0,00		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2021 год																					
			План						Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 млн. рублей (с НДС)	15 %	16 млн. рублей (с НДС)	17 %	18 млн. рублей (с НДС)	19 %	20 млн. рублей (с НДС)	21 %	22 млн. рублей (с НДС)	23 %	24	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	208,46	0,00	0,00	0,00	208,46	192,06	0,00	0,00	0,00	192,06	-16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,40	-7,87		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	239,28	0,00	0,00	219,48	19,80	235,15	0,00	0,00	215,35	19,80	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,13	-1,88	0,00	0,00		
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,19	0,00	0,00	11,19	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-1,37	0,00	0,00		
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	11,24	0,00	0,00		
1.6.3	Приобретение жилого автомобиля для инвалидов	Н 6026 ВЭ	15,55	0,00	0,00	15,55	0,00	11,41	0,00	0,00	11,41	0,00	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,13	-26,58	0,00	0,00		
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	135,34	0,00	0,00	135,34	0,00	135,34	0,00	0,00	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.6	Приобретение и монтаж автоматического шлакбаума на ЦФС	Н 6048 ВЭ	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-41,96	0,00	0,00		
1.6.7	Приобретение котельного оборудования (дымосос ДН-9-11/1000)	Н 6053 ВЭ	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,51	0,00	0,00		
1.6.8	Возврат заемных средств	-	54,98	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			763,51	0,00	0,00	296,59	466,93	735,87	0,00	0,00	286,74	449,14	-27,64	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,85	-3,32	-17,79	-3,81		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95	-0,69		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	155,46	0,00	0,00	55,93	99,53	150,97	0,00	0,00	51,88	99,10	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,05	-7,25	-0,43	-0,44		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	229,64	0,00	0,00	21,18	208,46	211,57	0,00	0,00	19,51	192,06	-18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	-7,87	-16,40	-7,87		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	239,28	0,00	0,00	219,48	19,80	235,15	0,00	0,00	215,35	19,80	-4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,13	-1,88	0,00	0,00		