

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	681,88	95,83	н.д.	586,05	338,91	55,56	21,19	3,73	69,44	3,27	148,22	48,55	100,05	0,00	н.д.	530,49	-283,35	-83,61	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	552,88	10,11	н.д.	542,77	322,58	19,27	18,97	1,200	69,24	0,29	141,70	17,78	92,67	0,00	н.д.	523,50	-303,31	-94,03	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	552,88	10,11	н.д.	542,77	322,58	19,27	18,97	1,20	69,24	0,29	141,70	17,78	92,67	0,00	0,00	523,50	-303,31	-94,03	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	3,31	0,00	н.д.	3,31	3,31	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	1,90	0,00	0,00	н.д.	1,41	-1,41	-42,69	
1.2.1.2.2	Реконструкция ОРУ 35кВ на ПС 110кВ Бодибинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные	Л 2088 ВЭ	229,99	0,00	н.д.	229,99	19,42	1,32	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	1,32	4,85	0,00	н.д.	228,67	-18,10	-93,22	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	46,97	0,00	н.д.	46,97	46,97	2,69	0,00	1,20	2,41	0,29	44,56	1,20	0,00	0,00	н.д.	44,28	-44,28	-94,27	
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	3,27	0,00	н.д.	3,27	3,27	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,27	0,00	н.д.	3,17	-3,17	-96,97	
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	3,13	0,00	н.д.	3,13	3,13	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	4,34	0,00	0,00	н.д.	-1,21	1,21	38,75	
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	6,25	0,00	н.д.	6,25	6,25	8,56	0,00	0,00	5,97	0,00	0,28	8,56	0,00	0,00	н.д.	-2,31	2,31	36,89	
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	64,79	0,00	н.д.	64,79	64,79	0,38	3,73	0,00	0,00	0,00	30,53	0,38	30,53	0,00	н.д.	64,42	-64,42	-99,42	

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2.8	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА	L 2096 ВЭ	169,90	0,00	н.д	169,90	169,90	0,00	10,38	0,00	51,48	0,00	54,02	0,00	54,02	0,00	н.д	169,90	-169,90	-100,00	
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	25,29	10,11	н.д	15,18	5,56	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	н.д	15,18	-5,56	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	76,92	46,92	н.д	30,00	10,00	20,06	2,23	2,12	0,00	1,12	3,89	16,82	3,89	0,00	н.д	9,94	10,06	100,58	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	76,92	46,92	н.д	30,00	10,00	20,06	2,23	2,12	0,00	1,12	3,89	16,82	3,89	0,00	0,00	9,94	10,06	100,58	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H 2036 ВЭ	76,92	46,92	н.д	30,00	10,00	11,86	2,23	2,12	0,00	1,12	3,89	8,62	3,89	0,00	н.д	18,14	1,86	18,58	
1.2.2.1.2	Замена опоры №155 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан	L 2097 ВЭ	0,00	0,00	н.д	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	н.д	-8,20	8,20	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	48,60	38,60	н.д	10,00	3,33	9,40	0,00	0,42	0,00	1,80	0,69	7,18	2,64	0,00	н.д	0,60	6,07	182,03	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	48,60	38,60	н.д	10,00	3,33	9,40	0,00	0,42	0,00	1,80	0,69	7,18	2,64	0,00	н.д	0,60	6,07	182,03	
1.2.3.1.1	Расширение АИISKУЭ в городских и поселковых сетях	H 2037 ВЭ	48,60	38,60	н.д	10,00	3,33	9,40	0,00	0,42	0,00	1,80	0,69	7,18	2,64	0,00	н.д	0,60	6,07	182,03	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,48	0,20	н.д	3,28	2,99	6,83	0,00	0,00	0,20	0,06	1,94	6,77	0,85	0,00	н.д	-3,55	3,84	128,35	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,50	0,00	н.д	2,50	2,50	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	5,70	0,85	0,00	н.д	-3,20	3,20	128,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	H 2083 ВЭ	2,50	0,00	н.д	2,50	2,50	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	5,70	0,85	0,00	н.д	-3,20	3,20	128,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,98	0,20	н.д	0,78	0,49	1,13	0,00	0,00	0,20	0,06	0,29	1,07	0,00	0,00	н.д	-0,35	0,64	130,11	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	H 2067 ВЭ	0,40	0,20	н.д	0,20	0,20	0,06	0,00	0,00	0,20	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д	0,14	-0,14	-67,90	
1.2.4.2.2	110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	H 2095 ВЭ	0,58	0,00	н.д	0,58	0,29	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,07	0,00	0,00	н.д	-0,48	0,78	265,88	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	714,48	191,94	0,00	522,54	522,54	36,01	250,27	2,68	235,14	15,94	37,13	17,39	0,00	0,00	н.д.	486,52	-486,52	-93,11	
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	26,00	13,02	н.д.	12,98	12,98	12,64	3,90	0,00	4,54	12,64	4,54	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,34	-0,35	-2,66	
1.4.2	Строительство оградлений территории ПС	Н 4003 ВЭ	10,98	5,21	н.д.	5,77	5,77	4,81	1,73	0,00	0,00	0,00	4,04	4,81	0,00	0,00	н.д.	0,96	-0,95	-16,53	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кротокинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	677,50	173,71	0	503,79	503,79	18,56	244,64	2,68	230,59	3,30	28,55	12,58	0,00	0,00	н.д.	485,23	-485,22	-96,32	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	37,76	16,27	н.д.	21,49	18,81	21,53	15,85	0,06	1,63	19,27	1,33	2,21	0,00	0,00	н.д.	-0,04	2,73	14,50	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	15,70	0	н.д.	15,70	15,85	18,57	15,85	0,00	0,00	18,45	0,00	0,13	0,00	0,00	н.д.	-2,87	2,72	17,18	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	1,63	0	н.д.	1,63	1,63	2,40	0,00	0,00	1,63	0,34	0,00	2,06	0,00	0,00	н.д.	-0,77	0,77	47,50	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	20,44	16,27	н.д.	4,17	1,33	0,29	0,00	0,06	0,00	0,21	1,33	0,02	0,00	0,00	н.д.	3,88	-1,04	-78,37	
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	Л 6057 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	
1.6.5	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	Л 6055 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,28	0,28	#ДЕЛ/0!	
1.6.6	Возврат заемных средств	-	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 434,12	304,04	н.д.	1 130,08	880,25	113,11	287,31	6,47	306,20	38,48	186,69	68,15	100,05	0,00	н.д.	1 016,97	-767,14	-87,15	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	681,88	95,83	н.д.	586,05	338,91	55,56	21,19	3,73	69,44	3,27	148,22	48,55	100,05	0,00	н.д.	530,49	-283,35	-83,61	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	714,48	191,94	н.д.	522,54	522,54	36,01	250,27	2,68	235,14	15,94	37,13	17,39	0,00	0,00	н.д.	486,52	-486,52	-93,11	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	н.д.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	н.д.	0	0	0	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	37,76	16,27	н.д.	21,49	18,81	21,53	15,85	0,06	1,63	19,27	1,33	2,21	0,00	0,00	н.д.	-0,04	2,73	14,50	