

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Витимэнерго" за 2012 год, млн. рублей с НДС
(ежеквартально)**

Утверждаю
руководитель организации
Машковский А.Р.
(подпись)
"___" _____ 20__ года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года*	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан сировать по результат ам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО		78,34	25,04	1,53	0,80	15,12	0,16	54,24	9,91	7,44	14,17	21,29	16,19	25,82	5,76	53,30	-53,30	-68,0%				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		11,39	7,52	0,00	0,80	5,70	0,00	5,70	6,16	0,00	0,57	3,20	0,13	18,03	0,00	3,88	-3,88	-34,0%				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		11,39	7,52	0,00	0,80	5,70	0,00	5,70	6,16	0,00	0,57	3,20	0,13	18,03	0,00	3,88	-3,88	-34,0%				
1.1.1	Приобретение и установка элегазовых выключателей 110 кВ (4 шт.) на ПС-110 "Артемовская" и ПС-110 "Светлый"		1,72	2,09			0,86		0,86	1,91		0,18	1,98	0,13	0,00	0,00	-0,36	0,36	21,2%				
1.1.2	Приобретение вакуумных выключателей ВВП-10 кВ (17 шт.) на ПС-110 "Бодайбинская"		8,28	3,07			4,14		4,14	3,05		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	-5,21	-62,9%				
1.1.3	Приобретение и установка подстанции КТПН-1000/6 для электроснабжения производственной базы ЗАО "Витимэнерго"		1,39	1,33			0,69		0,69	0,96		0,37	0,96	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-4,4%				
1.1.4	Приобретение и установка на ПС-110 "Бодайбинская" силового трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 16 МВА, взамен вышедшего из строя в мае 2010г.		0,00	1,03		0,80						0,24	0,25	0,00	18,03	0,00	-1,03	1,03	100,0%				
...																							
2.	Новое строительство		66,94	17,52	1,53	0,00	9,42	0,16	48,54	3,76	7,44	13,61	18,09	16,06	7,78	5,76	49,42	-49,42	-73,8%				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		13,79	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	8,87	10,31	10,31	0,00	0,00	4,93	-4,93	0,0%				
2.1.1	Перевод электроснабжения пос. Мамакан с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ.		13,79	7,97					6,90		6,90	7,97	9,41	9,41	0,00	0,00	5,82	-5,82	0,0%				
2.1.2	Проектно-исследовательские работы противоаварийной автоматики (ДАР)		0,00	0,90								0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	-0,90	0,90	0,0%				
...																							
2.2.	Прочее новое строительство		53,15	8,65	1,53	0,00	9,42	0,16	41,65	3,76	0,55	4,74	7,78	5,76	7,78	5,76	44,50	-44,50	-83,7%				
2.2.1	Бульдозер ЧЕТРА Т-901 ЯБР-1-01 - 2 шт.		10,08	0,00					10,08				0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	-10,08	0,0%				
2.2.2	Автомобиль Урал-4320-0110-41 (бортовой) - 1 шт.		2,68	0,00					2,68				0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	-2,68	0,0%				
2.2.3	Автомобиль Урал-4320-1912-40 - 3 шт.		7,84	0,00					7,84				0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	-7,84	0,0%				
2.2.4	Автомобиль Урал-32551-0011-41 (вахта) - 1 шт.		3,07	0,00					3,07				0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	-3,07	0,0%				
2.2.5	Автомобиль УАЗ-390945 - 6 шт.		3,08	2,71					3,08	1,36		1,36	2,98	2,98	2,98	2,98	0,37	-0,37	0,0%				
2.2.6	Автомобиль УАЗ-390995 - 2 шт.		1,16	1,01					1,16	0,50		0,50	1,01	1,01	1,01	1,01	0,16	-0,16	0,0%				
2.2.7	Автомобиль ГАЗ-3325 "Егерь" - 2 шт.		3,07	0,00					3,07				0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	-3,07	0,0%				
2.2.8	Гусеничный вездеход - 1 шт.		2,36	0,00					2,36				0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	-2,36	0,0%				
2.2.9	Погрузчик ПК-27-03-00 - 1 шт.		3,26	1,69					3,26			1,69	1,67	1,67	1,67	1,67	1,57	-1,57	0,0%				
2.2.10	Автомобиль - Патриот - 1 шт.		0,82	0,00					0,82				0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	0,0%				
2.2.11	Автокран КС-45717-1 - 1 шт.		7,07	0,00			7,07						0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	-7,07	-100,0%				
2.2.12	Снегоход "Тайга" - 4 шт.		0,92	0,00					0,92				0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,92	0,0%				
2.2.13	Подъемник ОПТ на базе трактора "Беларус" ОПТ -9195 - 1 шт.		1,60	0,00			0,80		0,80				0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	-1,60	-100,0%				
2.2.14	Снегоболотоход "Ункор" ТТС 39104 - 1 шт.		1,84	0,00			0,92		0,92				0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	-1,84	-100,0%				
2.2.15	Toyota Land Cruiser 105 1 шт.		0,00	1,74							1,74		1,74	0,00	1,74	0,00	-1,74	1,74	0,0%				
2.2.16	Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H EurotestXE 2,5 Кв - 1 шт.		0,08	0,06				0,06			0,08		0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	-0,03	0,0%				
2.2.17	Станок токарно-винторезный 1К625Д - 1 шт.		1,42	0,75	1,42							0,02		0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-47,3%				
2.2.18	Бензиновый сварочный агрегат SDMO VX220 7,5H - 1 шт.		0,12	0,10	0,12								0,10	0,00	0,10	0,00	0,02	-0,02	-14,7%				
2.2.19	Установка для мойки деталей AM 800 - 1 шт.		0,16	0,14			0,16						0,14	0,00	0,14	0,00	0,03	-0,03	-18,2%				
2.2.20	Приобретение испытательной системы "Ретом-61" (1шт.)		1,13	0,00					1,13				0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	-1,13	0,0%				
2.2.21	ПК и орг. техника		1,39	0,47			0,46		0,46		0,46	0,47	0,10	0,10	0,10	0,10	0,93	-0,93	-66,5%				
2.2.22	Построение системы защиты персональных данных (СЗПДн)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				

И.о. начальника ПЭО

Начальник ПТО

Ярош В.А.

Махчаев А.Р.