

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	115,89	н.д.	178,97	150,20	117,13	19,59	6,27	43,36	42,39	24,78	68,47	62,48	0,00	н.д.	61,84	-33,07	-22,02	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	294,86	115,89	н.д.	178,97	150,20	117,13	19,59	6,27	43,36	42,39	24,78	68,47	62,48	0,00	н.д.	61,84	-33,07	-22,02	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в	Г	294,86	115,89	н.д.	178,97	150,20	117,13	19,59	6,27	43,36	42,39	24,78	68,47	62,48	0,00	н.д.	61,84	-33,07	-22,02	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	229,44	115,89	н.д.	113,55	117,17	114,17	19,59	6,27	43,36	42,39	0,00	65,51	54,22	0,00	н.д.	-0,62	-3,00	-2,56	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	32,71	0,00	н.д.	32,71	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	4,13	0,00	н.д.	32,71	-16,52	-100,00	
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос - Высочайший	Н 4008 ВЭ	32,71	0,00	н.д.	32,71	16,52	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,07	4,13	0,00	н.д.	32,64	-16,44	-99,56	
1.1.4.1.4	Строительство участка ВЛ 3 6 кВ с установкой КТПН 400 кВа для осуществления ТП потребителя	Н 4010 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	н.д.	-2,89	2,89	#ДЕЛ/0!	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	191,65	63,47	н.д.	128,18	68,49	7,47	2,98	0,01	20,01	0,17	41,09	7,29	4,42	0,00	н.д.	120,71	-61,02	-89,09	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	23,77	3,10	н.д.	20,67	15,10	0,61	0,00	0,00	12,38	0,00	2,72	0,61	0,00	0,00	н.д.	20,06	-14,49	-95,97	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	23,77	3,10	н.д.	20,67	15,10	0,61	0,00	0,00	12,38	0,00	2,72	0,61	0,00	0,00	0,00	20,06	-14,49	-95,97	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2061 ВЭ	4,28	0,00	н.д.	4,28	4,28	0,61	0,00	0,00	3,40	0,00	0,89	0,61	0,00	0,00	н.д.	3,67	-3,67	-85,78	
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2062 ВЭ	3,17	0,00	н.д.	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,17	-3,17	-100,00	
1.2.1.2.3	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,64	0,00	н.д.	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,64	-0,64	-100,00	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	15,68	3,10	н.д.	12,58	7,01	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	н.д.	12,58	-7,01	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	31,56	н.д.	85,78	45,08	6,30	0,00	0,00	7,06	0,00	33,81	6,30	4,21	0,00	н.д.	79,48	-38,78	-86,02	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	31,56	н.д.	85,78	45,08	6,30	0,00	0,00	7,06	0,00	33,81	6,30	4,21	0,00	0,00	79,48	-10,53	-86,02	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	86,00	28,47	н.д.	57,53	16,83	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	6,30	4,21	0,00	н.д.	51,23	-10,53	-62,56	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	31,34	3,09	н.д.	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	н.д.	28,25	-28,25	-100,00	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	47,90	28,81	н.д.	19,09	5,83	0,56	2,98	0,01	0,00	0,17	2,86	0,38	0,00	0,00	н.д.	18,53	-5,27	-90,41	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	47,90	28,81	н.д.	19,09	5,83	0,56	2,98	0,01	0,00	0,17	2,86	0,38	0,00	0,00	н.д.	18,53	-5,27	-90,41	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	47,90	28,81	н.д.	19,09	5,83	0,56	2,98	0,01	0,00	0,17	2,86	0,38	0,00	0,00	н.д.	18,53	-5,27	-90,41	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,64	0,00	н.д.	2,64	2,48	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	1,70	0,00	0,21	0,00	н.д.	2,64	-2,48	-100,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,31	0,00	н.д.	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,70	0,00	0,21	0,00	н.д.	2,31	-2,31	-100,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	2,31	0,00	н.д.	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,70	0,00	0,21	0,00	н.д.	2,31	-2,31	-100,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,33	0,00	н.д.	0,33	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,33	-0,17	-100,00	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,33	0,00	н.д.	0,33	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,33	-0,17	-100,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,29	0,29	-100,00	

Номер группы инвестицион ных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,29	0,29	-100,00	
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	н.д.	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,14	0,14	-100,00	
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Такимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чааингро	Е 3003 ВЭ	0,00	0	н.д.	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,15	0,15	-100,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	552,77	8,72	0,00	544,05	527,26	12,64	41,43	5,95	184,44	2,80	198,26	3,89	103,12	0,00	н.д.	531,40	-514,62	-97,60	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	19,39	4,89	н.д.	14,50	4,49	1,95	0,00	0,30	0,00	0,00	4,49	1,65	0,00	0,00	н.д.	12,55	-2,54	-56,66	
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	11,43	0,00	н.д.	11,43	5,83	7,18	0,00	5,60	0,00	0,00	5,53	1,58	0,30	0,00	н.д.	4,25	1,35	23,21	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	521,95	3,83	0	518,12	516,95	3,52	41,43	0,05	184,44	2,80	188,25	0,67	102,82	0,00	н.д.	514,60	-513,43	-99,32	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	220,67	190,15	н.д.	30,52	27,70	26,50	24,83	0,00	0,54	21,94	2,33	4,56	0,00	0,00	н.д.	4,01	-1,20	-4,32	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	8,33	0	н.д.	8,33	8,33	9,38	8,33	0,00	0,00	5,37	0,00	4,01	0,00	0,00	н.д.	-1,05	1,05	12,58	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	1,58	0	н.д.	1,58	1,58	0,35	0,00	0,00	0,54	0,00	1,04	0,35	0,00	0,00	н.д.	1,23	-1,23	-77,78	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного	Н 6026 ВЭ	6,10	2,00	н.д.	4,10	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	н.д.	4,10	-1,28	-100,00	
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	16,50	0,00	н.д.	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	188,15	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.6.6	Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ЦБС	Н 6048 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,08	0,08	0,00	
1.6.7	Приобретение котельного оборудования (дымосос ДН-9-11/1000)	Н 6053 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	н.д.	-0,19	0,19	0,00	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 259,95	378,23	н.д.	881,72	773,66	164,03	88,83	12,51	248,35	67,31	266,46	84,21	170,02	0,00	н.д.	717,69	-609,62	-78,80	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	115,89	н.д.	178,97	150,20	117,13	19,59	6,27	43,36	42,39	24,775	68,47	62,48	0,00	н.д.	61,84	-33,07	-22,02	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	191,65	63,47	н.д.	128,18	68,49	7,47	2,98	0,01	20,01	0,17	41,09	7,29	4,42	0,00	н.д.	120,71	-61,02	-89,09	

Номер группы инвестиционн ых проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,29	0,29	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	552,77	8,72	н.д.	544,05	527,26	12,64	41,43	5,95	184,44	2,80	198,26	3,89	103,12	0,00	н.д.	531,40	-514,62	-97,60	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	н.д.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	н.д.	0	0	0	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	220,67	190,15	н.д.	30,52	27,70	26,50	24,83	0,00	0,54	21,94	2,33	4,56	0,00	0,00	н.д.	4,01	-1,20	-4,32	