

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					I квартал						Всего	Всего					I квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.1.1.	7.1.2.	7.1.3.	7.1.4.	7.1.5.		
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L_2090 ВЭ	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	H_2069 ВЭ	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	H_2084 ВЭ	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	H_2085 ВЭ	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	L_2094 ВЭ	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.8	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА	L_2096 ВЭ	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H_2079 ВЭ	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	10,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	10,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H_2036 ВЭ	12,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	10,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,00	0,49	0,00	0,03	0,44	0,02	0,49	0,00	0,03	0,44	0,02	0,00	3,33	0,42	0,00	0,03	0,37	0,02	0,42	0,00	0,03	0,37	0,02	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	4,00	0,49	0,00	0,03	0,44	0,02	0,49	0,00	0,03	0,44	0,02	0,00	3,33	0,42	0,00	0,03	0,37	0,02	0,42	0,00	0,03	0,37	0,02	
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	H_2037 ВЭ	4,00	0,49	0,00	0,03	0,44	0,02	0,49	0,00	0,03	0,44	0,02	0,00	3,33	0,42	0,00	0,03	0,37	0,02	0,42	0,00	0,03	0,37	0,02	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)													
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					I квартал					Всего	Всего					I квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.1.1.	7.1.2.	7.1.3.	7.1.4.	7.1.5.		
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полное и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	604,54	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	503,79	2,68	1,56	0,00	0,00	1,12	2,68	1,56	0,00	0,00	0,00	1,12	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	279,99	0,06	0,00	0,02	0,00	0,04	0,06	0,00	0,02	0,00	0,04	18,81	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,60	0,06	0,00	0,02	0,00	0,04	0,06	0,00	0,02	0,00	0,04	1,33	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	
1.6.4	Возврат заемных средств	-	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 313,73	15,42	0,00	14,92	0,44	0,06	15,42	0,00	14,92	0,44	0,06	880,25	6,47	4,87	0,05	0,37	1,17	6,47	4,87	0,05	0,37	1,17		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	406,69	1,28	0,00	0,82	0,44	0,02	1,28	0,00	0,82	0,44	0,02	338,91	3,73	3,32	0,03	0,37	0,02	3,73	3,32	0,03	0,37	0,02		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	627,04	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	522,54	2,68	1,56	0,00	0,00	1,12	2,68	1,56	0,00	0,00	1,12		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	279,99	0,06	0,00	0,02	0,00	0,04	0,06	0,00	0,02	0,00	0,04	18,81	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03		