

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)  
за 2 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений	
			Всего 2022 год																					
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования			
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	406,69	0,00	0,00	68,70	337,99	53,94	0,00	0,00	2,61	51,33	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,09	-96,20	286,67	-84,81	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	387,10	0,00	0,00	49,11	337,99	46,92	0,00	0,00	0,00	46,92	241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,11	-100,00	291,07	0,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	387,10	0,00	0,00	49,11	337,99	46,92	0,00	0,00	0,00	46,92	241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,11	-100,00	291,07	0,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,97	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.2	Бодайбинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные	Л 2088 ВЭ	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,30	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	56,36	0,00	0,00	0,00	56,36	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,92	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установочной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	77,75	0,00	0,00	0,00	77,75	45,48	0,00	0,00	0,00	45,48	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	
1.2.1.2.8	с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых	Л 2096 ВЭ	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,88	0,00	
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,67	-100,00	0,00	0,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6-0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	-16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-4,41	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений		
			Всего 2022 год																						
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования				
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46	-36,44	0,00	0,00			
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»:	Г	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46	-36,44	0,00	0,00			
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46	-36,44	0,00	0,00			
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,52	-98,16	0,00	0,00			
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00			
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н 2083 ВЭ	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00			
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	-88,80	0,00	0,00			
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-72,47	0,00	0,00			
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	-100,00	0,00	0,00			
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	627,04	0,00	0,00	22,50	604,54	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81	-593,81	-99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,50	-100,00	-586,89	-94,57		
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	15,58	0,00	0,00	15,58	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17	-15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,58	-100,00	0,00	0,00			
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	6,92	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,92	-100,00	0,00	0,00			
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	604,54	0,00	0,00	0,00	604,54	17,65	0,00	0,00	17,65	-586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-586,89	-97,08			
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	279,99	0,00	0,00	279,99	0,00	23,07	0,00	0,00	23,07	0,00	-256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,92	-91,76	0,00	0,00			
1.6.1	Приобретение сплит-системы	Н 6033 ВЭ	18,84	0,00	0,00	18,84	0,00	22,11	0,00	0,00	22,11	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	17,38	0,00	0,00			
1.6.2	Приобретение ПК и орг. техники	Н 6034 ВЭ	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	-79,26	0,00	0,00			
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для	Н 6026 ВЭ	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,32	-82,51	0,00	0,00			
1.6.4	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	Л 6055 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	#ДЕЛ!0	0,00	0,00			
1.6.5	Возврат заемных средств	-	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,60	0,00	0,00	#ДЕЛ!0			
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>1 313,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,19</b>	<b>942,54</b>	<b>109,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,68</b>	<b>84,14</b>	<b>-1 203,90</b>	<b>-91,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345,51</b>	<b>-93,08</b>	<b>-858,39</b>	<b>-91,07</b>		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДЕЛ!0	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	406,69	0,00	0,00	68,70	337,99	53,94	0,00	0,00	2,61	51,33	-352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,09	-96,20	-286,67	-84,81			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								Причины отклонений		
			Всего 2022 год																					
			План						Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования	
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	627,04	0,00	0,00	22,50	604,54	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81	-594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,50	-100,00	-571,73	-94,57		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	279,99	0,00	0,00	279,99	0,00	23,07	0,00	0,00	23,07	0,00	-256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,92	-91,76	0,00	#ДЕЛ/0!		