

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|------|-----------|-------|------------|------|-------------|------|------------|------|---|--|--|---------|--------------------|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 681,88 | 95,83 | н.д. | 586,05 | 338,91 | 7,01 | 21,19 | 3,73 | 69,44 | 3,27 | 148,22 | 0,00 | 100,05 | 0,00 | н.д. | 579,04 | -331,90 | -97,93 | |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 552,88 | 10,11 | н.д. | 542,77 | 322,58 | 1,49 | 18,97 | 1,200 | 69,24 | 0,29 | 141,70 | 0,00 | 92,67 | 0,00 | н.д. | 541,28 | -321,09 | -99,54 | |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 552,88 | 10,11 | н.д. | 542,77 | 322,58 | 1,49 | 18,97 | 1,20 | 69,24 | 0,29 | 141,70 | 0,00 | 92,67 | 0,00 | 0,00 | 541,28 | -321,09 | -99,54 | |
| 1.2.1.2.1 | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит | Н 2068 ВЭ | 3,31 | 0,00 | н.д. | 3,31 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 3,31 | -3,31 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.2 | Реконструкция ОРУ 35кВ на ПС 110кВ Бодайбинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные | Л 2088 ВЭ | 229,99 | 0,00 | н.д. | 229,99 | 19,42 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | н.д. | 229,99 | -19,42 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.3 | Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА | Л 2090 ВЭ | 46,97 | 0,00 | н.д. | 46,97 | 46,97 | 1,49 | 0,00 | 1,20 | 2,41 | 0,29 | 44,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 45,48 | -45,48 | -96,83 | |
| 1.2.1.2.4 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | Н 2069 ВЭ | 3,27 | 0,00 | н.д. | 3,27 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | н.д. | 3,27 | -3,27 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.5 | Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская | Н 2084 ВЭ | 3,13 | 0,00 | н.д. | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 3,13 | -3,13 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.6 | Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз | Н 2085 ВЭ | 6,25 | 0,00 | н.д. | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 6,25 | -6,25 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.7 | Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт | Л 2094 ВЭ | 64,79 | 0,00 | н.д. | 64,79 | 64,79 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | н.д. | 64,79 | -64,79 | -100,00 | |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|-------|-----------|------|------------|-------|-------------|------|------------|------|---|--|--|---------|--------------------|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.1.2.8 | Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА | L 2096 ВЭ | 169,90 | 0,00 | н.д. | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 51,48 | 0,00 | 54,02 | 0,00 | 54,02 | 0,00 | н.д. | 169,90 | -169,90 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.9 | Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо | H 2079 ВЭ | 25,29 | 10,11 | н.д. | 15,18 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 15,18 | -5,56 | -100,00 | |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76,92 | 46,92 | н.д. | 30,00 | 10,00 | 3,24 | 2,23 | 2,12 | 0,00 | 1,12 | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | н.д. | 26,76 | -6,76 | -67,63 | |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76,92 | 46,92 | н.д. | 30,00 | 10,00 | 3,24 | 2,23 | 2,12 | 0,00 | 1,12 | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | -6,76 | -67,63 | |
| 1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 6,0/4кВ и центров питания в г. Бодайбо | H 2036 ВЭ | 76,92 | 46,92 | н.д. | 30,00 | 10,00 | 3,24 | 2,23 | 2,12 | 0,00 | 1,12 | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | н.д. | 26,76 | -6,76 | -67,63 | |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 48,60 | 38,60 | н.д. | 10,00 | 3,33 | 2,22 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,80 | 0,69 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | н.д. | 7,78 | -1,12 | -33,51 | |
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 48,60 | 38,60 | н.д. | 10,00 | 3,33 | 2,22 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,80 | 0,69 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | н.д. | 7,78 | -1,12 | -33,51 | |
| 1.2.3.1.1 | Расширение АИСКУЭ в городских и поселковых сетях | H 2037 ВЭ | 48,60 | 38,60 | н.д. | 10,00 | 3,33 | 2,22 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,80 | 0,69 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | н.д. | 7,78 | -1,12 | -33,51 | |
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3,48 | 0,20 | н.д. | 3,28 | 2,99 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,06 | 1,94 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | н.д. | 3,22 | -2,93 | -97,85 | |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2,50 | 0,00 | н.д. | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | н.д. | 2,50 | -2,50 | -100,00 | |
| 1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская | H 2083 ВЭ | 2,50 | 0,00 | н.д. | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | н.д. | 2,50 | -2,50 | -100,00 | |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0,98 | 0,20 | н.д. | 0,78 | 0,49 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,06 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,72 | -0,43 | -86,94 | |
| 1.2.4.2.1 | Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями | H 2067 ВЭ | 0,40 | 0,20 | н.д. | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,14 | -0,14 | -67,90 | |
| 1.2.4.2.2 | 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора) | H 2095 ВЭ | 0,58 | 0,00 | н.д. | 0,58 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,58 | -0,29 | -100,00 | |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 714,48 | 191,94 | 0,00 | 522,54 | 522,54 | 18,62 | 250,27 | 2,68 | 235,14 | 15,94 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 503,92 | -503,92 | -96,44 | |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|--|--|---------------|--------------------|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.4.1 | Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4) | Н 4002 ВЭ | 26,00 | 13,02 | н.д. | 12,98 | 12,98 | 12,64 | 3,90 | 0,00 | 4,54 | 12,64 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,34 | -0,35 | -2,66 | |
| 1.4.2 | Строительство оградений территорий ПС | Н 4003 ВЭ | 10,98 | 5,21 | н.д. | 5,77 | 5,77 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 5,77 | -5,77 | -100,00 | |
| 1.4.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская | Н 4009 ВЭ | 677,50 | 173,71 | 0 | 503,79 | 503,79 | 5,98 | 244,64 | 2,68 | 230,59 | 3,30 | 28,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 497,81 | -497,80 | -98,81 | |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 37,76 | 16,27 | н.д. | 21,49 | 18,81 | 19,33 | 15,85 | 0,06 | 1,63 | 19,27 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 2,17 | 0,52 | 2,75 | |
| 1.6.1 | Приобретение спецтехники | Н 6033 ВЭ | 15,70 | 0 | н.д. | 15,70 | 15,85 | 18,45 | 15,85 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | -2,75 | 2,60 | 16,39 | |
| 1.6.2 | Приобретение ПК и орг.техники | Н 6034 ВЭ | 1,63 | 0 | н.д. | 1,63 | 1,63 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 1,29 | -1,29 | -79,26 | |
| 1.6.3 | Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС | Н 6026 ВЭ | 20,44 | 16,27 | н.д. | 4,17 | 1,33 | 0,27 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,21 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 3,90 | -1,07 | -80,12 | |
| 1.6.4 | Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская | Л 6055 ВЭ | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | -0,28 | 0,28 | #ДЕЛ/0! | |
| 1.6.5 | Возврат заемных средств | - | н.д. | 0,00 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | | | 1 434,12 | 304,04 | н.д. | 1 130,08 | 880,25 | 44,95 | 287,31 | 6,47 | 306,20 | 38,48 | 186,69 | 0,00 | 100,05 | 0,00 | н.д. | 1 085,13 | -835,30 | -94,89 | |
| 0,1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 681,88 | 95,83 | н.д. | 586,05 | 338,91 | 7,01 | 21,19 | 3,73 | 69,44 | 3,27 | 148,22 | 0,00 | 100,05 | 0,00 | н.д. | 579,04 | -331,90 | -97,93 | |
| 0,3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 714,48 | 191,94 | н.д. | 522,54 | 522,54 | 18,62 | 250,27 | 2,68 | 235,14 | 15,94 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 503,92 | -503,92 | -96,44 | |
| 0,5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0,00 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | н.д. | 0 | 0 | 0 | |
| 0,6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 37,76 | 16,27 | н.д. | 21,49 | 18,81 | 19,33 | 15,85 | 0,06 | 1,63 | 19,27 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 2,17 | 0,52 | 2,75 | |