

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно)**

Утверждаю  
руководитель организации  
\_\_\_\_\_ А.Р. Машковский  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 15 года  
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***		в том числе за счет		Причины отклонений
			план**	факт***				млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>370,025</b>	<b>91,798</b>	<b>37,717</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>332,308</b>	<b>-54,081</b>	<b>-58,9</b>			
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>360,825</b>	<b>82,598</b>	<b>28,517</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>332,307</b>	<b>-54,080</b>	<b>-65,5</b>			
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>70,112</b>	<b>18,982</b>	<b>16,668</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>53,444</b>	<b>-2,313</b>	<b>-12,2</b>			
2	Замена масляных выключателей ВКЭ-10 на вакуумные ВВП-10м (12 шт.) на ПС Мамакан	3,692	3,692	3,297			0,395	-0,395	-10,7			
4	Замена ДЗЛ ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС - Мамакан		1,250	1,538			-1,538	0,288	23,0			
6	Приобретение и установка подстанции КТПН-1000/6 для электроснабжения производственной базы ЗАО "Витимэнерго"			0,105			-0,105	0,105	0,0			
9	Приобретение и установка подстанции КТПН-630/6 (2шт.)			0,148			-0,148	0,148	0,0			
10	Приобретение и установка элегазовых выключателей ВГБ-35кВ - 9 штук ( ПС Кропоткинская 5шт, ПС Артемовская 3шт, ПС Бодайбинская 1шт).			1,756			-1,756	1,756	0,0			
12	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	66,420	14,040	9,825			56,595	-4,215	-30,0			
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>	<b>11,977</b>	<b>11,533</b>	<b>9,883</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,094</b>	<b>-1,650</b>	<b>-14,3</b>			
1	Реализация проекта противоаварийной автоматики (ДАР)	7,068	7,068	7,068			0,000	0,000	0,0			
2	ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговецкая: замена реле защиты ЗЗП-1 на реле Зеро (15 шт)	0,712	0,268				0,712	-0,268	-100,0			
3	Приобретение общеподстанционного пункта ОПУ-8 на ПС 110 кВ Кропоткинская	2,814	2,814	2,815			0,000	0,000	0,0			
4	Приобретение камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366мм для замены в ТМ № 3-12 и ТП № 11-12	0,227	0,227				0,227	-0,227	-100,0			
5	Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенной КТПН № 11-14 микрорайон Аптека	0,590	0,590				0,590	-0,590	-100,0			
6	Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенной КТПН 400-6/0,4 кВ № 7-4 в мк 135	0,566	0,566				0,566	-0,566	-100,0			

№№	Наименование объекта Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
			план**	факт***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимос- ти по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам заку- почных процедур
<b>1.3.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>0,763</b>	<b>0,763</b>	<b>0,626</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,138</b>	<b>-0,138</b>	<b>-18,0</b>			
1	Приобретение необслуживаемых аккумуляторных батарей и современных источников электропитания СДТУ на замену устаревших	0,374	0,374	0,236			0,138	-0,138	-36,8			
3	Замена существующей системы аудиоконференцсвязи на систему аудиоконференцсвязи "Сенатор"	0,389	0,389	0,389			0,000	0,000	0,0			
<b>1.4.</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>	<b>259,919</b>	<b>43,484</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>259,919</b>	<b>-43,484</b>	<b>-100,0</b>			
1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	259,919	43,484				259,919	-43,484	-100,0			
<b>1.5.</b>	<b>Прочие техпереворужения и реконструкция</b>	<b>18,054</b>	<b>7,835</b>	<b>1,341</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,713</b>	<b>-6,495</b>	<b>-82,9</b>			
2	Приобретение бульдозера ЧЕТРА Т-901 ЯБР-1-01 (1 шт.)	5,209	5,209				5,209	-5,209	-100,0			
16	Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2шт.)	0,312	0,155	0,155			0,156	0,000	0,0			
21	Приобретение ПК и оргтехники	4,083	0,976	0,344			3,739	-0,632	-64,8			
22	Приобретение лицензий антивирусного ПО	0,354	0,121				0,354	-0,121	-100,0			
26	Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП	0,249	0,249				0,249	-0,249	-100,0			
27	Приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры Ретом-ВЧ	7,788	1,066				7,788	-1,066	-100,0			
31	Приобретение газового хроматографа "Цвет-800"			0,841			-0,841	0,841	0,0			
33	Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х	0,060	0,060				0,060	-0,060	-100,0			
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>9,200</b>	<b>9,200</b>	<b>9,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>9,200</b>	<b>9,200</b>	<b>9,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>			
1	ПИР по переходу от пусковой схемы ПС Мамакан к полной проектной схеме.	9,200	9,200	9,200			0,000	0,000	0,0			

И.о. начальника ПЭО

Ярош В.А.