



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений			
			Всего 2023 год																							
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования					
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	-0,35	0,00			
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	-0,35	0,00			
1.3	<b>Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	<b>Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	686,42	0,00	0,00	26,29	660,13	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	-659,74	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	-100,00	-659,74	-99,94			
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	26,29	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	660,13	0,00	0,00	0,00	660,13	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	-659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,74	-99,94				
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	262,48	0,00	0,00	252,48	10,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	-262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,25	-99,91	-10,00	0,00				
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	-10,00	-10,00				
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,98	-94,15	0,00	0,00				
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00				
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	Л 6057 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	#ДЕЛО!	0,00	0,00				
1.6.5	Возврат заемных средств	-	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	-100,00	0,00	0,00				
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>1 314,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,30</b>	<b>952,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,39</b>	<b>-1 312,44</b>	<b>-99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,83</b>	<b>-99,59</b>	<b>-951,61</b>	<b>-99,96</b>				
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	365,40	0,00	0,00	83,53	281,87	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,29	-98,51	-281,87	-100,00				
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
0,4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	686,42	0,00	0,00	26,29	660,13	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	-686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	-100,00	-659,74	-99,94				
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд			
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	262,48	0,00	0,00	252,48	10,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	-262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,25	-99,91	-10,00	-100,00				