

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	558,82	176,50	н.д.	382,32	337,83	1,68	0,00	1,68	27,99	0,00	261,82	0,00	48,03	0,00	н.д.	380,64	-336,15	-99,50	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	331,69	33,05	н.д.	298,64	292,36	0,50	0,00	0,500	11,03	0,00	240,38	0,00	40,95	0,00	н.д.	298,14	-291,86	-99,83	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	331,69	33,05	н.д.	298,64	292,36	0,50	0,00	0,50	11,03	0,00	240,38	0,00	40,95	0,00	0,00	298,14	-291,86	-99,83	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Л 2092 ВЭ	8,28	0,00	н.д.	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	н.д.	8,28	-8,28	-100,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	221,22	10,95	н.д.	210,27	209,77	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	209,77	0,00	0,00	0,00	н.д.	209,77	-209,27	-99,76	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	74,14	3,67	н.д.	70,47	70,47	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	18,49	0,00	40,95	0,00	н.д.	70,47	-70,47	-100,00	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	28,05	18,43	н.д.	9,62	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	н.д.	9,62	-3,84	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	154,87	86,02	н.д.	68,85	33,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	н.д.	68,85	-33,33	-100,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	154,87	86,02	н.д.	68,85	33,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	-33,33	-100,00	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	154,87	86,02	н.д.	68,85	33,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	н.д.	68,85	-33,33	-100,00	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	70,63	56,36	н.д.	14,27	11,84	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	4,77	0,00	7,08	0,00	н.д.	13,09	-10,67	-90,07	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	70,63	56,36	н.д.	14,27	11,84	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	4,77	0,00	7,08	0,00	н.д.	13,09	-10,67	-90,07	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	70,63	56,36	н.д.	14,27	11,84	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	4,77	0,00	7,08	0,00	н.д.	13,09	-10,67	-90,07	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,63	1,07	н.д.	0,56	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,56	-0,29	-100,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,63	1,07	н.д.	0,56	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,56	-0,29	-100,00	
1.2.4.2.2	110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	1,63	1,07	н.д.	0,56	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,56	-0,29	-100,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 108,37	169,22	0,00	939,15	688,31	84,35	27,76	84,35	251,94	0,00	324,87	0,00	83,74	0,00	н.д.	854,80	-603,96	-87,75	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	34,67	12,76	н.д.	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	н.д.	21,91	-21,91	-100,00	
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 073,70	156,46	0	917,24	666,40	84,35	27,76	84,35	231,61	0,00	323,29	0,00	83,74	0,00	н.д.	832,89	-582,05	-87,34	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	27,70	23,93	н.д.	3,77	11,48	0,21	8,33	0,21	0,00	0,00	1,75	0,00	1,39	0,00	н.д.	3,56	-11,26	-98,17	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	8,33	0	н.д.	8,33	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	8,33	-8,33	-100,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6050 ВЭ	1,75	0	н.д.	1,75	1,75	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,63	-1,63	-92,98	
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	17,62	23,93	н.д.	-6,31	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	н.д.	-6,31	-1,39	-100,00	
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	Л 6057 ВЭ	-	-	н.д.	-	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,09	-100,00	
1.6.5	Возврат заемных средств	-	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 694,89	369,65	н.д.	1 325,24	1 037,61	86,24	36,09	86,24	279,92	0,00	588,44	0,00	133,16	0,00	н.д.	1 239,01	-951,38	-91,69	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	558,82	176,50	н.д.	382,32	337,83	1,68	0,00	1,68	27,99	0,00	261,82	0,00	48,03	0,00	н.д.	380,64	-336,15	-99,50	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 108,37	169,22	н.д.	939,15	688,31	84,35	27,76	84,35	251,94	0,00	324,87	0,00	83,74	0,00	н.д.	854,80	-603,96	-87,75	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	н.д.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	н.д.	0	0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	27,70	23,93	н.д.	3,77	11,48	0,21	8,33	0,21	0,00	0,00	1,75	0,00	1,39	0,00	н.д.	3,56	-11,26	-98,17	