

Год раскрытия информации: **2023** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2023 год																					
			План						Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	24	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	365,40	0,00	0,00	83,53	281,87	6,14	0,00	0,00	0,00	3,52	2,62	199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,01	-95,79	279,25	-99,07	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	310,84	0,00	0,00	57,32	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,32	-100,00	253,52	0,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	310,84	0,00	0,00	57,32	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,32	-100,00	-253,52	0,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2092 ВЭ	9,94	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-9,94	0,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	251,72	0,00	0,00	52,71	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,71	-100,00	-199,01	0,00	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	44,57	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	-44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00	-44,57	-100,00		
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,61	-100,00	0,00	0,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	40,00	0,00	0,00	12,00	28,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	40,00	0,00	0,00	12,00	28,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	-37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-25,38	-90,63	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H 2036 ВЭ	40,00	0,00	0,00	12,00	28,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	-37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-25,38	-90,63	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	3,52	0,00	0,00	3,52	0,00	-10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,69	-75,25	0,00	0,00	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	3,52	0,00	0,00	3,52	0,00	-10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,69	-75,25	0,00	0,00	
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	H 2037 ВЭ	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	3,52	0,00	0,00	3,52	0,00	-10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,69	-75,25	0,00	0,00	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2023 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования						
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	
1.2.4.2.1	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-0,35	0,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	686,42	0,00	0,00	26,29	660,13	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	-658,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	-100,00	-658,20	-99,71	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	26,29	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	660,13	0,00	0,00	0,00	660,13	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	-658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,20	-99,71	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	262,48	0,00	0,00	252,48	10,00	2,33	0,00	0,00	2,33	0,00	-260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,15	-99,08	-10,00	0,00	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,98	-94,15	0,00	0,00	
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	Л 6054 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00	0,00	0,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	-100,00	0,00	0,00	
1.6.5	Приобретение аварийного запаса	Л 6057 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-100,00	0,00	0,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.6.6	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	Л 6059 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	-100,00	0,00	0,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.6.7	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	Л 6060 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-100,00	0,00	0,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.6.8	Возврат заемных средств	-	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	-100,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 314,30	0,00	0,00	362,30	952,00	10,41	0,00	0,00	5,85	4,55	-1 303,89	-99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,45	-98,39	-947,45	-99,52	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	365,40	0,00	0,00	83,53	281,87	6,14	0,00	0,00	3,52	2,62	-359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,01	-95,79	-279,25	-99,07	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	686,42	0,00	0,00	26,29	660,13	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	-684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	-100,00	-658,20	-99,71	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	262,48	0,00	0,00	252,48	10,00	2,33	0,00	0,00	2,33	0,00	-260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,15	-99,08	-10,00	-100,00	