

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 2 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционн<br>ых проектов | Наименование инвестиционного<br>проекта (группы инвестиционных<br>проектов)                                                                            | Идентификатор<br>инвестиционного<br>проекта | Полная сметная<br>стоимость<br>инвестиционного<br>проекта в<br>соответствии с<br>утвержденной<br>проектной<br>документацией в<br>базисном уровне<br>цен, млн. рублей<br>(без НДС) | Фактический<br>объем освоения<br>капитальных<br>вложений на<br>01.01.2023 года в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих<br>лет, млн. рублей<br>(без НДС) | Остаток освоения<br>капитальных<br>вложений<br>на 01.01.2023 года,<br>млн. рублей<br>(без НДС) |                                              | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) |      |           |       |            |      |             |      |            |      | Остаток освоения<br>капитальных<br>вложений<br>на конец отчетного<br>периода,<br>млн. рублей<br>(без НДС) |                                              | Отклонение от плана<br>освоения по итогам<br>отчетного периода |         | Причины<br>отклонений                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|------------|------|-------------|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | в<br>базисном уровне цен                                                                       | в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих лет | Всего                                                          |      | I квартал |       | II квартал |      | III квартал |      | IV квартал |      | в<br>базисном уровне цен                                                                                  | в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих лет | млн. рублей<br>(без НДС)                                       | %       |                                                  |
|                                          |                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                              | План                                                           | Факт | План      | Факт  | План       | Факт | План        | Факт | План       | Факт |                                                                                                           |                                              |                                                                |         |                                                  |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                      | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                        | 6                                                                                              | 7                                            | 8                                                              | 9    | 10        | 11    | 12         | 13   | 14          | 15   | 16         | 17   | 18                                                                                                        | 19                                           | 20                                                             | 21      | 22                                               |
| 1.1                                      | Технологическое присоединение,<br>всего                                                                                                                | Г                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                     | 0                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0                                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00    |                                                  |
| 1.2                                      | Реконструкция, модернизация,<br>техническое перевооружение<br>всего, в том числе:                                                                      | Г                                           | 558,82                                                                                                                                                                            | 176,50                                                                                                                                                   | н.д.                                                                                           | 382,32                                       | 337,83                                                         | 6,53 | 0,00      | 1,68  | 27,99      | 4,85 | 261,82      | 0,00 | 48,03      | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 375,79                                       | -331,30                                                        | -98,07  |                                                  |
| 1.2.1                                    | Реконструкция, модернизация,<br>техническое перевооружение<br>трансформаторных и иных<br>подстанций, распределительных<br>пунктов, всего, в том числе: | Г                                           | 331,69                                                                                                                                                                            | 33,05                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 298,64                                       | 292,36                                                         | 3,39 | 0,00      | 0,500 | 11,03      | 2,89 | 240,38      | 0,00 | 40,95      | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 295,25                                       | -288,97                                                        | -98,84  |                                                  |
| 1.2.1.1                                  | Реконструкция трансформаторных<br>и иных подстанций, всего                                                                                             | Г                                           | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                            | 0                                                              | 0,00 | 0         | 0     | 0          | 0    | 0           | 0    | 0          | 0    | н.д.                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00    |                                                  |
| 1.2.1.2                                  | Модернизация, техническое<br>перевооружение<br>трансформаторных и иных<br>подстанций, распределительных<br>пунктов, всего, в том числе:                | Г                                           | 331,69                                                                                                                                                                            | 33,05                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 298,64                                       | 292,36                                                         | 3,39 | 0,00      | 0,50  | 11,03      | 2,89 | 240,38      | 0,00 | 40,95      | 0,00 | 0,00                                                                                                      | 298,14                                       | -288,97                                                        | -98,84  |                                                  |
| 1.2.1.2.1                                | Замена масляных выключателей 6<br>кВ на вакуумные с установкой<br>микропроцессорных защит                                                              | L 2092 ВЭ                                   | 8,28                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                     | н.д.                                                                                           | 8,28                                         | 8,28                                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 8,28        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 8,28                                         | -8,28                                                          | -100,00 |                                                  |
| 1.2.1.2.2                                | Реконструкция ПС 110кВ<br>Бодайбинская                                                                                                                 | L 2088 ВЭ                                   | 221,22                                                                                                                                                                            | 10,95                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 210,27                                       | 209,77                                                         | 0,50 | 0,00      | 0,50  | 0,00       | 0,00 | 209,77      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 209,77                                       | -209,27                                                        | -99,76  |                                                  |
| 1.2.1.2.3                                | Реконструкция ПС 110кВ<br>Артемовская с заменой<br>трансформатора Т2 10 МВА на 16<br>МВА                                                               | L 2090 ВЭ                                   | 74,14                                                                                                                                                                             | 3,67                                                                                                                                                     | н.д.                                                                                           | 70,47                                        | 70,47                                                          | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 11,03      | 0,00 | 18,49       | 0,00 | 40,95      | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 70,47                                        | -70,47                                                         | -100,00 |                                                  |
| 1.2.1.2.4                                | Замена аккумуляторной батареи на<br>ПС 220 кВ Мамакан                                                                                                  | L 2100 ВЭ                                   | -                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                        | н.д.                                                                                           | -                                            | 0,00                                                           | 2,89 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 2,89 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | -                                            | 2,89                                                           | -100,00 | Проект внесен в<br>корректировку ИП<br>2023 года |
| 1.2.1.2.5                                | Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН<br>6/0,4кВ в г. Бодайбо                                                                                                     | H 2079 ВЭ                                   | 28,05                                                                                                                                                                             | 18,43                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 9,62                                         | 3,84                                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 3,84        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 9,62                                         | -3,84                                                          | -100,00 |                                                  |
| 1.2.2                                    | Реконструкция, модернизация,<br>техническое перевооружение<br>линий электропередачи, всего, в<br>том числе:                                            | Г                                           | 154,87                                                                                                                                                                            | 86,02                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 68,85                                        | 33,33                                                          | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 16,67      | 0,00 | 16,67       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 68,85                                        | -33,33                                                         | -100,00 |                                                  |
| 1.2.2.1                                  | Реконструкция линий<br>электропередачи, всего, в том<br>числе:                                                                                         | Г                                           | 154,87                                                                                                                                                                            | 86,02                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 68,85                                        | 33,33                                                          | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 16,67      | 0,00 | 16,67       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                      | 68,85                                        | -33,33                                                         | -100,00 |                                                  |
| 1.2.2.1.1                                | Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и<br>центров питания в г. Бодайбо                                                                                             | H 2036 ВЭ                                   | 154,87                                                                                                                                                                            | 86,02                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 68,85                                        | 33,33                                                          | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 16,67      | 0,00 | 16,67       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 68,85                                        | -33,33                                                         | -100,00 |                                                  |
| 1.2.3.                                   | Развитие и модернизация учета<br>электрической энергии<br>(мощности), всего, в том числе:                                                              | Г                                           | 70,63                                                                                                                                                                             | 56,36                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 14,27                                        | 11,84                                                          | 3,13 | 0,00      | 1,18  | 0,00       | 1,96 | 4,77        | 0,00 | 7,08       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 11,14                                        | -8,71                                                          | -73,55  |                                                  |

| Номер группы инвестиционн ых проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                           | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |        | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) |        |           |       |            |        |             |      |            |      | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |                                        | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |         | Причины отклонений                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|--------|-------------|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                 |        | Всего                                                          |        | I квартал |       | II квартал |        | III квартал |      | IV квартал |      | в базисном уровне цен                                                                   | в прогнозных ценах соответствующих лет |                                                          |         |                                            |
|                                       |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                 |        | План                                                           | Факт   | План      | Факт  | План       | Факт   | План        | Факт | План       | Факт |                                                                                         |                                        |                                                          |         |                                            |
| 1                                     | 2                                                                                                                                               | 3                                     | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                | 6                                                                               | 7      | 8                                                              | 9      | 10        | 11    | 12         | 13     | 14          | 15   | 16         | 17   | 18                                                                                      | 19                                     | 20                                                       | 21      | 22                                         |
| 1.2.3.1                               | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»                                                                 | Г                                     | 70,63                                                                                                                                               | 56,36                                                                                                                            | н.д.                                                                            | 14,27  | 11,84                                                          | 3,13   | 0,00      | 1,18  | 0,00       | 1,96   | 4,77        | 0,00 | 7,08       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 11,14                                  | -8,71                                                    | -73,55  |                                            |
| 1.2.3.1.1                             | Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях                                                                                               | Н 2037 ВЭ                             | 70,63                                                                                                                                               | 56,36                                                                                                                            | н.д.                                                                            | 14,27  | 11,84                                                          | 3,13   | 0,00      | 1,18  | 0,00       | 1,96   | 4,77        | 0,00 | 7,08       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 11,14                                  | -8,71                                                    | -73,55  |                                            |
| 1.2.3.2                               | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»                                                                     | Г                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                               | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00    |                                            |
| 1.2.4                                 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                   | Г                                     | 1,63                                                                                                                                                | 1,07                                                                                                                             | н.д.                                                                            | 0,56   | 0,29                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,29       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 0,56                                   | -0,29                                                    | -100,00 |                                            |
| 1.2.4.1                               | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                                                             | Г                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                               | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00    |                                            |
| 1.2.4.2                               | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                                  | Г                                     | 1,63                                                                                                                                                | 1,07                                                                                                                             | н.д.                                                                            | 0,56   | 0,29                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,29       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 0,56                                   | -0,29                                                    | -100,00 |                                            |
| 1.2.4.2.1                             | 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)                                                                                  | Н 2095 ВЭ                             | 1,63                                                                                                                                                | 1,07                                                                                                                             | н.д.                                                                            | 0,56   | 0,29                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,29       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 0,56                                   | -0,29                                                    | -100,00 |                                            |
| 1.3                                   | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                               | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00    |                                            |
| 1.4                                   | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:                                                              | Г                                     | 1 108,37                                                                                                                                            | 169,22                                                                                                                           | 0,00                                                                            | 939,15 | 688,31                                                         | 215,39 | 27,76     | 84,35 | 251,94     | 131,04 | 324,87      | 0,00 | 83,74      | 0,00 | н.д.                                                                                    | 723,76                                 | -472,92                                                  | -68,71  |                                            |
| 1.4.1                                 | Строительство гаража на ПС Кропоткинская                                                                                                        | Н 4001 ВЭ                             | 34,67                                                                                                                                               | 12,76                                                                                                                            | н.д.                                                                            | 21,91  | 21,91                                                          | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 20,33      | 0,00   | 1,58        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 21,91                                  | -21,91                                                   | -100,00 |                                            |
| 1.4.2                                 | Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская                                | Н 4009 ВЭ                             | 1 073,70                                                                                                                                            | 156,46                                                                                                                           | 0                                                                               | 917,24 | 666,40                                                         | 215,39 | 27,76     | 84,35 | 231,61     | 131,04 | 323,29      | 0,00 | 83,74      | 0,00 | н.д.                                                                                    | 701,85                                 | -451,01                                                  | -67,68  |                                            |
| 1.5                                   | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:                                                    | Г                                     | н.д.                                                                                                                                                | н.д.                                                                                                                             | н.д.                                                                            | н.д.   | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д.   | н.д.        | н.д. | н.д.       | н.д. | н.д.                                                                                    | н.д.                                   | н.д.                                                     | н.д.    |                                            |
| 1.6                                   | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:                                                                                              | Г                                     | 27,70                                                                                                                                               | 23,93                                                                                                                            | н.д.                                                                            | 3,77   | 11,48                                                          | 2,02   | 8,33      | 0,21  | 0,00       | 1,81   | 1,75        | 0,00 | 1,39       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 1,75                                   | -9,46                                                    | -82,41  |                                            |
| 1.6.1                                 | Приобретение спецтехники                                                                                                                        | Н 6049 ВЭ                             | 8,33                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | н.д.                                                                            | 8,33   | 8,33                                                           | 0,00   | 8,33      | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 8,33                                   | -8,33                                                    | -100,00 |                                            |
| 1.6.2                                 | Приобретение ПК и орг. техники                                                                                                                  | Л 6050 ВЭ                             | 1,75                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | н.д.                                                                            | 1,75   | 1,75                                                           | 0,12   | 0,00      | 0,12  | 0,00       | 0,00   | 1,75        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 1,63                                   | -1,63                                                    | -92,98  |                                            |
| 1.6.3                                 | Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»                                                                                           | Л 6054 ВЭ                             | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                | -                                                                               | -      | 0,00                                                           | 0,01   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,01   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | -                                      | 0,01                                                     | -100,00 | Проект внесен в корректировку ИП 2023 года |
| 1.6.4                                 | Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС                                                                          | Н 6026 ВЭ                             | 17,62                                                                                                                                               | 23,93                                                                                                                            | н.д.                                                                            | -6,31  | 1,39                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 1,39       | 0,00 | н.д.                                                                                    | -6,31                                  | -1,39                                                    | -100,00 |                                            |
| 1.6.5                                 | Приобретение аварийного запаса                                                                                                                  | Л 6057 ВЭ                             | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                | н.д.                                                                            | -      | 0,00                                                           | 0,09   | 0,00      | 0,09  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | 0,00                                   | 0,09                                                     | -100,00 | Проект внесен в корректировку ИП 2023 года |
| 1.6.6                                 | Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"                                                | Л 6059 ВЭ                             | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                | -                                                                               | -      | 0,00                                                           | 1,49   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 1,49   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                    | -                                      | 1,49                                                     | -100,00 | Проект внесен в корректировку ИП 2023 года |

| Номер группы инвестиционн<br>ых проектов        | Наименование инвестиционного<br>проекта (группы инвестиционных<br>проектов)                                                                   | Идентификатор<br>инвестиционного<br>проекта | Полная сметная<br>стоимость<br>инвестиционного<br>проекта в<br>соответствии с<br>утвержденной<br>проектной<br>документацией в<br>базисном уровне<br>цен, млн. рублей<br>(без НДС) | Фактический<br>объем освоения<br>капитальных<br>вложений на<br>01.01.2023 года в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих<br>лет, млн. рублей<br>(без НДС) | Остаток освоения<br>капитальных<br>вложений<br>на 01.01.2023 года,<br>млн. рублей<br>(без НДС) |                                              | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) |        |           |       |            |        |             |      |            |      | Остаток освоения<br>капитальных<br>вложений<br>на конец отчетного<br>периода,<br>млн. рублей<br>(без НДС) |                                              | Отклонение от плана<br>освоения по итогам<br>отчетного периода |         | Причины<br>отклонений                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|--------|-------------|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | в<br>базисном уровне цен                                                                       | в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих лет | Всего                                                          |        | I квартал |       | II квартал |        | III квартал |      | IV квартал |      | в<br>базисном уровне цен                                                                                  | в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих лет |                                                                |         |                                                  |
|                                                 |                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                              | План                                                           | Факт   | План      | Факт  | План       | Факт   | План        | Факт | План       | Факт |                                                                                                           |                                              | млн. рублей<br>(без НДС)                                       | %       |                                                  |
| 1                                               | 2                                                                                                                                             | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                        | 6                                                                                              | 7                                            | 8                                                              | 9      | 10        | 11    | 12         | 13     | 14          | 15   | 16         | 17   | 18                                                                                                        | 19                                           | 20                                                             | 21      | 22                                               |
| 1.6.7                                           | Робот-тренажер для обучения<br>навыкам оказания первой помощи<br>Гоша-06, с ПО                                                                | L 6060 ВЭ                                   | -                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                        | -                                                                                              | -                                            | 0,00                                                           | 0,31   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,31   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | -                                            | 0,31                                                           | -100,00 | Проект внесен в<br>корректировку ИП<br>2023 года |
| 1.6.8                                           | Возврат заемных средств                                                                                                                       | -                                           | н.д.                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                     | н.д.                                                                                           | н.д.                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д.   | н.д.        | н.д. | н.д.       | н.д. | н.д.                                                                                                      | н.д.                                         | н.д.                                                           | н.д.    |                                                  |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |                                                                                                                                               |                                             | 1 694,89                                                                                                                                                                          | 369,65                                                                                                                                                   | н.д.                                                                                           | 1 325,24                                     | 1 037,61                                                       | 223,94 | 36,09     | 86,24 | 279,92     | 137,70 | 588,44      | 0,00 | 133,16     | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 1 101,31                                     | -813,68                                                        | -78,42  |                                                  |
| 0,1                                             | Технологическое присоединение,<br>всего                                                                                                       | Г                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                     | 0                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0                                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00    |                                                  |
| 0,2                                             | Реконструкция, модернизация,<br>техническое перевооружение, всего                                                                             | Г                                           | 558,82                                                                                                                                                                            | 176,50                                                                                                                                                   | н.д.                                                                                           | 382,32                                       | 337,83                                                         | 6,53   | 0,00      | 1,68  | 27,99      | 4,85   | 261,82      | 0,00 | 48,03      | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 375,79                                       | -331,30                                                        | -98,07  |                                                  |
| 0,3                                             | Инвестиционные проекты,<br>реализация которых<br>обуславливается схемами и<br>программами перспективного<br>развития электроэнергетики, всего | Г                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                     | н.д.                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00    |                                                  |
| 0,4                                             | Прочее новое строительство<br>объектов электросетевого<br>хозяйства, всего                                                                    | Г                                           | 1 108,37                                                                                                                                                                          | 169,22                                                                                                                                                   | н.д.                                                                                           | 939,15                                       | 688,31                                                         | 215,39 | 27,76     | 84,35 | 251,94     | 131,04 | 324,87      | 0,00 | 83,74      | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 723,76                                       | -472,92                                                        | -68,71  |                                                  |
| 0,5                                             | Покупка земельных участков для<br>целей реализации инвестиционных<br>проектов, всего                                                          | Г                                           | 0                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                     | н.д.                                                                                           | 0                                            | 0                                                              | 0      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0      | 0           | 0    | 0          | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 0                                            | 0                                                              | 0       |                                                  |
| 0,6                                             | Прочие инвестиционные проекты,<br>всего                                                                                                       | Г                                           | 27,70                                                                                                                                                                             | 23,93                                                                                                                                                    | н.д.                                                                                           | 3,77                                         | 11,48                                                          | 2,02   | 8,33      | 0,21  | 0,00       | 1,81   | 1,75        | 0,00 | 1,39       | 0,00 | н.д.                                                                                                      | 1,75                                         | -9,46                                                          | -82,41  |                                                  |