

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	655,20	235,894	419,31	365,40	119,89	0,00	1,24	20,35	4,90	324,83	113,75	20,22	0,00	299,74	-245,51	-67,19	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	396,99	77,624	319,37	310,84	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	299,11	77,95	11,73	0,00	241,41	-232,89	-74,92	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	396,99	77,62	319,37	310,84	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	299,11	77,95	11,73	0,00	241,41	-232,89	-74,92	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2092 ВЭ	9,94	0	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	9,94	-9,94	-100,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	265,46	13,14	252,32	251,72	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251,72	43,30	0,00	0,00	209,02	-208,42	-82,80	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	88,97	44,40	44,57	44,57	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	31,15	11,73	0,00	13,41	-13,42	-30,11	
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L 2100 ВЭ	-	-	-	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	32,62	20,08	12,54	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	12,54	-4,61	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	176,50	94,38	82,12	40,00	27,56	0,00	0,00	20,00	2,62	20,00	24,94	0,00	0,00	54,56	-12,44	-31,10	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	176,50	94,38	82,12	40,00	27,56	0,00	0,00	20,00	2,62	20,00	24,94	0,00	0,00	54,56	-12,44	-31,10	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H 2036 ВЭ	176,50	94,38	82,12	40,00	27,56	0,00	0,00	20,00	2,62	20,00	24,94	0,00	0,00	54,56	-12,44	-31,10	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	79,76	62,63	17,13	14,21	14,05	0,00	1,24	0,00	2,27	5,72	10,53	8,49	0,00	3,08	-0,16	-1,12	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	79,76	62,63	17,13	14,21	14,05	0,00	1,24	0,00	2,27	5,72	10,53	8,49	0,00	3,08	-0,16	-1,12	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	H 2037 ВЭ	79,76	62,63	17,13	14,21	14,05	0,00	1,24	0,00	2,27	5,72	10,53	8,49	0,00	3,08	-0,16	-1,12	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,95	1,26	0,69	0,35	0,33	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,69	-0,02	-5,13	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,95	1,26	0,69	0,35	0,33	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,69	-0,35	-5,13	
1.2.4.2.1	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	1,95	1,26	0,69	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,35	-100,00	
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Л 2099 ВЭ	-	-	-	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.2.4.2.3	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	Л 2098 ВЭ	-	-	-	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 334,13	648,49	685,64	686,42	136,06	0,00	0,39	24,39	1,54	414,62	134,13	247,41	0,00	553,56	-550,36	-80,18	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	41,61	15,32	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	26,29	-26,29	-100,00	
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	Л 4011 ВЭ	-	-	-	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 292,52	633,17	659,35	660,13	132,08	0,00	0,39	0,00	1,54	412,72	130,15	247,41	0,00	527,27	-528,05	-79,99	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 062,35	560,05	508,80	262,48	15,23	10,00	0,23	0,00	2,11	2,10	12,89	250,38	0,00	498,33	-247,25	-94,20	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	10,35	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	-0,35	0,35	3,50	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	2,10	0	2,10	2,10	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	1,98	-1,98	-94,15	
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	Л 6054 ВЭ	-	6,50	-	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,24	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	18,79	19,51	-0,72	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-0,72	-1,67	-100,00	
1.6.5	Приобретение аварийного запаса	Л 6057 ВЭ	-	-	-	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.6.6	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	Л 6059 ВЭ	-	-	-	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,31	0,00	0,00	-	2,04	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.7	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L 6060 ВЭ	-	-	-	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,37	-100,00	Проект внесен в корректировку ИП 2023 года
1.6.8	Возврат заемных средств	-	1 031,46	534,04	497,42	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	497,42	-248,71	-100,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 051,68	1 444,43	1 613,75	1 314,30	271,19	10,00	1,86	44,74	8,54	741,55	260,78	518,01	0,00	1 351,63	-1 043,11	-79,37	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	655,20	235,894	419,31	365,40	119,89	0,00	1,24	20,35	4,90	324,83	113,75	20,22	0,00	299,74	-245,51	-67,19	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 334,13	648,49	685,64	686,42	136,06	0,00	0,39	24,39	1,54	414,62	134,13	247,41	0,00	553,56	-550,36	-80,18	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 062,35	560,05	508,80	262,48	15,23	10,00	0,23	0,00	2,11	2,10	12,89	250,38	0,00	498,33	-247,25	-94,20	