

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)  
за 4 квартал 2023 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                      | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году |      |        |      |      |            |        |        |        |        |       |      |        |      |        |            |        |        |        |        | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |      |        |      |        | Причины отклонений |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|--------------------|
|                                      |                                                                                                                                            |                                       |                                                  | План                                                                               |      |        |      |      |            |        |        |        |        | Факт  |      |        |      |        |            |        |        |        |        |                                                                |      |        |      |        |                    |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       |                                                  | Всего                                                                              |      |        |      |      | IV квартал |        |        |        |        | Всего |      |        |      |        | IV квартал |        |        |        |        |                                                                |      |        |      |        |                    |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       |                                                  | МВ×А                                                                               | Мвар | км ЛЭП | МВт  | Шт.  | МВ×А       | Мвар   | км ЛЭП | МВт    | Шт.    | МВ×А  | Мвар | км ЛЭП | МВт  | Другое | МВ×А       | Мвар   | км ЛЭП | МВт    | Другое | МВ×А                                                           | Мвар | км ЛЭП | МВт  | Другое |                    |
| 1                                    | 2                                                                                                                                          | 3                                     | 4                                                | 5.1.                                                                               | 5.2. | 5.3.   | 5.4. | 5.5. | 5.4.1.     | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1.  | 6.2. | 6.3.   | 6.4. | 6.5.   | 6.4.1.     | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1.                                                           | 7.2. | 7.3.   | 7.4. | 7.5.   | 8                  |
| 1.1                                  | Технологическое присоединение, всего                                                                                                       | Г                                     | нд                                               | нд                                                                                 | нд   | нд     | нд   | нд   | нд         | нд     | нд     | нд     | нд     | нд    | нд   | нд     | нд   | нд     | нд         | нд     | нд     | нд     | нд     | нд                                                             | нд   | нд     | нд   | нд     | нд                 |
| 1.2                                  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:                                                                | Г                                     | нд                                               | 11,05                                                                              | 0    | 0      | 0    | 14   | 11,05      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14     | 3,74  | 0    | 0      | 0    | 19     | 3,74       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 19     | -7,31                                                          | 0    | 0      | 0    | 5      | нд                 |
| 1.2.1                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г                                     | нд                                               | 11,05                                                                              | 0    | 0      | 0    | 14   | 11,05      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14     | 1,28  | 0    | 0      | 0    | 15     | 1,28       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15     | -9,77                                                          | 0    | 0      | 0    | 1      | нд                 |
| 1.2.1.1                              | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего                                                                                    | Г                                     | нд                                               | нд                                                                                 | нд   | нд     | нд   | нд   | нд         | нд     | нд     | нд     | нд     | нд    | нд   | нд     | нд   | нд     | нд         | нд     | нд     | нд     | нд     | нд                                                             | нд   | нд     | нд   | нд     | нд                 |
| 1.2.1.2                              | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:                | Г                                     | нд                                               | 11,05                                                                              | 0    | 0      | 0    | 14   | 11         | 0      | 0      | 0      | 14     | 1,28  | 0    | 0      | 0    | 15     | 1,28       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15     | -9,77                                                          | 0    | 0      | 0    | 1      | нд                 |
| 1.2.1.2.1                            | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит                                                        | L 2092 ВЭ                             | Масляный выключатель                             | 0                                                                                  | 0    | 0      | 0    | 10   | 0          | 0      | 0      | 0      | 10     | 0     | 0    | 0      | 0    | 12     | 0          | 0      | 0      | 0      | 12     | 0                                                              | 0    | 0      | 0    | 2      | нд                 |
| 1.2.1.2.2                            | Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская                                                                                                        | L 2088 ВЭ                             | нд                                               | 0                                                                                  | 0    | 0      | 0    | 0    | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                                                              | 0    | 0      | 0    | 0      | нд                 |
| 1.2.1.2.3                            | Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА                                                            | L 2090 ВЭ                             | Трансформатор Т2                                 | 10                                                                                 | 0    | 0      | 0    | 1    | 10         | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | -10                                                            | 0    | 0      | 0    | -1     | Переходящий проект |
| 1.2.1.2.4                            | Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан                                                                                         | L 2100 ВЭ                             | Аккумуляторная батарея                           | 0                                                                                  | 0    | 0      | 0    | 1    | 0          | 0      | 0      | 0      | 1      | 0     | 0    | 0      | 0    | 1      | 0          | 0      | 0      | 0      | 1      | 0                                                              | 0    | 0      | 0    | нд     |                    |
| 1.2.1.2.5                            | Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо                                                                                            | Н 2079 ВЭ                             | 1. ТП 11-12<br>2. ТП 11-8                        | 1,05                                                                               | 0    | 0      | 0    | 2    | 1,05       | 0      | 0      | 0      | 2      | 1,28  | 0    | 0      | 0    | 2      | 1,28       | 0      | 0      | 0      | 2      | 0,23                                                           | 0    | 0      | 0    | 0      | нд                 |

[illegible]





| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)          | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году |      |        |      |      |            |        |        |        |        |       |      |        |      |        |            |        |        |        |        | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |      |        |      |        | Причины отклонений |    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|--------------------|----|
|                                      |                                                                                |                                       |                                                  | План                                                                               |      |        |      |      |            |        |        |        |        | Факт  |      |        |      |        |            |        |        |        |        |                                                                |      |        |      |        |                    |    |
|                                      |                                                                                |                                       |                                                  | Всего                                                                              |      |        |      |      | IV квартал |        |        |        |        | Всего |      |        |      |        | IV квартал |        |        |        |        |                                                                |      |        |      |        |                    |    |
|                                      |                                                                                |                                       |                                                  | МВ×А                                                                               | Мвар | км ЛЭП | МВт  | Шг.  | МВ×А       | Мвар   | км ЛЭП | МВт    | Шг.    | МВ×А  | Мвар | км ЛЭП | МВт  | Другое | МВ×А       | Мвар   | км ЛЭП | МВт    | Другое | МВ×А                                                           | Мвар | км ЛЭП | МВт  | Другое |                    |    |
| 1                                    | 2                                                                              | 3                                     | 4                                                | 5.1.                                                                               | 5.2. | 5.3.   | 5.4. | 5.5. | 5.4.1.     | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1.  | 6.2. | 6.3.   | 6.4. | 6.5.   | 6.4.1.     | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1.                                                           | 7.2. | 7.3.   | 7.4. | 7.5.   | 8                  |    |
| 0,5                                  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г                                     |                                                  | нд                                                                                 | нд   | нд     | нд   | нд   | нд         | нд     | нд     | нд     | нд     | нд    | нд   | нд     | нд   | нд     | нд         | нд     | нд     | нд     | нд     | нд                                                             | нд   | нд     | нд   | нд     | нд                 |    |
| 0,6                                  | Прочие инвестиционные проекты, всего                                           | Г                                     |                                                  | нд                                                                                 | 0    | 0      | 0    | 0    | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0      | 0    | 0      | 12         | 0      | 0      | 0      | 0      | 1                                                              | 0    | 0      | 0    | 0      | 12                 | нд |