

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год **2024**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2025** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
рекламный решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценными технологическими решениями капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирова ния капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года										Причины отклонений
							План					Факт						Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года										
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации тарифов по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации тарифов по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации тарифов по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования			
																			млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	27,46	-	0,00	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	15,49	-15,49	-56,41%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-15,49	-56,41%	ид
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	27,46	-	0,00	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	15,49	-15,49	-56%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-15,49	-56%	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	O_1001_ВЭ	27,46	-	0,00	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	15,49	-15,49	-56%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-15,49	-56%	Длительный срок изготовления и доставки оборудования (ПКУ). Проект будет включен в корректировку 2025 года.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1 318,32	2 028,30	368,70	949,63	144,19	0,00	0,00	98,45	45,74	134,56	0,00	0,00	98,61	35,95	9,63	-9,63	-6,68%	0,00	0	0,00	0	0,16	0,16%	-9,79	-21,41%	ид
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	1 067,55	2 028,30	158,93	908,63	103,19	0,00	0,00	63,54	39,65	98,80	0,00	0,00	62,86	35,95	809,82	-4,39	-4%	0,00	0	0,00	0	-0,68	-1%	-3,70	-9%	ид
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	1 067,55	2 028,30	158,93	908,63	103,19	0,00	0,00	63,54	39,65	98,80	0,00	0,00	62,86	35,95	809,82	-4,39	-4%	0,00	0	0,00	0	-0,68	-1%	-3,70	-9%	ид
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L_1093_ВЭ	7,99	-	0	7,99	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	Экономия по результатам конкурсных процедур.
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_1088_ВЭ	914,57	2 028,30	49,435	865,14	59,70	0,00	0,00	20,75	38,95	56,00	0,00	0,00	20,75	35,25	809,14	-3,70	-6%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-3,70	-10%	Экономия по результатам конкурсных процедур. Срок проведения работ продлен на 2025 год.
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L_1090_ВЭ	101,25	-	75,55	25,70	25,70	0,00	0,00	25,00	0,70	25,94	0,00	0,00	25,24	0,70	-0,24	0,24	1%	0,00	0	0,00	0	0,24	1%	0,00	0%	Проект завершен.
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H_1079_ВЭ	43,74	-	33,94	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00	0,92	-0,92	-9%	0,00	0	0,00	0	-0,92	-9%	0,00	0%	Экономия по результатам конкурсных процедур.
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	168,09	0,00	131,09	37,00	37,00	0,00	0,00	30,91	6,09	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	-8,65	-8,65	-23,38%	0,00	0	0,00	0	-2,56	-8,29%	-6,09	-100%	ид
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	168,09	0,00	131,09	37,00	37,00	0,00	0,00	30,91	6,09	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	8,65	-8,65	-23%	0,00	0	0,00	0	-2,56	-8%	-6,09	-100%	ид
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красноармейская, ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Поручикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошевого)	H_1036_ВЭ	168,09		131,09	37,00	37,00	0,00	0,00	30,91	6,09	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	8,65	-8,65	-23%	0,00	0	0,00	0	-2,56	-8%	-6,09	-100%	Отклонения вызваны невозможностью проведения изыскательских работ. По причине тёплой погоды в декабре 2024 г. зимняя переправа через р. Витим не осуществлялась, что не позволило технике (буровая установка) прибыть на место изысканий. Данное мероприятие включено в ИП 2025-2029 гг.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года										Причины отклонений
							План					Факт																
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	82,68	0,00	78,68	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41	0,00	-3,41	3,41	85,17%	0,00	0	0,00	0	3,41	85,17%	0,00	0%	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	82,68	0,00	78,68	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41	0,00	-3,41	3,41	85%	0,00	0	0,00	0	3,41	85%	0,00	0%	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н_2037_ВЭ	82,68	0,00	78,68	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41	0,00	-3,41	3,41	85%	0,00	0	0,00	0	3,41	85%	0,00	0%	Проект завершён. Отклонения по проекту связаны с необходимостью использования дополнительных материалов, проведения дополнительных работ.
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 137,56	0,00	993,39	144,17	144,17	0,00	0,00	2,75	141,42	143,65	0,00	0,00	2,27	141,38	0,52	-0,52	-0,36%	0	0	0	0	-0,48	-17,55%	-0,04	-0,03%	нд
1.4.1	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	14,04	0,00	11,29	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,48	-0,48	-18%	0,00	0	0,00	0	-0,48	-18%	0,00	0%	Проект завершён. Экономия по результатам конкурсных процедур. Подрядчик работает без НДС.
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полоса и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 123,52	0,00	982,10	141,42	141,42	0,00	0,00	0,00	141,42	141,38	0,00	0,00	0,00	141,38	0,04	-0,04	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-0,04	-0,03%	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 273,50	0,00	782,75	490,75	273,16	0,00	0,00	261,16	12,00	260,86	0,00	0,00	260,86	0,00	229,89	-12,30	-4,50%	0,00	0	0,00	0	-0,30	-0,11%	-12,00	-100%	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6051 ВЭ	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,24	0,00	0,00	10,24	0,00	-0,24	0,24	2%	0,00	0	0,00	0	0,24	2%	0,00	0%	Проект завершён. Отражены командировочные расходы сотрудников АО "Витимэнерго", участвующих в доставке приобретенной техники в г. Бодайбо.
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6052 ВЭ	2,20	0,00	0	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	0,47	-0,47	-22%	0,00	0	0,00	0	-0,47	-22%	0,00	0%	Проект завершён. Скорректирована потребность.
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ПБ АО "Витимэнерго"	О 6062 ВЭ	0,25	0,00	0	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,06	-0,06	-24%	0,00	0	0,00	0	-0,06	-24%	0,00	0%	Проект завершён. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами.
1.6.4	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	229,59	0,00	0	229,59	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,59	-12,00	-100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-12,00	-100%	нд
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	1031,46	0,00	782,75	248,71	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными типовыми технологическими решениями капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года										Причины отклонений
							План					Факт																
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, работ, в том числе за счет возврата государственному заказчику (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, работ, в том числе за счет возврата государственному заказчику (тарифам)	иных источников финансирования		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, работ, в том числе за счет возврата государственному заказчику (тарифам)	иных источников финансирования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кротошкинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	ид	-	-	-	-	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	-	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 756,84	2 028,30	2 144,84	1 612,01	588,98	0,00	0,00	362,36	226,62	551,04	0,00	0,00	361,74	189,30	1 060,97	-37,94	-6,44%	0,00	0	0,00	0	-0,62	-0,17%	-37,32	-16,47%	ид
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	27,46	-	0,00	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	15,49	-15,49	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-15,49	0%	ид
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 318,32	2 028,30	368,70	949,63	144,19	0,00	0,00	98,45	45,74	134,56	0,00	0,00	98,61	35,95	815,07	-9,63	-7%	0,00	0	0,00	0	0,16	0%	-9,79	-21%	ид
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 137,56	0,00	993,39	144,17	144,17	0,00	0,00	2,75	141,42	143,65	0,00	0,00	2,27	141,38	0,52	-0,52	0%	0,00	0	0,00	0	-0,48	-18%	-0,04	0%	ид
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 273,50	0,00	782,75	490,75	273,16	0,00	0,00	261,16	12,00	260,86	0,00	0,00	260,86	0,00	229,89	-12,30	-5%	0,00	0	0,00	0	-0,30	0%	-12,00	-100%	ид

Примечание: Словосочетания вида «год №», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».