

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2025** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений										
			Всего 2025 год																														
			План					Факт																Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования	
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования																					
													млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	0,00											
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	-3,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	-100,00											
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	-3,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	-100,00	Проект включён в корректировку ИП										
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	95,38	0,00	0,00	85,85	9,53	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	-63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,55	-84,51	9,53	-100,00											
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	68,20	0,00	0,00	58,67	9,53	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	-45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,32	-94,29	9,53	0,00											
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	68,20	0,00	0,00	58,67	9,53	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	-64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,32	-94,29	-9,53	0,00											
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Мараканская (6 кВ)	О 2101 ВЭ	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,20	-100,00	0,00	0,00											
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Г 2088 ВЭ	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	-45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,65	0,00	0,00	0,00											
1.2.1.2.3	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-13 а, ТП 11-13)	О 2107 ВЭ	10,00	0,00	0,00	0,47	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	-9,53	0,00											
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	-12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,28	-100,00	0,00	0,00											
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	-12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,28	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О 2116 ВЭ	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	-12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,28	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!											
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,81	-96,49	0,00	0,00											

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2025 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,81	-96,49	0,00	0,00	
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	О 2117 ВЭ	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	-4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,81	-96,49	0,00	0,00	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	-72,75	0,00	0,00	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	-72,75	0,00	0,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	353,45	0,00	0,00	275,33	78,12	11,31	0,00	0,00	11,31	0,00	-342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,02	-95,89	-78,12	0,00	
1.6.1	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	11,31	0,00	0,00	11,31	0,00	-6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,69	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-100,00	0,00	0,00	
1.6.3	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-78,12	-78,12		
1.6.4	Возврат заемных средств, без НДС	нд	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	-100,00	0,00	0,00	
1.6.4.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская №2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н. 4009 ВЭ)	нд	256,83	0,00	0,00	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,83	-100,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			448,83	0,00	0,00	361,18	87,65	27,70	0,00	0,00	24,61	3,09	-421,13	-93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,57	-93,19	-84,56	-96,47	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	95,38	0,00	0,00	85,85	9,53	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	-82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,55	-84,51	-9,53	-100,00	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	353,45	0,00	0,00	275,33	78,12	11,31	0,00	0,00	11,31	0,00	-342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,02	-95,89	-78,12	0,00	