

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2026 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0,00	1,55	0	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	-1,55	1,55	-100,00	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	1,55	0	1,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	-1,55	1,55	-100,00	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	1,55	0	1,55	0	0,00	0	0,00	0	0	0	-1,55	1,55	-100,00	нд
1.1.4.1.1	Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	0	0	0	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1,55	1,55	-100,00	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	1 020,58	138,16	18,33	882,42	81,56	0,43	0,00	0,43	32,02	0,00	28,39	0,00	21,15	0,00	16,78	881,99	-81,13	-99,47	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	799,05	95,96	0,00	703,09	36,91	0,62	0,00	0,617	16,68	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	702,47	-36,29	-98,33	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,83	0,05	0,00	0,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0	0,78	-0,17	-100,00	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О 2114 ВЭ	0,83	0,05	0	0,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0	0,78	-0,17	-100,00	нд
1.2.4.2.2	Реконструкция системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления	Р 2119 ВЭ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100,00	#ССЫЛКА!
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	254,82	0,13	0,00	254,69	80,81	0,13	9,97	0,13	20,42	0,00	0,21	0,00	50,21	0,00	0,00	254,56	-80,68	-99,84	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	О 6064 ВЭ	20,00	0,00	0	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20,00	-20,00	-100,00	нд
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	О 6068 ВЭ	0,21	0,00	0	0,21	0,21	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0	0,18	-0,18	-85,64	нд
1.6.3	Приобретение аварийного запаса	О 6072 ВЭ	2,08	0,13	0	1,96	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,96	-0,42	-100,00	нд
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	О 6073 ВЭ	41,20	0,00	0	41,20	41,20	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0	41,20	-41,20	-100,00	нд
1.6.5	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	191,33	0,00	0	191,33	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0	191,33	-18,98	-100,00	нд
1.6.6	Приобретение спецтехники	О 6063 ВЭ	1,69	1,59	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,10	100,00	нд
1.6.7	Возврат заемных средств, без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.7.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полное и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н. 4009 ВЭ)	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 275,40	138,29	18,33	1 137,11	162,37	2,11	9,97	2,11	52,44	0,00	28,60	0,00	71,36	0,00	16,78	1 135,00	-160,26	-98,70	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1,55	1,55	-100,00	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 020,58	138,16	18,33	882,42	81,56	0,43	0,00	0,43	32,02	0,00	28,39	0,00	21,15	0,00	16,78	881,99	-81,13	-99,47	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	нд	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	254,82	0,13	нд	254,69	80,81	0,13	9,97	0,13	20,42	0,00	0,21	0,00	50,21	0,00	0	254,56	-80,68	-99,84	нд