

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2022 год										Общий объем финансирования, в том числе за счет:										
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	24
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	247,24	0,00	0,00	74,33	172,91	244,84	0,00	0,00	71,96	172,88	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,37	-3,19	0,03	-0,02	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	167,85	0,00	0,00	47,65	120,20	165,08	0,00	0,00	44,88	120,20	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,77	-5,82	0,00	0,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	167,85	0,00	0,00	47,65	120,20	165,08	0,00	0,00	44,88	120,20	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,77	-5,82	0,00	0,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	4,31	0,00	0,00	4,31	0,00	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	5,30	0,00	0,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-4,37	0,00	0,00	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	0,004	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,004	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	-6,45	0,00	0,00	
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73	-12,37	0,00	0,00	
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	10,91	0,00	0,00	10,91	0,00	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	-6,29	0,00	0,00	
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	75,99	0,00	0,00	0,19	75,80	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-9,99	0,00	0,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71	52,72	0,00	0,00	0,05	52,68	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-100,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71	52,72	0,00	0,00	0,05	52,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	-0,06	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	
1.2.2.1.2	Замена опоры №155 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан	Л 2097 ВЭ	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,045	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,04	-0,46	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	6,22	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений	
			Всего 2022 год																					
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования			
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	24	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	6,22	0,00	0,00		
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	6,22	0,00	0,00		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	8,53	0,00	0,00	8,53	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	-7,82	0,00	0,00		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н 2083 ВЭ	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	-30,03	0,00	0,00		
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	-47,89	0,00	0,00		
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	-20,99	0,00	0,00		
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	469,32	0,00	0,00	5,09	464,23	470,09	0,00	0,00	5,09	465,00	0,78	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,17		
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01		
1.4.2	Строительство оградений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	440,33	0,00	0,00	0,00	440,33	441,11	0,00	0,00	0,00	441,11	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,18		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	289,67	0,00	0,00	282,91	6,76	292,14	0,00	0,00	285,94	6,20	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	1,07	-0,57	0,00		
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	21,88	0,00	0,00	21,88	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,64	0,00	0,00		
1.6.2	Приобретение ПК и орг. техники	Н 6034 ВЭ	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-15,60	0,00	0,00		
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	Л 6054 ВЭ	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-8,41	0,00	0,00		
1.6.4	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	Л 6055 ВЭ	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05		
1.6.5	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	Л 6056 ВЭ	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,29		
1.6.6	Приобретение аварийного запаса	Л 6057 ВЭ	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	-17,42	0,00	0,00		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2022 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.6.7	Перевод котельной производственной базы в г. Бодайбо на систему электрообогрева	L 6058 ВЭ	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	H 6026 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	-100,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 006,23	0,00	0,00	362,33	643,90	1 007,07	0,00	0,00	362,99	644,08	0,84	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,18	0,18	0,03	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	247,24	0,00	0,00	74,33	172,91	244,84	0,00	0,00	71,96	172,88	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,37	-3,19	-0,03	-0,02	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	469,32	0,00	0,00	5,09	464,23	470,09	0,00	0,00	5,09	465,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,17	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	289,67	0,00	0,00	282,91	6,76	292,14	0,00	0,00	285,94	6,20	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	1,07	-0,57	-8,38	