

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год **2022**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витязьэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-пр от 31.10.2022 г. Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области** реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования в капитальных вложениях на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года										Причины отклонений			
							План					Факт					Общий объем финансирования в том числе за счет:		Федерального бюджета		Бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		Средств, полученных от реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		Иных источников финансирования					
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:					Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:					Федерального бюджета		Бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		Средств, полученных от реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		Иных источников финансирования							
							Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	762,70	94,50	106,94	655,76	247,24	0,00	0,00	74,33	172,91	244,84	0,00	0,00	0,00	71,96	172,88	410,92	2,40	-0,97%	0,00	0	0,00	0	2,37	-3,19%	0,03	-0,02%		нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	486,77	0,00	11,09	475,68	167,85	0,00	0,00	47,65	120,20	165,08	0,00	0,00	0,00	44,88	120,20	310,60	2,77	-2%	0,00	0	0,00	0	2,77	-6%	0,00	0%		нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%		нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	486,77	0,00	11,09	475,68	167,85	0,00	0,00	47,65	120,20	165,08	0,00	0,00	0,00	44,88	120,20	310,60	2,77	-1,65%	0,00	0	0,00	0	2,77	-5,82%	0,00	0,00%		нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорной защиты	Н 2068 ВЭ	4,31	0,00	0	4,31	4,31	0,00	0,00	4,31	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	-0,23	-0,23	5%	0,00	0	0,00	0	-0,23	5%	0,00	0,0%		Проект завершен
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	265,46	0,00	0	265,46	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	252,32	0,60	-4%	0,00	0	0,00	0	0,60	-4%	0,00	0,0%		Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	88,97	0,00	0	88,97	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,004	44,40	44,57	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0,0%		
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	2,80	0,00	0	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,18	0,18	-6%	0,00	0	0,00	0	0,18	-6%	0,00	0,0%		Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	5,90	0,00	0	5,90	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,73	0,73	-12%	0,00	0	0,00	0	0,73	-12%	0,00	0,0%		Проект завершен. Экономия: СМР выполнены подрядчиком, работающим без НДС
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Первоз	Н 2085 ВЭ	10,91	0,00	0	10,91	10,91	0,00	0,00	10,91	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,69	0,69	-6%	0,00	0	0,00	0	0,69	-6%	0,00	0,0%		Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Первоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	75,80	0,00	0	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	75,99	0,00	0,00	0,00	0,19	75,80	-0,19	-0,19	0%	0,00	0	0,00	0	-0,19	0%	0,00	0,0%		
1.2.1.2.8	Замена ТП 6,0/4кВ, на КТПН 6,0/4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	32,62	0,00	11,09	21,53	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	12,54	1,00	-10%	0,00	0	0,00	0	1,00	-10%	0,00	0,0%		Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	186,34	90,91	51,50	134,84	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71	52,72	0,00	0,00	0,05	52,68	82,12	-0,01	0,02%	0,00	0	0,00	0	-0,05	0,00%	0,03	-0,06%		нд	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	186,34	90,91	51,50	134,84	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71	52,72	0,00	0,00	0,05	52,68	82,12	-0,01	0%	0,00	0	0,00	0	-0,05	0%	0,03	-0,1%		нд	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0/4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	176,50	90,91	51,5	125,00	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88	82,12	-0,01	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-0,01	0,0%			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с урнормативными типowymi технологическими решениями капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года								Причины отклонений												
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования										
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования													млн. рублей (с НДС)	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
1.2.2.1.2	Замена опоры №155 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан	L 2097 ВЭ	9,84	0	0	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,045	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	-0,05	0%	0,04	-0,5%											
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	79,76	0,00	44,12	35,64	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	17,13	-1,08	6%	0,00	0	0,00	0	-1,08	6%	0,00	0%	ид										
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	79,76	0,00	44,12	35,64	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	17,13	-1,08	6,22%	0,00	0	0,00	0	-1,08	6,22%	0,00	0%	ид										
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	79,76	0,00	44,12	35,64	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	17,13	-1,08	6%	0,00	0	0,00	0	-1,08	6%	0,00	0%											
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид										
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	9,83	3,59	0,23	9,60	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	8,53	0,00	0,00	8,53	0,00	1,07	0,72	-7,82%	0,00	0	0,00	0	0,72	-7,82%	0,00	0%	ид										
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид										
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н 2083 ВЭ	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид										
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,99	3,59	0,23	2,76	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	1,07	0,72	-30%	0,00	0	0,00	0	0,72	-30%	0,00	0%	ид										
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	1,04	0,00	0,23	0,81	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,39	0,39	-48%	0,00	0	0,00	0	0,39	-48%	0,00	0%	Пересмотрен перечень оборудования в связи с внешними факторами										
1.2.4.2.2	Замена маслянополюсочных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	1,95	3,59	0,00	1,95	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,69	0,34	-21%	0,00	0	0,00	0	0,34	-21%	0,00	0%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур										
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид										
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 337,14	1 292,52	207,69	1 129,45	469,32	0,00	0,00	5,09	464,23	470,09	0,00	0,00	5,09	465,00	659,36	0,78	0,17%	0	0	0	0	0,00	0%	0,78	0,17%	ид										
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	33,33	0,00	9,43	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	ид										
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	11,29	0,00	6,20	5,09	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	ид										
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полое и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 292,52	1 292,52	192,06	1 100,46	440,33	0,00	0,00	0,00	440,33	441,11	0,00	0,00	0,00	441,11	659,35	0,78	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,78	0%	ид										
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	ид										
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 091,21	0,00	300,72	790,49	289,67	0,00	0,00	282,91	6,76	292,14	0,00	0,00	285,94	6,20	498,36	2,46	0,85%	0,00	0	0,00	0	3,03	1,07%	-0,57	-8,38%	ид										
1.6.1	Приобретение сплиттехники	Н 6033 ВЭ	21,88	0,00	0,00	21,88	21,88	0,00	0,00	21,88	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	-0,36	0,36	2%	0,00	0	0,00	0	0,36	2%	0,00	0											
1.6.2	Приобретение ПК и орг. техники	Н 6034 ВЭ	3,22	0,00	0	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,50	-0,50	-16%	0,00	0	0,00	0	-0,50	-16%	0,00	0	Пересмотрен перечень приобретаемого оборудования										
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Тузлет»	L 6054 ВЭ	7,10	0,00	0	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,60	-0,60	-8%	0,00	0	0,00	0	-0,60	-8%	0,00	0											
1.6.4	Приобретение и монтаж системы теплевого насосного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	L 6055 ВЭ	0,33	0,00	0	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	-0,05	-16%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-0,05	-16%	Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами										

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года								Причины отклонений							
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования																	
							млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
1.6.5	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	L 6056 ВЭ	0,79	0,00	0	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,29	-0,29	-37%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-0,29	-37%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур					
1.6.6	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	2,00	0,00	0	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,35	-0,35	-17%	0,00	0	0,00	0	-0,35	-17%	0,00	0	Пересмотрен перечень приобретаемого оборудования					
1.6.7	Перевод котельной производственной базы в г. Бодайбо на систему электрообогрева	L 6058 ВЭ	5,64	0,00	0	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	0,22	-0,22	-4%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-0,22	-4%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур					
1.6.8	Возврат заемных средств	-	1 031,46	0,00	285,33	746,13	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	497,42	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0	Отражен проект прошлого года. Задержка поставки оборудования по вине поставщика					
1.6.9	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	H 6026 ВЭ	18,79	0,00	15,39	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00	-0,72	4,12	-100%	0,00	0	0,00	0	4,12	-100%	0,00	0						
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>3 191,05</b>	<b>1 387,02</b>	<b>615,35</b>	<b>2 575,70</b>	<b>1 006,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,33</b>	<b>643,90</b>	<b>1 007,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,99</b>	<b>644,08</b>	<b>1 568,63</b>	<b>0,84</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,66</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,18</b>	<b>0,03%</b>	<b>нд</b>					
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	нд				
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	762,70	94,50	106,94	655,76	247,24	0,00	0,00	74,33	172,91	244,84	0,00	0,00	71,96	172,88	410,92	-2,40	-1%	0,00	0	0,00	0	-2,37	-3%	-0,03	0%	нд					
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд					
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 337,14	1 292,52	207,69	1 129,45	469,32	0,00	0,00	5,09	464,23	470,09	0,00	0,00	5,09	465,00	659,36	0,78	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,78	0%	нд					
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 091,21	0,00	300,72	790,49	289,67	0,00	0,00	282,91	6,76	292,14	0,00	0,00	285,94	6,20	498,36	2,46	1%	0,00	0	0,00	0	3,03	1%	-0,57	-8%	нд					

Примечание: Словосочетания вида «год №», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных разделах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».