

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2022

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 г. Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	28,81	648,40	0	96,89	0	549,89	0	177,75	0	176,37	0	373,52	0	-1,38	0	-0,8%	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	406,51	0	10,11	0	396,40	0	106,55	0	105,25	0	291,15	0	-1,30	0	-1%	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	406,51	0	10,11	0	396,40	0	106,55	0	105,25	0	291,15	0	-1,30	0	-1%	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	0	3,59	0	0	0	3,59	0	3,59	0	3,85	0	-0,26	0	0,25	0	7%	Проект завершен
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	0	221,22	0	0	0	221,22	0	11,45	0	10,95	0	210,27	0	-0,50	0	-4%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	0	74,14	0	0	0	74,14	0	3,67	0	3,67	0	70,47	0	0,00	0	0%	
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	0	2,33	0	0	0	2,33	0	2,33	0	2,25	0	0,08	0	-0,09	0	-4%	Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	0	4,92	0	0	0	4,92	0	4,92	0	4,34	0	0,58	0	-0,58	0	-12%	Проект завершен. Экономия: СМР выполнены подрядчиков, работающим без НДС

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика тор инвестицион ного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	0	9,09	0	0	0	9,09	0	9,09	0	8,56	0	0,53	0	-0,54	0	-6%	Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	0	63,17	0	0	0	63,17	0	63,17	0	63,32	0	-0,15	0	0,16	0	0%	
1.2.1.2.8	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	0	28,05	0	10,11	0	17,94	0	8,33	0	8,32	0	9,62	0	-0,01	0	-100%	Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	163,07	0	46,84	0	116,23	0	47,79	0	47,38	0	68,85	0	-0,41	0	-0,8%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	163,07	0	46,84	0	116,23	0	47,79	0	47,38	0	68,85	0	-0,41	0	-0,8%	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	0	154,87	0	46,84	0	108,03	0	39,59	0	39,18	0	68,85	0	-0,41	0	-1,0%	
1.2.2.1.2	Замена опоры №155 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан	Л 2097 ВЭ	0	8,20	0	0,00	0	8,20	0	8,20	0	8,20	0	0,00	0	0,00	0	0,0%	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	28,81	70,63	0	39,75	0	30,88	0	15,70	0	16,61	0	14,27	0	0,91	0	6%	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	28,81	70,63	0	39,75	0	30,88	0	15,70	0	16,61	0	14,27	0	0,91	0	6%	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	28,81	70,63	0	39,75	0	30,88	0	15,70	0	16,61	0	14,27	0	0,91	0	6%	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	8,19	0	0,19	0	6,38	0	7,71	0	7,13	0	-0,75	0	-0,58	0	-8%	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	5,70	0	0	0	5,70	0	5,70	0	5,70	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н 2083 ВЭ	0	5,70	0	0	0	5,70	0	5,70	0	5,70	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	2,49	0	0,19	0	0,68	0	2,01	0	1,43	0	-0,75	0	-0,58	0	-29%	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0	0,87	0	0,19	0	0,68	0	0,68	0	0,36	0	0,32	0	-0,31	0	-47%	Пересмотрен перечень оборудования в связи с внешними факторами

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика тор инвестицион ного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0	1,63	0	0	0	0,00	0	1,33	0	1,07	0	-1,07	0	-0,27	0	-20%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	1 112,95	0	170,71	0	942,24	0	275,84	0	178,46	0	763,78	0	-97,38	0	-35%	нд
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	0	28,47	0	8,56	0	19,91	0	19,91	0	19,91	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	0	10,78	0	5,69	0	5,09	0	5,09	0	5,09	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	0	1 073,70	0	156,46	0	917,24	0	250,84	0	153,46	0	763,78	0	-97,38	0	-39%	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0	52,91	0	16,27	0	36,64	0	32,47	0	35,38	0	0,58	0	2,91	0	9%	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	0	18,23	0	0	0	18,23	0	18,23	0	18,57	0	-0,34	0	0,34	0	2%	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	0	2,68	0	0,00	0	2,68	0	2,68	0	2,42	0	0,27	0	-0,27	0	-10%	Пересмотрен перечень приобретаемого оборудования
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L 6054 ВЭ	0	5,92	0	0	0	5,92	0	5,92	0	5,42	0	0,50	0	-0,50	0	-8%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.6.4	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	L 6055 ВЭ	0	0,28	0	0,00	0	0,28	0	0,28	0	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.6.5	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	L 6056 ВЭ	0	0,66	0	0,00	0,00	0,66	0	0,66	0	0,42	0	0,24	0	-0,24	0	-37%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.6.6	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.6.7	Перевод котельной производственной базы в г. Бодайбо на систему электрообогрева	L 6058 ВЭ	0	4,70	0	0,00	0	4,70	0	4,70	0	4,79	0	-0,09	0	0,09	0	2%	

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика тор инвестицион ного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответстви и с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.8	Возврат заемных средств	-	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.6.9	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	0	20,44	0	16,27	0	4,17	0	н.д.	0	3,49	0	0,00	0	3,49	0	-100%	Отражён проект прошлого года. Задержка поставки оборудования по вине поставщика
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			28,81	1 814,26	0	283,87	0	1 528,77	0	486,05	0	390,21	0	1 137,88	0	-95,84	0	-20%	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	28,81	648,40	0	96,89	0	549,89	0	177,75	0	176,37	0	373,52	0	-1,38	0	-0,8%	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	1 112,95	0	170,71	0	942,24	0	275,84	0	178,46	0	763,78	0	-97,38	0	-35%	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	52,91	0	16,27	0	36,64	0	32,47	0	35,38	0	0,58	0	2,91	0	9%	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».