

ЖУРНАЛ
учета технологических нарушений (инцидентов) по уровню напряжения 6-220 кВ, происшедших в электроустановках АО «Витимэнерго» в 2024г.

РЭС, Гореть	№ п/п	№ Акта	Месяц	Дата и время возникновения	Дата и время устранения	Наименование оборудования	Класс напр., кВ	Классификация видов оборудования.	Причина отключения	Противоаварийные мероприятия	Срок устранения
РЭС-2	1	601	01	16.01.2024 10:08	16.01.2024 10:13	ВЛ-6 кВ №2, запитанная с ПС 110 кВ Артемовская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие между проводами, вызванное набросом постороннего предмета в пролете опор №26-27 ВЛ-6 кВ №2, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская, неизвестными лицами	В период планового отключения ВЛ-6 кВ №2, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская, сняты посторонний предмет с проводов	30.01.24
Гореть	2	602	01	16.01.2024 19:42	16.01.2024 19:48	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Осмотром ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, мест повреждения и КЗ не обнаружено	Выполнить инженерный обход ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская с целью выявления следов перекрытия либо других отклонений (провис проводов, отклонение опор и т.п.)	20.02.24
Гореть	2	602	01	16.01.2024 19:42	16.01.2024 19:48	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Осмотром ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, мест повреждения и КЗ не обнаружено	По результатам осмотра по п.3.2.1 внести в график ремонтов 2024 мероприятия по приведению ВЛ в нормативное состояние.	29.02.24
Гореть	3	603	01	25.01.2024 07:30	25.01.2024 18:48	ВЛ-6 кВ №6, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	В пролётах опор №65-68 ВЛ-6 кВ №6, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, от воздействия высокой температуры пожара произошло перегорание провода и повреждение двух опор №№66,67	Выполнить восстановление поврежденных проводов и опор ВЛ-6 кВ №6, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская	30.01.24
Гореть	4	604	02	15.02.2024 15:14	15.02.2024 15:45	ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Нарушение нормального режима работы оборудования у потребителей – ООО «Пенрэм»	Направить письмо в ООО «Пенрэм» о необходимости проведения на постоянной основе осмотра собственного оборудования после аварийного отключения для определения возможной причины отключения и сообщении о результатах осмотра диспетчеру горестя АО «Витимэнерго»	03.05.24
РЭС-1	5	605	02	17.02.2024 13:17	22.02.2024 15:45	ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	В пролётах опор №227-228 обнаружено сухое дерево, находящееся за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ №7 Д/ОЛ «Звездочка», запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская, которое от порывов сильного ветра раскачивалось, приближаясь к проводам ВЛ, а затем упало	Выполнить мероприятия из составленного по п.3.2.1 Плана-графика	30.09.24
РЭС-1	5	605	02	17.02.2024 13:17	22.02.2024 15:45	ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	В пролётах опор №227-228 обнаружено сухое дерево, находящееся за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ №7 Д/ОЛ «Звездочка», запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская, которое от порывов сильного ветра раскачивалось, приближаясь к проводам ВЛ, а затем упало	Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ №7 Д/ОЛ «Звездочка», запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская, для выявления угрожающих деревьев. Составить План-график мероприятий по вырубке угрожающих деревьев	30.05.24
Гореть	6	606	02	24.02.2024 14:34	24.02.2024 14:41	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Наслон опоры №140 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, при замораживании болотистого грунта под опорой	Выполнить замену опоры №140 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, с монтажом железобетонной приставки	08.03.24
Гореть	6	606	02	24.02.2024 14:34	24.02.2024 14:41	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Наслон опоры №140 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, при замораживании болотистого грунта под опорой	Выполнить работы по Плану, составленному по п.3.2.1 данного Акта	29.11.24
Гореть	6	606	02	24.02.2024 14:34	24.02.2024 14:41	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Наслон опоры №140 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, при замораживании болотистого грунта под опорой	Выполнить осмотр всей трассы ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская (в т.ч. оттайки потребителей), для выявления наклоненных опор, составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний	31.05.24
Гореть	6	606	02	24.02.2024 14:34	24.02.2024 14:41	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Наслон опоры №140 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, при замораживании болотистого грунта под опорой	Провести инструктаж персоналу Горестя, участвующему в последующих осмотрах ВЛ, на тему «Необходимость фототаксиса выявленного повреждения электрооборудования»	31.05.24
Гореть	7	607	03	08.03.2024 22:21	08.03.2024 23:02	ВЛ-6 кВ №21, запитанная с ПС 35 кВ КПД	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Нарушение нормального режима работы оборудования произошло у потребителя, подключенного оттайкой к ВЛ-6 кВ №21, запитанной с ПС 35 кВ КПД	Направить письмо в адрес потребителей, подключенных оттайками к ВЛ-6 кВ №21, запитанной с ПС 35 кВ КПД, о необходимости проведения на постоянной основе осмотра собственного оборудования после аварийного отключения для определения возможной причины отключения и сообщении о результатах осмотра диспетчеру горестя АО «Витимэнерго»	03.05.24
РЭС-3	8	301	03	20.03.2024 11:53	26.03.2024 14:43	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждения оборудования потребительской ПС 35 кВ Ныргы, в условиях неисправности оборудования и РЗА	Совместной комиссией провести обследование устройств РЗА и выключателя В-35 на ПС Ныргы	08.11.24
РЭС-3	8	301	03	20.03.2024 11:53	26.03.2024 14:43	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждения оборудования потребительской ПС 35 кВ Ныргы, в условиях неисправности оборудования и РЗА	По результатам обследования составить акт с рекомендуемыми мероприятиями для предотвращения аварийных отключений.	29.11.24
РЭС-3	8	301	03	20.03.2024 11:53	26.03.2024 14:43	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждения оборудования потребительской ПС 35 кВ Ныргы, в условиях неисправности оборудования и РЗА	Направить письмо в АО "Светлый" с предложением организовать расследование причин отключений и разработку противоаварийных мероприятий	27.03.24
РЭС-3	8	301	03	20.03.2024 11:53	26.03.2024 14:43	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждения оборудования потребительской ПС 35 кВ Ныргы, в условиях неисправности оборудования и РЗА	Направить письмо в АО «Светлый» о включении в совместную комиссию по расследованию причин аварий представителей АО «Витимэнерго»	10.04.24
РЭС-3	9	101	03	27.03.2024 16:40	28.03.2024 10:58	ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами просеки в пролете опор №№254-255 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками, на провод ф."А" и его обрыв.	Выполнить ремонт провода ф."А" в пролете опор №№254-255 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	29.03.24
РЭС-3	9	101	03	27.03.2024 16:40	28.03.2024 10:58	ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами просеки в пролете опор №№254-255 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками, на провод ф."А" и его обрыв.	Выполнить мероприятия по вырубке деревьев согласно Перечню, составленному по п.3.2.1 настоящего Акта	31.10.24
РЭС-3	9	101	03	27.03.2024 16:40	28.03.2024 10:58	ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами просеки в пролете опор №№254-255 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками, на провод ф."А" и его обрыв.	Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра составить Перечень деревьев, подлежащих вырубке.	30.07.24
РЭС-2	10	608	04	05.04.2024 02:27	05.04.2024 09:58	ВЛ 6 кВ №1, запитанная с ПС 110 кВ Артемовская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Замыкание между проводами фаз в пролёте опор №8 – 8-1 ВЛ 6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская, в пролете опор №13 – 14 ВЛ 6 кВ №2, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская.	Выполнить переутяжку провода в пролете опор №8 – 8-1 ВЛ 6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская	30.05.24
РЭС-2	10	608	04	05.04.2024 02:27	05.04.2024 09:58	ВЛ 6 кВ №2, запитанная с ПС 110 кВ Артемовская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Замыкание между проводами фаз в пролёте опор №8 – 8-1 ВЛ 6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская, в пролете опор №13 – 14 ВЛ 6 кВ №2, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская.	Выполнить переутяжку провода в пролете опор №13 – 14 ВЛ 6 кВ №2, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская	30.05.24
РЭС-1	10	608	04	05.04.2024 02:27	05.04.2024 09:58	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие на близкорастущие деревья в пролете опор №№215-219 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	Выполнить вырубку «угрожающих» в охранной зоне пролета опор №№215-219 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская.	30.07.24
РЭС-1	10	608	04	05.04.2024 02:27	05.04.2024 09:58	ВЛ 6 кВ №6, запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	При осмотре ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 110 кВ Андреевская, мест замыканий и повреждений не обнаружено.	Провести инструктаж персоналу РЭС-1, участвующему в последующих обходах ВЛ, на тему «Способы определения мест повреждения при осмотрах ВЛ-6 кВ»	15.06.24
РЭС-1	11	102	04	16.04.2024 15:45	16.04.2024 15:45	ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская I цепь с оттайкой на ПС Бодайбинская и ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская II цепь	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Грозовое перекрытие в пролете опор №№57-58 ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская I цепь с оттайкой на ПС Бодайбинская и ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская II цепь	Выполнить замер контуров заземления опор №№57, 58 ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская I цепь с оттайкой на ПС Бодайбинская и ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская II цепь. По результатам замеров устранить выявленные замечания	30.09.24
РЭС-1	12	609	04	17.04.2024 11:22	17.04.2024 11:28	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов в пролетах опор №№94-96 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	Заменить изолятор на опоре №95 фазы "А" ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	21.04.24
РЭС-1	12	609	04	17.04.2024 11:22	17.04.2024 11:28	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов в пролетах опор №№94-96 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	Выполнить переутяжку проводов в пролетах опор №№94-96 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская.	21.04.24
РЭС-1	12	609	04	17.04.2024 11:22	17.04.2024 11:28	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов в пролетах опор №№94-96 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	Выполнить выправку опоры №95 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	21.09.24
РЭС-1	12	609	04	17.04.2024 11:22	17.04.2024 11:28	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов в пролетах опор №№94-96 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	Провести осмотр ВЛ 6 кВ №7 с выявлением несоответствий (наклон опор, провис проводов)	31.07.24
РЭС-1	12	609	04	17.04.2024 11:22	17.04.2024 11:28	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов в пролетах опор №№94-96 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	В рамках проведения ремонтов ВЛ 6 кВ выполнить мероприятия, включенные в графики ремонтов на 2024-2025 года согласно п.3.2.1 Акта	30.09.24
РЭС-1	12	609	04	17.04.2024 11:22	17.04.2024 11:28	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов в пролетах опор №№94-96 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	Составить План мероприятий и включить в графики ремонтов на 2024-2025 года устранение нарушений, выявленных по п.3.1.4 Акта	10.08.24
РЭС-1	13	610	04	17.04.2024 14:30	17.04.2024 15:15	ВЛ 6 кВ №6, запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская	Выполнить переутяжку проводов в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская	30.04.24
Гореть	14	611	04	23.04.2024 23:35	23.04.2024 23:40	ВЛ 6 кВ №6, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение в ТП 6-15, принадлежащей ООО "СеверАвтодор"	Не требуется	
РЭС-1	15	612	05	01.05.2024 11:23	01.05.2024 14:09	ВЛ 6 кВ №6, запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Схлестывание проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская	Выполнить переутяжку проводов в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская	20.06.24
РЭС-3	16	304	05	10.05.2025 08:59	10.05.2025 21:49	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо с оттайками.	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Потери несущих свойств опоры №254 вследствие загнивания левой приставки. В результате воздействия сильных порывов ветра произошел излом правой приставки и падение опоры №254 ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо с оттайками	Пронести разработку грунта и установить приставки к опоре №254 ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо с оттайками	31.10.25
РЭС-3	16	304	05	10.05.2025 08:59	10.05.2025 21:49	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо с оттайками.	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Потери несущих свойств опоры №254 вследствие загнивания левой приставки. В результате воздействия сильных порывов ветра произошел излом правой приставки и падение опоры №254 ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо с оттайками	Провести инструктаж линейному персоналу РЭС-3 на тему «Обстоятельства повреждения опоры №254 10.05.2025. Требования по контролю загнивания древесины при обходах ВЛ»	31.07.25
РЭС-1	17	613	05	16.05.2024 12:30	16.05.2024 21:10	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие между проводами фаз «А», «В», «С» через упавшее дерево в пролете опор №№222-223 ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	Выполнить работы по вырубке угрожающих деревьев по ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская, включенные в график капитального ремонта на 2024 год	30.10.24
РЭС-2	17	613	05	16.05.2024 12:30	16.05.2024 21:10	ВЛ 6 кВ №1, запитанная с ПС 110 кВ Артемовская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Замыкание между проводами фаз в пролёте опор №8 – 8-1 ВЛ 6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская	Выполнить переутяжку провода в пролете опор №8 – 8-1 ВЛ 6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская	30.05.24

Гореть	17	613	05	16.05.2024 12:30	16.05.2024 21:10	ВЛ 6 кВ №1,7,8, запитанные с ПС 110 кВ Бодайбинская, ВЛ 6 кВ №21,26 запитанные с ПС 35 кВ КПД, участок ВЛ 6 кВ №4, запитанный с ПП4-1 г. Бодайбо	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытия между проводами фаз ВЛ 6 кВ, проходящих по г. Бодайбо	В рамках выполнения противоаварийных мероприятий по всем аварийным отключениям, расследуемым настоящим актом, организовать взаимодействие с потребителями (направить письма) по устранению замечаний, которые могут приводить к перекрытию и слесу проводов при сильных порывах ветра. В письме привести предложение о совместном осмотре электроустановок потребителей с сотрудниками АО «Витимэнерго»	30.07.24
РЭС-3	18	103	05	16.05.2024 14:35	16.05.2024 17:54	ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Полосе I и II цепи, ВЛ-110 кВ Невский - Перевоз	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Короткое замыкание на потребительской ВЛ-6 кВ №2, принадлежащей АО «Светлый», расследование ее отключения выполняет собственник.	При плановом обслуживании устройств РЗА ПС 110 кВ Кропоткинская уточнить уставку срабатывания защит	30.11.25
УРЗА	18	103	05	16.05.2024 14:35	16.05.2024 17:54	ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Полосе I и II цепи	110	Устройства релейной защиты и автоматики	Проектом не учтено, что на ПС 110 кВ Кропоткинская в результате резонанса трансформаторов тока при внешнем близком КЗ, токи небаланса в исполнительном органе ДЗТ Т-1 могут превысить уставку срабатывания. ДЗТ работала излишне.	Выполнить работы по замене устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Кропоткинская на микропроцессорные.	30.12.28
УРЗА	18	103	05	16.05.2024 14:35	16.05.2024 17:54	ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Полосе I и II цепи	110	Устройства релейной защиты и автоматики	Проектом не учтено, что на ПС 110 кВ Кропоткинская в результате резонанса трансформаторов тока при внешнем близком КЗ, токи небаланса в исполнительном органе ДЗТ Т-1 могут превысить уставку срабатывания. ДЗТ работала излишне.	Включить в инвестиционную программу АО «Витимэнерго» замену устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Кропоткинская на микропроцессорные.	01.04.25
РЭС-3	19	31	05	16.05.2024 17:04	16.05.2024 17:54	ВЛ-110 кВ Невский - Перевоз	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В пролете опор №№197-198 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками обнаружено наклонившееся дерево, растущее за пределами охранной зоны ВЛ. При сильных порывах ветра дерево раскачивалось, приближалось ветками к проводу ВЛ, в результате чего происходило перекрытие с провода на дерево.	Спилить наклоненное дерево, растущее рядом с пролетом опор №№197-198 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	30.06.24
РЭС-2	20	614	05	20.05.2024 15:58	20.05.2024 16:05	ВЛ 6 кВ №1, запитанная с ПС 110 кВ Артемовская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Замыкание между проводами фаз: в пролете опор №8 – 8-1 ВЛ 6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская	Выполнить перетяжку провода в пролете опор №8 – 8-1 ВЛ 6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Артемовская	27.05.24
РЭС-1	21	104	05	26.05.2024 14:41	27.05.2024 15:29	ВЛ-35 кВ Бодайбинская - Кяхтинская	35	Линии электропередачи 6 - 35 кВ	Обрыв проводов всех трех фаз при проезде автотехники с негабаритным грузом в пролете опор №№25-26, в месте пересечения автодороги с линией ВЛ-35 кВ Бодайбинская - Кяхтинская	Восстановить оборванные провода в пролете опор №№25-26 ВЛ-35 кВ Бодайбинская - Кяхтинская	31.05.24
УРЗА	21	104	05	26.05.2024 14:41	27.05.2024 15:29	ПС 110 кВ Бодайбинская, трансформатор Т-2	110	Устройства релейной защиты и автоматики	Излишнее действие ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Бодайбинская вследствие насыщения трансформатора тока стороны 35 кВ трансформатора Т-2 при близком КЗ	Выполнить замену устройств РЗА оборудования 35,110 кВ в рамках реконструкции ПС 110 кВ Бодайбинская	30.11.28
РЭС-1	21	104	05	26.05.2024 14:41	27.05.2024 15:29	ВЛ-35 кВ Бодайбинская - Кяхтинская	35	Линии электропередачи 6 - 35 кВ	Обрыв проводов всех трех фаз при проезде автотехники с негабаритным грузом в пролете опор №№25-26, в месте пересечения автодороги с линией ВЛ-35 кВ Бодайбинская - Кяхтинская	Отправить запрос в полицию г. Бодайбо на установление и поиск виновника повреждения	31.05.24
РЭС-3	22	105	05	28.05.2024 12:46	28.05.2024 21:40	ВЛ-110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Перекрытие воздушных изоляционных промежутков между проводами ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз с оттайками в пролетах опор №205 - №210 (22,5 км от ПС 110 кВ Невский) по продуктам горения	Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз с оттайками после аварийного отключения	29.05.24
РЭС-1	23	305	05	29.05.2025 06:49	02.06.2025 13:37	ВЛ 35 кВ Ежовская - Андреевская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	На ВЛ 35 кВ Ежовская - Андреевская в пролете опор №№40-41 в результате воздействия налпшнего мокрого снега, наклонилось, сломалось и упало на провода фаз "В" и "С" дерево.	На ВЛ 35 кВ Ежовская - Андреевская убрать упавшее дерево на провода в пролете опор №№40-41	04.06.25
РЭС-1	23	305	05	29.05.2025 06:49	02.06.2025 13:37	ВЛ 35 кВ Ежовская - Андреевская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	На ВЛ 35 кВ Ежовская - Андреевская в пролете опор №№40-41 в результате воздействия налпшнего мокрого снега, наклонилось, сломалось и упало на провода фаз "В" и "С" дерево.	Выполнить вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, по угрожающих при неблагоприятных погодных условиях, падением на провода ВЛ 35 кВ Ежовская - Андреевская в пролетах опор №№39-42	30.11.25
РЭС-5	24	106	05	31.05.2024 16:22	31.05.2024 16:22	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозового перекрытия с провода на "землю" произошло повреждение крепления поддерживающей гирлянды на опоре №285 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	Перед монтажом поддерживающей гирлянды выполнить фотографирование крупным планом места крепления гирлянды к траверсе и места крепления арматуры к гирлянде	31.07.24
РЭС-5	24	106	05	31.05.2024 16:22	31.05.2024 16:22	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозового перекрытия с провода на "землю" произошло повреждение крепления поддерживающей гирлянды на опоре №285 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	Выполнить монтаж поддерживающей гирлянды к траверсе опоры №285 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	31.07.24
РЭС-5	24	106	05	31.05.2024 16:22	31.05.2024 16:22	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозового перекрытия с провода на "землю" произошло повреждение крепления поддерживающей гирлянды на опоре №285 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	Части разрушенной арматуры для подвески гирлянды доставить в ПТО АО «Витимэнерго»	09.08.24
РЭС-5	24	106	05	31.05.2024 16:22	31.05.2024 16:22	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозового перекрытия с провода на "землю" произошло повреждение крепления поддерживающей гирлянды на опоре №285 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	Провести анализ причин разрушения арматуры с подготовкой заключения.	30.08.24
РЭС-5	24					ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозового перекрытия с провода на "землю" произошло повреждение крепления поддерживающей гирлянды на опоре №285 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан 1 цепь	В рамках выполнения ремонтных работ выполнить замену поврежденных изоляторов на гирлянде обводного шедфа на нижней траверсе.	31.07.24
Гореть	25	615	06	01.06.2024 18:15	01.06.2024 22:51	ВЛ 6 кВ №1, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Снижение несущих свойств опоры №50 ВЛ 6 кВ №1 при загнвании стойки, приведшее к падению опоры под действием порывов сильного ветра	Выполнить ремонт опор ВЛ №1, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, по графику, составленному по п.3.2.1	15.10.24
Гореть	25	615	06	01.06.2024 18:15	01.06.2024 22:51	ВЛ 6 кВ №1, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Снижение несущих свойств опоры №50 ВЛ 6 кВ №1 при загнвании стойки, приведшее к падению опоры под действием порывов сильного ветра	Провести анализ результатов проверки опор ВЛ №1, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, и составить график первоочередных ремонтов опор, находящихся в неудовлетворительном состоянии	15.07.24
ПТО	26	616	06	02.06.2024 07:33	02.06.2024 07:53	ВЛ 6 кВ №6, запитанная с ПС 110 кВ Кропоткинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 110 кВ Кропоткинская, на упавшее сплпненное дерево	Направить в АО «Светлый» письмо о порядке оформления и проведения работ в охранной зоне ВЛ, принадлежащих АО «Витимэнерго»	27.07.24
РЭС-4	27	304	06	02.06.2024 17:46	02.06.2024 18:33	ВЛ 35 кВ Перевоз – Малый Патом	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	В результате прямого удара молнии в опору АП №62 ВЛ 35 кВ Перевоз – Малый Патом и протекания тока замыкания, произошло незначительное повреждение опоры, срочного ремонта не требуется.	При обходах ВЛ 35 кВ Перевоз – Малый Патом осуществлять контроль состояния траверсы опоры АП №62 с целью своевременного выявления развития мест расщепления дерева, которые могут привести к излому опоры.	30.09.25
РЭС-1	28	107	06	03.06.2024 19:27	03.06.2024 19:27	ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Бодайбинская	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате удара молнии и протекания тока по телу опоры, произошло повреждение траверсы и стойки опоры №40 ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская	Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская. По результатам осмотра, при необходимости, составить План мероприятий по устранению выявленных недостатков.	26.07.24
Гореть	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	ВЛ-6 кВ №1, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, на оттайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №1, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая , по возможности, оттайки к ТП №1-2, ТП №1-3А, ТП №1-5, №1-6	15.07.24
Гореть	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская.	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, на оттайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая , по возможности, оттайки к ТП №4-7, №4-6, ТП №4-10, ТП №4-8, №4-9, ТП №4-11	15.07.24
Гореть	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, на оттайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая , по возможности, оттайки к ТП №7-7, ТП №7-3, ТП№7-16, ТП №7-2А, ТП №7-4А, ТП №7-6, ТП №7-5А, ТП №7-8, ТП №7-9, ТП №7-15, ТП №7-9А, ТП №7-12, №7-14	15.07.24
РЭС-5	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	участок ВЛ 6 кВ №8 от ПП 8-2 до конца ВЛ	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Осмотром участка ВЛ от ПП 8-2 замечаний и мест перекрытий не выявлено	Направить письма потребителям (а/с «Лена», АО «ЗДК Лензолото», Котельная, СОК, ООО «Лена Золото», «Аэронavigation», ООО «Реткон», ИП Ляова, ООО «Бордиская», ИП Терентьев, ООО «Электроснаб», «Медцентр», ИП Мелкозян, «ВЭЖ», ОАО «Высочайший», ОГУП «ДСИО», АО «Связьто», ООО «Истоко», ООО «Вектор», очитные МУП «ТВК», ГПФК, ИП Губанов, Аэроконтроль, Аэропорт, насосна ТВК, База СГК, АО ЗДК Лензолото, ЗАО «Витим», БТОК «Негоциант», АО «Полное Веринское», ИП Богорадинок, Хлебавод, ООО «ЛенРэм» о необходимости проведения послеварийного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
РЭС-1	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхта	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхта, при падении деревьес, поваленных сильным ветром, с последующим падением опор при натяжении проводов	Убрать упавшие деревья в пролетах опор №№224-228 и установить опоры №№225, 226, 227 ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхта	04.06.24
Гореть	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	ВЛ-6 кВ №21, запитанная с ПС 35 кВ КПД	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №21, запитанной с ПС 35 кВ КПД, на оттайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №21, запитанной с ПС 35 кВ КПД, для поиска мест перекрытия, включая , по возможности, оттайки к ТП №21-2А, ТП №21-4, ТП №21-3А, ТП №21-5, ТП №21-7А, ТП №21-10, ТП №21-10А	15.07.24
Гореть	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	ВЛ-6 кВ №26, запитанная с ПС 35 кВ КПД	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №26, запитанной с ПС 35 кВ КПД, на оттайке к потребителю	Направить письма потребителям (а/с «Лена», АО «ЗДК Лензолото», Котельная, СОК, ООО «Лена Золото», «Аэронavigation», ООО «Реткон», ИП Ляова, ООО «Бордиская», ИП Терентьев, ООО «Электроснаб», «Медцентр», ИП Мелкозян, «ВЭЖ», ОАО «Высочайший», ОГУП «ДСИО», АО «Связьто», ООО «Истоко», ООО «Вектор», очитные МУП «ТВК», ГПФК, ИП Губанов, Аэроконтроль, Аэропорт, насосна ТВК, База СГК, АО ЗДК Лензолото, ЗАО «Витим», БТОК «Негоциант», АО «Полное Веринское», ИП Богорадинок, Хлебавод, ООО «ЛенРэм» о необходимости проведения послеварийного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
РЭС-1	29	617	06	03.06.2024 19:32	04.06.2024 15:37	ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхта	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхта, при падении деревьес, поваленных сильным ветром, с последующим падением опор при натяжении проводов	Включить в график ремонтов 2025 г. чистку просеки по трассе ВЛ 6 кВ №7 от ПС 35 кВ Кяхта	27.12.24
Гореть	30	618	06	05.06.2024 18:29	05.06.2024 19:09	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на оттайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая , по возможности, оттайки к ТП №4-7, ТП №4-6, ТП №4-10, ТП №4-8, ТП №4-9, ТП№4-11	30.07.24

Горьсть	30	618	06	05.06.2024 18:29	05.06.2024 19:09	ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, оттайки к ТП №7-7, ТП №7-3, ТП №7-16, ТП №7-2А, ТП №7-2Б, ТП №7-4А, ТП №7-6, ТП №7-5А, ТП №7-8, ТП №7-9, ТП №7-15, ТП №7-9А, ТП №7-12, ТП №7-14	30.07.24
Горьсть	30	618	06	05.06.2024 18:29	05.06.2024 19:09	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 Бодайбинская, ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю. Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (СОК, ООО «Лева Золото», «Аэромонтажно», ООО «Реткон», ИП Лыков, ООО «Боролоника», ИП Терентьев, ООО «Электроснаб», «Медцентр», ИП Мельников, «ВЭК», ОАО «Высочайший», ОГУП «ДСиО», АО «Светот», ООО «Истоки», ООО «Вестор», ош.иные МУП «ТВК») о необходимости проведения послеварийного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
РЭС-1	31	305	06	07.06.2024 07:31	07.06.2024 14:41	ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская, в результате падения сломанного дерева, находящегося за пределами охранной зоны, под воздействием сильного дождя со снегом	Пронести ремонт провода в пролёте опор № 40-41 на ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская	07.06.24
РЭС-1	31	305	06	07.06.2024 07:31	07.06.2024 14:41	ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская, в результате падения сломанного дерева, находящегося за пределами охранной зоны, под воздействием сильного дождя со снегом	Провести осмотр ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская с целью выявления отдельно стоящих деревьев, находящихся за пределами охранной зоны и угрожающих падением на провода	30.11.24
РЭС-1	31	305	06	07.06.2024 07:31	07.06.2024 14:41	ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-35 кВ Ежовская-Андреевская, в результате падения сломанного дерева, находящегося за пределами охранной зоны, под воздействием сильного дождя со снегом	По результатам выполнения п. 3.1.2., при необходимости, составить план на 2025 г. вырубki деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ	31.12.24
РЭС-2	32	306	06	07.06.2024 08:27	07.06.2024 16:33	ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	В результате удара молнии в опору № 224 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская и протекания тока грозового перекрытия, отторглась стойка опоры и произошло частичное расщепление traversы	Установить traversу на опоре № 224 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	30.11.24
Горьсть	33	619	06	07.06.2024 17:05	07.06.2024 22:28	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, наклоненными под действием налывшего на ветки снега деревьями	Убрать наклонное под действием налывшего снега дерево в пролёте опор №№6-7 оттайки к ТП 4-2А от ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская	07.06.24
Горьсть	33	619	06	07.06.2024 17:05	07.06.2024 22:28	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, наклоненными под действием налывшего на ветки снега деревьями	Убрать наклонное под действием налывшего снега дерево в пролёте опор №№158-159 ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская	07.06.24
Горьсть	33	619	06	07.06.2024 17:05	07.06.2024 22:28	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, наклоненными под действием налывшего на ветки снега деревьями	Включить в график ремонтов на 2025 г. чистку просек ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская	28.06.24
РЭС-2	34	307	06	11.06.2024 14:00	11.06.2024 18:06	ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	В результате удара молнии в опору АП № 99 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская и протекания тока грозового перекрытия, повреждена traversа	Установить traversу на опоре АП № 99 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	30.09.25
РЭС-2	34	307	06	11.06.2024 14:00	11.06.2024 18:06	ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	В результате удара молнии в опору АП № 99 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская и протекания тока грозового перекрытия, повреждена traversа	Выполнить противоаварийную проверку устройств РЗА на ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская, с целью выявления и устранения причин несрабатывания сигнальных реле	31.10.25
РЭС-2	35	108	06	12.06.2024 15:29	12.06.2024 18:33	ВЛ 110 кВ Артемовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Грозовое расщепление элементов деревянной опоры №334 ВЛ 110 кВ Артемовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра	При плановых осмотрах ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра осуществлять контроль опоры №334 на предмет развития расщепления стоек, которые могут привести к излому опоры	30.09.25
РЭС-5	35	108	06	12.06.2024 15:29	12.06.2024 18:33	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Повреждение двух изоляторов в разных гирляндах на опоре №265 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками при грозовом перекрытии	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществлять контроль состояния изоляции опоры №350. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт	30.09.25
Горьсть	36	620	06	14.06.2024 11:05	14.06.2024 11:56	ВЛ 6 кВ №3, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №3, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №3, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, оттайки к ТП №3-1, №3-9А, ТП №3-16, ТП №3-11, ТП №3-7, ТП №3-8А.	30.07.24
Горьсть	36	620	06	14.06.2024 11:05	14.06.2024 11:56	ВЛ 6 кВ №3, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №3, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (ИП Вахрушева, МУП «ТВК», ИП Прокушкин, АО «Светот», ИП Захаров, ИП Юмашев) о необходимости проведения послеварийного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
РЭС-2	37	308	06	14.06.2024 17:56	15.06.2024 17:11	ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Вследствие нахлеста опоры № 209 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская из-за выдалбливания её из грунта в зимний период, под воздействием таяния и веса опоры, произошёл излом приставок и падение опоры с КЗ проводов.	Заменить опору № 209 на ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	29.11.24
РЭС-2	37	308	06	14.06.2024 17:56	15.06.2024 17:11	ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Вследствие нахлеста опоры № 209 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская из-за выдалбливания её из грунта в зимний период, под воздействием таяния и веса опоры, произошёл излом приставок и падение опоры с КЗ проводов.	Выполнить в плане ремонта на 2024 г. замену опоры № 209 на ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	31.10.24
РЭС-2	37	308	06	14.06.2024 17:56	15.06.2024 17:11	ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Вследствие нахлеста опоры № 209 ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаласская из-за выдалбливания её из грунта в зимний период, под воздействием таяния и веса опоры, произошёл излом приставок и падение опоры с КЗ проводов.	Провести анализ записанных работ на 2024-2025 годы по ремонту ВЛ-35 кВ Артёмовская – Макаласская с целью определения опор, требующих ремонта в приоритетном порядке. На основании анализа внести корректировки в графики ремонтов.	26.12.24
РЭС-5	38	621	06	19.06.2024 12:05	19.06.2024 16:15	ВЛ-10 кВ №1 и №2 запитанные с ПС 220 кВ Мамакан	10	Линии электропередачи 6-35 кВ	Грозовые перекрытия изоляции ВЛ-10 кВ №1 и №2, запитанных с ПС 220 кВ Мамакан	Заменить проходной изолятор на ТП 10/0,4 кВ №2-1, ВЛ-10 кВ №2, запитанной с ПС 220 кВ Мамакан	19.06.24
РЭС-5	38	621	06	19.06.2024 12:05	19.06.2024 16:15	ВЛ-10 кВ №1 и №2 запитанные с ПС 220 кВ Мамакан	10	Линии электропередачи 6-35 кВ	Грозовые перекрытия изоляции ВЛ-10 кВ №1 и №2, запитанных с ПС 220 кВ Мамакан	Заменить разрядники на ТП 10/0,4 кВ №1-4, ВЛ-10 кВ №1, запитанной с ПС 220 кВ Мамакан	19.06.24
РЭС-5	38	621	06	19.06.2024 12:05	19.06.2024 16:15	ВЛ-10 кВ №1 и №2 запитанные с ПС 220 кВ Мамакан	10	Линии электропередачи 6-35 кВ	Грозовые перекрытия изоляции ВЛ-10 кВ №1 и №2, запитанных с ПС 220 кВ Мамакан	Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 и №2 запитанных с ПС 220 кВ Мамакан на предмет выявления следов грозового перекрытия	30.08.24
РЭС-5	39	109	06	23.06.2024 19:57	23.06.2024 19:57	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Электродуговое повреждение изоляторов на опоре №350, два - на ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь, в средней гирлянде; на ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками один в нижней гирлянде, один в средней гирлянде, один в верхней гирлянде в результате протекания тока грозового перекрытия	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществлять контроль состояния изоляции опоры №350. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт	30.09.25
РЭС-3	40	9	06	23.06.2024 21:04	23.06.2024 21:04	ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Невский, ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В пролёте опор №№28-29 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками были выявлены следы перекрытия на провод фазы «С» при проезде техники с крупногабаритным грузом.	Обновить знак габарита в месте пересечения дороги с ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	30.09.24
РЭС-5	41	110	06	25.06.2024 16:05	25.06.2024 16:05	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Электродуговое повреждение изолятора на опоре №349 на ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь в результате протекания тока грозового перекрытия	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществлять контроль состояния изоляции опоры №349. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт	30.09.25
РЭС-3	42	111	06	26.06.2024 13:03	26.06.2024 14:32	ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Невский и ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия тока при ударе молнии в опору, произошло расщепление стойки опоры № 175 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками.	При плановых осмотрах ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз осуществлять контроль опоры №175 на предмет развития расщепления стоек, которые могут привести к излому опоры	30.09.25
УРЗА	42	111	06	26.06.2024 13:03	26.06.2024 14:32	ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская	110	Устройства релейной защиты и автоматики	На РП 110 кВ Полосе в цепях РЗ ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская произошло снижение изоляции и касание к корпусу шкафа 45Р «Основная защита ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь» токового провода «А422». В следствие чего, фазный ток в комплекте РЗ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская был замкнут на землю, а в ДЗЛ появился ток небаланса достаточный для излишнего срабатывания защиты	Заменить провод с пониженной изоляцией в цепях защит ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская	20.07.24
УРЗА	42	111	06	26.06.2024 13:03	26.06.2024 14:32	ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская	110	Устройства релейной защиты и автоматики	На РП 110 кВ Полосе в цепях РЗ ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская произошло снижение изоляции и касание к корпусу шкафа 45Р «Основная защита ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь» токового провода «А422». В следствие чего, фазный ток в комплекте РЗ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская был замкнут на землю, а в ДЗЛ появился ток небаланса достаточный для излишнего срабатывания защиты	На РП Полосе выполнить осмотр шкафов РЗА для выявления возможных мест некачественного монтажа цепей защит	30.09.24
УРЗА	42	111	06	26.06.2024 13:03	26.06.2024 14:32	ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская	110	Устройства релейной защиты и автоматики	На РП 110 кВ Полосе в цепях РЗ ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская произошло снижение изоляции и касание к корпусу шкафа 45Р «Основная защита ВЛ 110 кВ Полосе - Кропоткинская I цепь» токового провода «А422». В следствие чего, фазный ток в комплекте РЗ Полосе - Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская был замкнут на землю, а в ДЗЛ появился ток небаланса достаточный для излишнего срабатывания защиты	Подготовить письмо в БМУ ГЭМ о некачественном монтаже цепей защит	15.10.24
РЭС-5	43	112	06	27.06.2024 05:08	27.06.2024 05:08	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока от воздействия атмосферного перенапряжения, произошло повреждение изоляторов на опоре №68 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	Осуществлять контроль за полновесной изоляцией на опоре №68 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками. При обнаружении трех разрушенных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену изоляторов на новые. В случае обнаружения более трех разрушенных изоляторов в одной гирлянде, замену, по возможности, выполнить в течение месяца с момента обнаружения.	31.10.25
Горьсть	44	622	06	28.06.2024 13:17	28.06.2024 13:26	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, оттайки к ТП №4-7, ТП №4-6, ТП №4-10, ТП №4-8, ТП №4-9, ТП №4-11	30.07.24

Гореть	44	622	06	28.06.2024 13:17	28.06.2024 13:26	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (СОК, ООО «Лена Золото», «Аэронавигация», ООО «Реткон») о необходимости проведения послесваривного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
РЭС-2	45	113	06	30.06.2024 00:52	30.06.2024 00:52	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия тока при ударе молнии в опору, произошло небольшое расщепление деревянных стоек опоры №81 ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра осуществлять контроль опоры №81 на предмет развития расщепления стоек, которые могут привести к излому опоры	30.09.25
Гореть	46	623	06	30.06.2024 05:00	30.06.2024 06:01	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, отпайки к ТП №8-1В, ТП №8-1Г, ТП №8-1Б, ТП №8-2А, ТП №8-2Б, ТП №8-20, ТП №8-2, ТП №8-12, ТП №8-3, ТП №8-1, ТП №8-5, ТП №8-40, ТП №8-11, ТП №8-12А, ТП №8-13, ТП №8-14, ТП №8-19, ТП №8-22, ТП №8-18, ТП №8-21	30.07.24
Гореть	46	623	06	30.06.2024 05:00	30.06.2024 06:01	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (ИП Петров, ООО «Даксиб», ООО «Асфальтпрошивки», ИП Федорин, ООО «Ленгос», ИП Лявов, ООО «Катепсервис», «Аэронавигация», ООО «Асфальтпрошивки», СОК «Энергетик», ИП Малков, ООО «Праймер», АО «Полос Логистика», ООО «ВЛРП», а/с «Витим», ООО «Истрейд», СОК «Лесное-2») о необходимости проведения послесваривного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
РЭС-3	47	309	06	30.06.2024 15:20	30.06.2024 20:21	ВЛ 35 кВ Вачинская - Нижний Угхан	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	В результате намокания и вспучивание болотистого грунта, произошло выдавливание опоры № 17 ВЛ 35 кВ Вачинская - Нижний Угхан с последующим ее падением	Во время зимнего ремонта ВЛ 35 кВ Вачинская - Нижний Угхан произвести разработку грунта с установкой приставок, опору № 17 установить с укосами	31.03.25
Гореть	48	624	07	01.07.2024 04:38	01.07.2024 05:51	ВЛ 6 кВ №3, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №3, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №3, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, отпайки к ТП №3-1, №3-9А, ТП №3-16, ТП №3-3, ТП №3-11, ТП №3-7, ТП №3-8А,	30.07.24
Гореть	48	624	07	01.07.2024 04:38	01.07.2024 05:51	ВЛ 6 кВ №3, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №3, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (ИП Вахрушев, МУП «ТВК», ИП Прокушкин, АО «Светот», ИП Захаров, ИП Юмашев) о необходимости проведения послесваривного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
Гореть	49	625	07	02.07.2024 04:15	02.07.2024 09:50	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение изолятора на опоре №5 отпайки на ТП №7-3 от ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 Бодайбиская (ООО «Бородинская»)	В рамках проектирования реконструкции ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбиская, рассмотреть необходимость и возможность установки реконзуоров на отпайках к потребителям	30.06.25
Гореть	50	626	07	04.07.2024 00:26	04.07.2024 11:51	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие на ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, при падении дерева в пролёте №№40-41 при сильных порывах ветра	Убрать упавшее дерево в пролете опор №№40-41 ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбиская	05.07.24
Гореть	50	626	07	04.07.2024 00:26	04.07.2024 11:51	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, отпайки к ТП №8-1В, ТП №8-1Г, ТП №8-1Б, ТП №8-2А, ТП №8-2Б, ТП №8-20, ТП №8-2, ТП №8-12, ТП №8-3, ТП №8-1, ТП №8-5, ТП №8-40, ТП №8-11, ТП №8-12А, ТП №8-13, ТП №8-14, ТП №8-19, ТП №8-22, ТП №8-18, ТП №8-21	30.07.24
Гореть	50	626	07	04.07.2024 00:26	04.07.2024 11:51	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, отпайки к ТП №4-7, №4-6, ТП №4-10, ТП №4-8, №4-9, ТП №4-11	30.07.24
Гореть	50	626	07	04.07.2024 00:26	04.07.2024 11:51	ВЛ-6 кВ №7, запитанная с ПС 35 кВ Кяхтинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие на ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская, при падении дерева в пролёте опор №178-179 при сильных порывах ветра	Убрать упавшее дерево в пролете опор №№40-41 ВЛ-6 кВ №7, запитанной с ПС 35 кВ Кяхтинская	05.07.24
Гореть	50	626	07	04.07.2024 00:26	04.07.2024 11:51	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (ИП Петров, ООО «Даксиб», ООО «Асфальтпрошивки», ИП Федорин, ООО «Ленгос», ИП Лявов, ООО «Катепсервис», «Аэронавигация», ООО «Асфальтпрошивки», СОК «Энергетик», ИП Малков, ООО «Праймер», АО «Полос Логистика», ООО «ВЛРП», а/с «Витим», ООО «Истрейд», СОК «Лесное-2») о необходимости проведения послесваривного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
Гореть	50	626	07	04.07.2024 00:26	04.07.2024 11:51	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (СОК, ООО «Лена Золото», «Аэронавигация», ООО «Реткон») о необходимости проведения послесваривного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
Гореть	50	626	07	04.07.2024 00:26	04.07.2024 11:51	ВЛ 6 кВ №7, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие на ВЛ 6 кВ №7, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, при падении дерева в пролёте №№40-41 при сильных порывах ветра	Включить в график ремонтов на 2025 г. чистку просек ВЛ 6 кВ №7 от ПС 110 кВ Бодайбиская	30.07.24
РЭС-5	51	114	07	04.07.2024 01:22	04.07.2024 02:29	ВЛ 220 кВ Таксимно - Мамакан I цепь, ВЛ 220 кВ Таксимно - Мамакан II цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос № 1, ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос № 2	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока от воздействия атмосферного перенапряжения, произошло повреждение изолятора на опоре №472 ВЛ 220 кВ Таксимно - Мамакан II цепь с отпайками фаз «В». Грозное перекрытие на опоре № 50 (14,12 км от ПС 220 кВ Сухой Лог) ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос № 1	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимно - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимно - Мамакан II цепь с отпайками осуществлять контроль состояния изоляции опоры №472. При обнаружении трещин и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт	30.09.2025
РЭС-2	52	115	07	04.07.2024 04:28	04.07.2024 13:53	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозного перекрытия, произошло отгорание провода фазы "С" от ВЧЗ на опоре №1 ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	Выполнить восстановление провода на ВЧЗ фазы "С" ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	05.07.24
РЭС-2	52	115	07	04.07.2024 04:28	04.07.2024 13:53	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозного перекрытия, произошло отгорание провода фазы "С" от ВЧЗ на опоре №1 ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	Выполнить демонтаж неиспользуемого ВЧЗ фазы "С" ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	15.07.24
РЭС-2	52	115	07	04.07.2024 04:28	04.07.2024 13:53	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозного перекрытия, произошло отгорание провода фазы "С" от ВЧЗ на опоре №1 ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анагра	Провести анализ использования установленных ВЧЗ с сетях АО «Витимэнерго». При выявлении неиспользуемых устройств, составить План по их демонтажу.	15.10.24
РЭС-2	53	627	07	04.07.2024 11:59	04.07.2024 12:15	ВЛ-6 кВ №10 запитанная с ПС 35 кВ Апрельская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение у потребителя на отпайке №10-1 на ООО Сатон	Направить письмо в ООО Сатон о необходимости осмотра, принадлежащего ему оборудования по отпайке №10-1 после аварийных отключений и сообщении о результатах осмотра диспетчеру Горести	30.10.24
Гореть	54	628	07	05.07.2024 13:52	06.07.2024 06:17	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, при падении дерева, поваленного сильным ветром	Убрать упавшее дерево в пролете опор №№5-6 ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбиская	05.07.24
Гореть	54	628	07	05.07.2024 13:52	06.07.2024 06:17	ВЛ-6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие на ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, при схлесте проводов в пролёте опор №19-20 при сильных порывах ветра	Выполнить перегужку провода в пролете опор №№19-20 ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбиская	05.07.24
Гореть	54	628	07	05.07.2024 13:52	06.07.2024 06:17	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, отпайки к ТП №8-1В, ТП №8-1Г, ТП №8-1Б, ТП №8-2А, ТП №8-2Б, ТП №8-20, ТП №8-2, ТП №8-12, ТП №8-3, ТП №8-1, ТП №8-5, ТП №8-40, ТП №8-11, ТП №8-12А, ТП №8-13, ТП №8-14, ТП №8-19, ТП №8-22, ТП №8-18, ТП №8-21	30.07.24
Гореть	54	628	07	05.07.2024 13:52	06.07.2024 06:17	ВЛ-6 кВ №21, запитанная с ПС 35 кВ КПД	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие на ВЛ 6 кВ №21, запитанной с ПС 35 кВ КПД, при схлесте проводов в пролёте опор №22-23 при сильных порывах ветра	Выполнить перегужку провода в пролете опор №№22-23 ВЛ 6 кВ №21	30.07.24
Гореть	54	628	07	05.07.2024 13:52	06.07.2024 06:17	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбиская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбиская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (ИП Вахрушев, МУП «ТВК», ИП Прокушкин, АО «Светот», ИП Захаров, ИП Юмашев) о необходимости проведения послесваривного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
РЭС-1	55	116	07	05.07.2024 13:56	05.07.2024 13:56	ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Бодайбиская	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Бодайбиская на опоре №30 (4,6 км от Мамаканской ГЭС) небольшое повреждение траверсы и стойки, вызванное протеканием тока от удара молнии	По окончании грозного периода, организовать выездной осмотр ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Бодайбиская с целью своевременного выявления и ремонта опор, поврежденных при прохождении грозных фронтов.	30.09.25
УРЗА	56	117	07	09.07.2024 02:28	09.07.2024 05:09	ВЛ 110 кВ участок "Чангро" (ООО "АС Сибирь")	110	Устройства релейной защиты и автоматики	Проектом не учтено возможное влияние двигательной нагрузки в режиме выбега на работу 3 ступени ДЗ КС3 В-110 Т-2 на ПС 220 кВ Чангро.	Выполнить перерасчет и скорректировать уставку 3 ступени ДЗ КС3 В-110 Т-2 на ПС 220 кВ Чангро.	30.09.24
УРЗА	56	117	07	09.07.2024 02:28	09.07.2024 05:09	ВЛ 110 кВ участок "Чангро" (ООО "АС Сибирь")	110	Устройства релейной защиты и автоматики	Проектом не учтено возможное влияние двигательной нагрузки в режиме выбега на работу 3 ступени ДЗ КС3 В-110 Т-2 на ПС 220 кВ Чангро.	На ПС 220 кВ Чангро смонтировать цепи разомкнутого треугольника в КС3 В-110 Т-2 и ввести в работу БНН	30.11.24

РЭС-5	56	117	07	09.07.2024 02:28	09.07.2024 05:09	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь, ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Повреждение изолятора на опоре №569 фаза «А» ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь при грозовом перекрытии	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опоры №569. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
УРЗА	56	117	07	09.07.2024 02:28	09.07.2024 05:09	ВЛ 110 кВ участок "Чаянтро" (ООО "АС Сибирь")	110	Устройства релейной защиты и автоматики	Проектом не учтено возможное влияние двигательной нагрузки в режиме выбега на работу 3 ступени ДЗ КС3 В-110 Т-2 на ПС 220 кВ Чаянтро.	Внести в перечень (Витимэнерго) вынужденных отступлений селективности РЗА 3 ступени ДЗ в режиме выбега двигательной нагрузки на ПС 220 кВ Чаянтро.	03.09.24
РЭС-2	57	629	07	09.07.2024 17:48	09.07.2024 18:27	ВЛ-6 кВ №10 запитанная с ПС 35 кВ Апрельская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение у потребителя на отпайке №10-1 на ООО Сатон	Направить письмо в ООО Сатон о необходимости осмотра, принадлежащего ему оборудования по отпайке №10-1 после аварийных отключений и сообщении о результатах осмотра диспетчеру Горсети	11.10.24
РЭС-5	58	118	07	10.07.2024 15:35	10.07.2024 22:13	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь, ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками на опоре №113 (37,7 км от ПС 220 кВ Таксимо) повреждение одного изолятора в гирлянде на каждой ВЛ при грозе	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опор №113, 409. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-5	58	118	07	10.07.2024 15:35	10.07.2024 22:13	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь на оп. 409 (144 км от ПС 220 кВ Таксимо) I разрушенный изолятор при грозе	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опор №113, 409. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-2	58	118	07	10.07.2024 15:35	10.07.2024 22:13	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра на опоре №378 (69 км от ПС 110 кВ Артёмовская) повреждение траверсы в результате протекания тока грозового перекрытия и падение провода фазы "А" на землю	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра на опоре № 378 выполнить замену траверсы	12.07.24
РЭС-2	59	310	07	10.07.2024 16:12	11.07.2024 15:33	ВЛ 35 кВ Артёмовская – Макаанская	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение у потребителя по отпайке на ПС 35 кВ Сорго принадлежащей ЗАО ГПП «Реткон»	Не требуется	
РЭС-5	60	630	07	10.07.2024 18:43	10.07.2024 21:15	ВЛ-10 кВ №1 запитанная с ПС 220 кВ Мамакан	10	Линии электропередачи 6-35 кВ	Пробой (разрушение) изолятора на опоре №41 ВЛ-10 кВ №1, запитанной с ПС 220 кВ Мамакан, в результате протекания тока грозового перекрытия	Заменить изолятор на опоре №41 ВЛ-10 кВ №1, запитанной с ПС 220 кВ Мамакан	10.07.24
Горсеть	61	631	07	10.07.2024 18:49	11.07.2024 14:10	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская.	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение (перекрытие) ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	Выполнить инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, для поиска мест перекрытия, включая, по возможности, отпайки к ТП №№8-19, 8-22, ТП №8-18, ТП №8-21	30.07.24
Горсеть	61	631	07	10.07.2024 18:49	11.07.2024 14:10	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская.	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение (перекрытие) ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	Направить письма потребителям (а/с «Витим», ООО «Истрей», СОК «Лесное-2») о необходимости проведения послеварийного осмотра электрических сетей в своей зоне ответственности и сообщении о результатах диспетчеру АО «Витимэнерго»	27.12.24
Горсеть	61	631	07	10.07.2024 18:49	11.07.2024 14:10	ВЛ-6 кВ №8, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская.	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение (перекрытие) ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, на отпайке к потребителю	В рамках проектирования реконструкции ВЛ-6 кВ №8, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, рассмотреть необходимость и возможность установки реконсуюров на отпайках к потребителям	30.06.25
РЭС-5	62	119	07	12.07.2024 14:39	12.07.2024 14:39	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь, ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками на опоре №277 повреждение одного изолятора в гирлянде по I цепи ф. «А», повреждение двух изоляторов по II цепи фазы «В» при грозе	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опоры №277. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-5	63	120	07	13.07.2024 16:04	13.07.2024 17:43	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь, ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия грозовых перенапряжений на опоре 379 (132 км от ПС 220 кВ Таксимо) на ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками произошло повреждение одного изолятора в гирлянде изоляторов ф "А", на ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь произошло повреждение междупазной распорки.	На опоре №379 ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь заменить междупазную распорку	27.07.24
РЭС-5	63	120	07	13.07.2024 16:04	13.07.2024 17:43	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь, ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия грозовых перенапряжений на опоре 379 (132 км от ПС 220 кВ Таксимо) на ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками произошло повреждение одного изолятора в гирлянде изоляторов ф "А", на ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь произошло повреждение междупазной распорки.	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опоры №379. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-4	64	121	07	14.07.2024 16:39	14.07.2024 17:28	ВЛ-110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия грозового перенапряжения произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №540 ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз с оттайками	При обходах ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опоры №540. При обнаружении двух и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-4	65	122	07	19.07.2024 05:37	19.07.2024 05:47	ВЛ-110 кВ Невский - Перевоз с оттайками	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате удара молнии в опору №441 ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками произошло незначительное расщепление стойки опоры, срочного ремонта не требуется.	При выполнении обходов ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с оттайками контролировать состояние опоры №441 с целью своевременного выявления дальнейшего развития расщепления стойки, могущего привести к ее излому	30.09.25
РЭС-5	66	633	07	24.07.2024 14:07	24.07.2024 18:40	ВЛ-10 кВ №2 запитанная с ПС 220 кВ Мамакан	10	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение проходного изолятора фазы "В" в ВРУ 10 кВ ТП 100,4 кВ №2-5, запитанной с ПС 220 кВ Мамакан	Заменить проходной изолятор фазы "В" в ВРУ 10 кВ ТП 100,4 кВ №2-5, запитанной с ПС 220 кВ Мамакан	24.07.24
РЭС-5	67	123	07	27.07.2024 07:52	28.07.2024 19:56	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия тока грозового перекрытия произошло разрушение изоляторов: на опоре №292 по ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками один разбитый изолятор в средней гирлянде фаз "А", один разбитый изолятор в средней фазе "В"	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опор №№292, 532. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-5	67	123	07	27.07.2024 07:52	28.07.2024 19:56	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия тока грозового перекрытия произошло разрушение изоляторов: на опоре №532 по ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь один разбитый изолятор в гирлянде фазы "А", один разбитый изолятор в гирлянде фазы "В"	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опор №№292, 532. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-1	68	311	07	29.07.2024 16:24	30.07.2024 19:20	ВЛ-35 кВ Андреевская-Тухтыга	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Вследствие ускоренного развития процесса загнивания, произошли потеря несущих свойств и излом стойки опоры № 8 ВЛ-35 кВ Андреевская-Тухтыга, с последующим её падением.	Провести анализ запланированных работ на 2024-2025 годы по ремонту ВЛ-35 кВ Андреевская-Тухтыга с целью определения опор, требующих ремонта в приоритетном порядке. На основании анализа внести корректировки в графики ремонтов.	30.12.24
РЭС-1	69	124	08	04.08.2024 05:18	04.08.2024 05:19	ВЛ 110 кВ Мамакан - Артёмовская I цепь с оттайкой на ПС Бодайбинская, ВЛ 110 кВ Мамакан - Артёмовская II цепь	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате грозового перекрытия произошло разрушение одного изолятора ф."С" ВЛ 110 кВ Мамакан - Артёмовская II цепь на опоре № 45.	При обходах Мамакан - Артёмовская I и II цепи осуществлять контроль состояния изоляции опоры №45. При обнаружении двух и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-1	69	124	08	04.08.2024 05:18	04.08.2024 05:19	ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская.	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате протекания тока грозового перекрытия произошло незначительное расщепление на одной из стоек П-образной опоры № 59 (8,5 км от Мамаканской ГЭС) ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская	При обходах ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская осуществлять контроль состояния стоек опоры №59 с целью своевременного выявления развития мест расщепления дерева, которые могут привести к излому стоек.	30.09.25
РЭС-5	70	125	08	08.08.2024 14:52	08.08.2024 14:52	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь, ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	В результате воздействия грозового перекрытия на опоре 128 (43 км от ПС 220 кВ Таксимо) разрушен изолятор в гирлянде ф. "В" ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществить контроль состояния изоляции опоры №128. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
РЭС-3	71	312	08	08.08.2024 19:30	09.08.2024 10:52	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Вследствие развития процесса загнивания произошло снижение несущих свойств левой и правой приставки, что в условиях сильного порывистого ветра привело к их излому, с последующим падением опоры № 274 ВЛ-35 кВ Кропоткинская-Хомолхо	Установить новую опору № 274 на ВЛ-35 кВ Кропоткинская-Хомолхо	30.11.25
РЭС-3	71	312	08	08.08.2024 19:30	09.08.2024 10:52	ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	35	Линии электропередачи 6-35 кВ	Вследствие развития процесса загнивания произошло снижение несущих свойств левой и правой приставки, что в условиях сильного порывистого ветра привело к их излому, с последующим падением опоры № 274 ВЛ-35 кВ Кропоткинская-Хомолхо	Включить в план ремонта на 2025 г. установку новой опоры № 274 на ВЛ-35 кВ Кропоткинская-Хомолхо	30.12.24
РЭС-2	72	126	08	09.08.2024 14:48	09.08.2024 18:08	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра незначительное расщепление траверсы опоры №119 при протекании тока грозового перекрытия	При обходах ВЛ 110 кВ Артёмовская - Мараканская с оттайкой на ПС Анагра осуществлять контроль состояния траверсы опоры №119 с целью своевременного выявления развития мест расщепления дерева, которые могут привести к излому траверсы.	30.09.25
РЭС-5	72	126	08	09.08.2024 14:48	09.08.2024 18:08	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками на опоре №442 (155,65 от ПС 220 кВ Таксимо) два разрушенных изолятора в гирлянде ф. "С" и один разрушенный изолятор в гирлянде ф. "В" при воздействии грозового перекрытия	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществлять контроль состояния изоляции опор №№298, 442. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, произвести замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25

РЭС-5	72	126	08	09.08.2024 14:48	09.08.2024 18:08	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь	220	Линии электропередачи 110 кВ и выше	ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь на опоре №298 один разрушенный изолятор в гирлянде ф. "А" при воздействии грозового перекрытия	При обходах ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь и ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с оттайками осуществлять контроль состояния изоляции опор №№298, 442. При обнаружении трех и более поврежденных изоляторов в одной гирлянде, пропастить замену в течение месяца, при возможности вывода ВЛ в ремонт.	30.09.25
Горьель	73	632	08	16.08.2024 06:38	16.08.2024 09:19	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Подлом траверсы на опоре №17 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, вследствие ее загнивания	Выполнить установку траверсы на опоре №17 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская	30.09.25
Горьель	73	632	08	16.08.2024 06:38	16.08.2024 09:19	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Подлом траверсы на опоре №17 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская, вследствие ее загнивания	Включить в График работ на 2025 год установку траверсы на опоре №17 ВЛ 6 кВ №4, запитанной с ПС 110 кВ Бодайбинская	30.09.24
РЭС-1	74	634	09	04.09.2024 20:00	04.09.2024 22:41	ВЛ-6 кВ №6 запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв проводов двух фаз в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская, при проезде экскаватора ПП Севжото АО «ЗДК «Лензолото»	Выполнить ремонт проводов в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская	04.09.24
РЭС-1	74	634	09	04.09.2024 20:00	04.09.2024 22:41	ВЛ-6 кВ №6 запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв проводов двух фаз в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская, при проезде экскаватора ПП Севжото АО «ЗДК «Лензолото»	Направить письмо в АО «ЗДК «Лензолото» о необходимости согласования с АО «Витимэнерго» процесса крупногабаритной техники под ВЛ 6 кВ	11.10.24
Горьель	75	635	09	10.09.2024 12:39	10.09.2024 13:31	ВЛ-6 кВ №26, запитанная с ПС 35 кВ КПД и ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	На ВЛ-6 кВ №6 в пролете опор №5-6 по ул. А.Сергеева 25А (территория ИП Вахрушевой), которая в свою очередь подключена к ВЛ-6 кВ №26, запитанной ПС 35 кВ КПД через ПП 6ПП1-26, заброшена порывом ветра на провода ветка, провод не поврежден.	Провести осмотр ВЛ-6 кВ №6, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, с целью выявления отдельно стоящих деревьев, находящихся за пределами охранной зоны и угрожающих падением на провода, либо изломом крупных ветвей.	30.12.24
Горьель	75	635	09	10.09.2024 12:39	10.09.2024 13:31	ВЛ-6 кВ №26, запитанная с ПС 35 кВ КПД и ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	На ВЛ-6 кВ №6 в пролете опор №5-6 по ул. А.Сергеева 25А (территория ИП Вахрушевой), которая в свою очередь подключена к ВЛ-6 кВ №26, запитанной ПС 35 кВ КПД через ПП 6ПП1-26, заброшена порывом ветра на провода ветка, провод не поврежден.	По результатам выполнения п. 3.1.1., при необходимости, составить план на 2025 г. вырубки и обрезки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и изломом крупных ветвей.	30.12.24
УРЗА	76	127	09	24.09.2024 18:33	24.09.2024 19:14	ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с оттайками, ВЛ 110 кВ Полос – Высочайший, ВЛ 110 кВ РП Полос – Утахан	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Изнешнее формирование команды ОН-6 в ПРД/ПРМ АК ТриТОН по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 с оттайкой на ПС НПС-8 по причине нарушения целостности изоляции жил и замыкания жил в разделе контрольного кабеля на ПС 500 кВ Усть-Кут (Забайкальский ПМЭС). Это привело к отключению на РП Полос ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с оттайками, ВЛ 110 кВ Полос – Высочайший, ВЛ 110 кВ РП Полос – Утахан действием ОН-6.	Организовать взаимодействие с Забайкальским ПМЭС для получения информации о причинах аварии и внесения ее в описательную часть Акта	12.11.24
Горьель	77	636	09	25.09.2024 16:07	25.09.2024 18:53	ВЛ 6 кВ №2, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение проходного изолятора фазы «А» ТП №2-2 в результате развития трещины в фарфоре	Заменить поврежденный изолятор фазы «А» ТП №2-2	26.09.24
Горьель	77	636	09	25.09.2024 16:07	25.09.2024 18:53	ВЛ 6 кВ №2, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Повреждение проходного изолятора фазы «А» ТП №2-2 в результате развития трещины в фарфоре	При плановых осмотрах ТП, подключенных к ВЛ 6 кВ №2, выполнять тщательный визуальный контроль проходных изоляторов с целью выявления трещины в фарфоре. При их обнаружении, включать в график ремонтов замену изоляторов	30.12.25
Горьель	78	637	10	08.10.2024 15:31	08.10.2024 16:58	ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	На КТПН 6-3 повреждение изолятора фазы «А», что вызвало отключение ВЛ-6 кВ №6, запитанной с ПС кВ 110 кВ Бодайбинская	Выполнить замену изолятора фазы «А» на КТПН 6-3	08.10.24
ПТО	79	128	10	19.10.2024 14:21	19.10.2024 14:21	ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская I цепь с оттайкой на ПС Бодайбинская.	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	Подхлест демонтированными проводами ВЛ 6 кВ проводов действующей ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская I цепь с оттайкой на ПС Бодайбинская	Направить письмо в ПАО ЗДК «Лензолото» с описанием произошедшего события, требованием соблюдения правил охраны электрических сетей, ПОТЭЭ и необходимою провести работу с персоналом и сообщить АО «Витимэнерго» о принятых мерах.	31.10.24
Горьель	80	638	10	29.10.2024 09:15	29.10.2024 11:20	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Провис провода в пролете опор №№161-162 ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, что привело к склестыванию проводов и аварийному отключению ВЛ	Выполнить перегатку проводов в пролете опор №№161-162 ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская	08.11.24
Горьель	80	638	10	29.10.2024 09:15	29.10.2024 11:20	ВЛ 6 кВ №4, запитанная с ПС 110 кВ Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Провис провода в пролете опор №№161-162 ВЛ-6 кВ №4, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, что привело к склестыванию проводов и аварийному отключению ВЛ	Провести инспекционный инструктаж персоналу ОНБ Горьелти о порядке фото- (видео-) фиксации аварийных ситуаций в соответствии с «Регламентом расследования причин аварий в АО «Витимэнерго».	20.12.24
Горьель	81	639	11	04.11.2024 13:40	04.11.2024 16:19	ВЛ-6 кВ №9, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	В результате появления и развития трещин в фарфоре опорного изолятора ф "А" ЛР-6 на опоре № 66 (оттайка на ТП 11-13) ВЛ-6 кВ №9, произошло разрушение изолятора с возникновением КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ	Провести инспекционный инструктаж по выявлению разрушенных изоляторов для ремонтно-эксплуатационного персонала	30.11.24
Горьель	81	639	11	04.11.2024 13:40	04.11.2024 16:19	ВЛ-6 кВ №9, запитанная с ПС 110 Бодайбинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	В результате появления и развития трещин в фарфоре опорного изолятора ф "А" ЛР-4 на опоре № 66 (оттайка на ТП 11-13) ВЛ-6 кВ №9, запитанной с ПС 110 Бодайбинская, произошло разрушение изолятора с возникновением КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ	При обходах ВЛ-6 кВ №9 осуществлять контроль состояния опорных изоляторов ЛР-6 с целью своевременного выявления развития трещин, которые могут привести к разрушению изоляторов.	30.11.25
РЭС-1	82	640	11	07.11.2024 14:43	07.11.2024 16:53	ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв нижнего провода фазы «С» и обгорание провода на фазе «В» в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская, при проезде экскаватора ПП Севжото АО «ЗДК «Лензолото»	Выполнить ремонт проводов в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская	30.11.24
РЭС-1	82	640	11	07.11.2024 14:43	07.11.2024 16:53	ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв нижнего провода фазы «С» и обгорание провода на фазе «В» в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская, при проезде экскаватора ПП Севжото АО «ЗДК «Лензолото»	Выполнить посавариийную проверку устройств сигнализации в ячейке ВЛ 6 кВ №6 на ПС 35 кВ Андреевская	30.12.24
РЭС-1	82	640	11	07.11.2024 14:43	07.11.2024 16:53	ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 35 кВ Андреевская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Обрыв нижнего провода фазы «С» и обгорание провода на фазе «В» в пролете опор №43-44 ВЛ 6 кВ №6, запитанной с ПС 35 кВ Андреевская, при проезде экскаватора ПП Севжото АО «ЗДК «Лензолото»	Направить письмо в АО «ЗДК «Лензолото» о необходимости согласования с АО «Витимэнерго» процесса крупногабаритной техники под ВЛ 6 кВ	30.11.24
РЭС-3	83	641	11	17.11.2024 18:00	17.11.2024 19:43	ВЛ-6 кВ №6, запитанная с ПС 110 кВ Кропоткинская	6	Линии электропередачи 6-35 кВ	Подлом стойки опоры №8А2 ВЛ-6 кВ №6 вследствие развития загнивания, с последующим падением опоры	Выполнить замену опоры №8А2 ВЛ-6 кВ №6, запитанной с ПС 110 кВ Кропоткинская, со смещением от автодорог.	18.11.24
ПТО	84	129	11	18.11.2024 20:21	18.11.2024 20:50	ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с оттайками, ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший, ВЛ 110 кВ РП Полос – Утахан, ВЛ 110 кВ РП Полос – Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская.	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	На ПС 220 кВ Лена (ОАО «ГЭСК») сформировалась ложная команда на действие ПА по всему Северо-Байкальскому энергому	Организовать взаимодействие с ОАО «ГЭСК» для получения информации о причинах аварии и внесения ее в описательную часть Акта	25.11.24
РЭС-3	85	130	11	24.11.2024 03:50	24.11.2024 04:20	ВЛ 110 кВ Полос – Кропоткинская II цепь с оттайкой на ПС Вернинская	110	Линии электропередачи 110 кВ и выше	На ПС 110 кВ Вернинская поврежден опорный изолятор ЛР-110-2 (фазы «С») действием дуги	На ПС 110 кВ Кропоткинская выполнить проверку АПВ в комплексе РЗА ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Невский (МФТО, ДЗ, ТЭНП, ТАПВ, АУВ) (ШЗ600 06.500)	30.04.25
УРЗА	85	130	11	24.11.2024 03:50	24.11.2024 04:20	ПС 110 кВ Кропоткинская	110	Устройства релейной защиты и автоматики	По причине разрегулировки контакта КСА «РПО» в приводе выключателя В-110 Невский, прервался цикл включения выключателя от АПВ	На ПС 110 кВ Кропоткинская и РП 110 кВ Полос при первом профилактическом контроле выполнить техническое обслуживание для выявления и устранения причин природных отколов в комплексах РЗ ВЛ 110 кВ Полос – Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская (ДЗЛ, ТО) (ШЗ2607 091) и РЗ ВЛ 110 кВ Полос – Кропоткинская II цепь с оттайкой на ПС Вернинская (ДЗЛ, ТО) (ШЗ2607 091)	30.04.25
РЭС-3	85	130	11	24.11.2024 03:50	24.11.2024 04:20	ПС 110 кВ Вернинская	110	Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов	На ПС 110 кВ Вернинская отсутствие от проектных решений подрядной организацией (ООО «БМУ ГЭМ») при реконструкции ОРУ 110 кВ с сохранением петель на шлейфах к блоку разъединителя ЛР-110-2, что при порывах ветра привело к КЗ между шлейфом фазы «В» и главным воком разъединителя по фазе «С», которое переросло в двухфазное на землю	Направить письмо в ООО «БМУ ГЭМ» о необходимости до конца 2024 г. проведения переноса шлейфов на ЛР-110-2 с приведением схемы подключения блока ЛР-110-2 к проектной (исключение петель на шлейфах).	30.11.24
РЭС-3	85	130	11	24.11.2024 03:50	24.11.2024 04:20	ПС 110 кВ Вернинская	110	Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов	На ПС 110 кВ Вернинская отсутствие от проектных решений подрядной организацией (ООО «БМУ ГЭМ») при реконструкции ОРУ 110 кВ с сохранением петель на шлейфах к блоку разъединителя ЛР-110-2, что при порывах ветра привело к КЗ между шлейфом фазы «В» и главным воком разъединителя по фазе «С», которое переросло в двухфазное на землю	Направить письмо в АО «Витимэнергострой» о некачественном производстве монтажных работ на ПС 110 кВ Вернинская	30.12.24
УРЗА	85	130	11	24.11.2024 03:50	24.11.2024 04:20	ПС 110 кВ Кропоткинская	110	Устройства релейной защиты и автоматики	При проверке под нагрузкой защит (из-за недостаточного тока нагрузки) не было выявлено неправильное подключение токовых цепей в комплексах РЗ ВЛ 110 кВ Полос – Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская (ДЗЛ, ТО) (ШЗ2607 091) и РЗ ВЛ 110 кВ Полос – Кропоткинская II цепь с оттайкой на ПС Вернинская (ДЗЛ, ТО) (ШЗ2607 091). Вследствие чего неправильно работали пусковые органы по выделению сопротивления в этих комплексах, что привело к ложной работе ДЗЛ по ВЛ 110 кВ Полос – Кропоткинская I цепь с оттайкой на ПС Вернинская и отлаку ДЗЛ ВЛ 110 кВ Полос – Кропоткинская II цепь с оттайкой на ПС Вернинская.	Направить письмо в АО «Витимэнергострой» о некачественном производстве монтажных работ токовых цепей на ПС 110 кВ Кропоткинская и РП 110 кВ Полос	30.12.24