Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

за год 2023

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года				Причины отклонений
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	**Технологическое присоединение, всего**	**Г**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	нд
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	**Г**	0	846,23	0	176,49	0	669,74	0	306,30	0	173,22	0	496,52	0	-133,08	0	-43,4%	нд
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**Г**	0	352,96	0	33,04	0	319,92	0	183,04	0	123,38	0	196,54	0	-59,66	0	-33%	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	352,96	0	33,04	0	319,92	0	183,04	0	123,38	0	196,54	0	-59,66	0	-33%	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L_2092_ВЭ	0	8,28	0	0	0	8,28	0	8,28	0	6,96	0	1,32	0	-1,32	0	-16%	см. вкладку 1Ф
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_2088_ВЭ	0	221,22	0	10,95	0	210,27	0	79,17	0	52,78	0	157,49	0	-26,39	0	-33%	см. вкладку 1Ф
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L_2090_ВЭ	0	84,62	0	3,67	0	80,95	0	80,95	0	49,14	0	31,81	0	-31,81	0	-39%	см. вкладку 1Ф
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L_2100_ВЭ	0	2,81	0	0	0	2,81	0	2,81	0	2,95	0	-0,14	0	0,14	0	5%	см. вкладку 1Ф
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н_2079_ВЭ	0	36,03	0	18,42	0	17,61	0	11,83	0	11,55	0	6,06	0	-0,27	0	-2%	см. вкладку 1Ф
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	0	418,57	0	86,02	0	332,55	0	109,32	0	33,74	0	298,81	0	-75,58	0	-69,1%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	418,27	0	86,02	0	332,25	0	109,02	0	33,69	0	298,56	0	-75,33	0	-69,1%	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н_2036_ВЭ	0	154,46	0	86,02	0	68,44	0	33,33	0	33,69	0	34,75	0	0,36	0	1,1%	см. вкладку 1Ф

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года				Причины отклонений
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	Н_2071_ВЭ	0	263,81	0	0,00	0	263,81	0	75,68	0	0,00	0	263,81	0	-75,68	0	-100,0%	см. вкладку 1Ф
1.2.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	0	0,30	0	0	0	0,30	0	0,30	0	0,05	0	0,25	0	-0,25	0	-83,4%	
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	L_2098_ВЭ	0	0,30	0	0,00	0	0,30	0	0,30	0	0,05	0	0,25	0	-0,25	0	-83,4%	см. вкладку 1Ф
1.2.3.	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	**Г**	0	71,53	0	56,36	0	15,17	0	11,84	0	13,96	0	1,21	0	2,12	0	18%	нд
1.2.3.1	**Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:**	**Г**	0	71,53	0	56,36	0	15,17	0	11,84	0	13,96	0	1,21	0	2,12	0	18%	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н_2037_ВЭ	0	71,53	0	56,36	0	15,17	0	11,84	0	13,96	0	1,21	0	2,12	0	18%	см. вкладку 1Ф
1.2.3.2	**Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:**	**Г**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.4	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	0	3,17	0	1,07	0	2,10	0	2,10	0	2,14	0	-0,04	0	0,04	0	2%	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	3,17	0	1,07	0	2,10	0	2,10	0	2,14	0	-0,04	0	0,04	0	2%	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	L_2099_ВЭ	0	0,43	0	0	0	0,43	0	0,43	0	0,73	0	-0,30	0	0,30	0	68%	см. вкладку 1Ф
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н_2095_ВЭ	0	2,74	0	1,07	0	1,67	0	1,67	0	1,41	0	0,26	0	-0,26	0	-16%	см. вкладку 1Ф
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:**	**Г**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	0	959,13	0	309,92	0	649,21	0	631,61	0	513,82	0	135,39	0	-117,79	0	-19%	нд
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н_4009_ВЭ	0	954,92	0	309,92	0	645,00	0	627,40	0	509,88	0	135,12	0	-117,52	0	-39%	см. вкладку 1Ф
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	L_4011_ВЭ	0	4,21	0	0,00	0	4,21	0	4,21	0	3,94	0	0,27	0	-0,27	0	-6%	см. вкладку 1Ф
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года				Причины отклонений
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	0	18,85	0	5,42	0	13,43	0	13,43	0	13,31	0	0,20	0	-0,11	0	-1%	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н_6049_ВЭ	0	8,63	0	0	0	8,63	0	8,63	0	8,63	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	L_6050_ВЭ	0	1,75	0	0,00	0	1,75	0	1,75	0	0,53	0	1,22	0	-1,22	0	-70%	см. вкладку 1Ф
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L_6054_ВЭ	0	6,81	0	5,42	0	1,39	0	1,39	0	1,96	0	-0,57	0	0,57	0	41%	см. вкладку 1Ф
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	L_6057_ВЭ	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	0,09	0	-	0	0,09	0	-	см. вкладку 1Ф
1.6.5	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L_6059_ВЭ	0	1,37	0	0,00	0,00	1,37	0	1,37	0	1,80	0	-0,43	0	0,43	0	31%	см. вкладку 1Ф
1.6.6	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L_6060_ВЭ	0	0,29	0	0,00	0	0,29	0	0,29	0	0,31	0	-0,02	0	0,02	0	0%	см. вкладку 1Ф
1.6.7	Возврат заемных средств, без НДС	-	0	н.д	0	0,00	0	-	0	н.д	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			**0**	**1 824,21**	**0**	**491,83**	**0**	**1 332,38**	**0**	**951,33**	**0**	**700,35**	**0**	**632,11**	**0**	**-250,98**	**0**	**-26%**	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0	846,23	0	176,49	0	669,74	0	306,30	0	173,22	0	496,52	0	-133,08	0	-43%	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	959,13	0	309,92	0	649,21	0	631,61	0	513,82	0	135,39	0	-117,79	0	-19%	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	18,85	0	5,42	0	13,43	0	13,43	0	13,31	0	0,20	0	-0,11	0	-1%	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».