Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	**Технологическое присоединение, всего**	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	Г	762,70	106,94	655,76	247,24	244,84	7,15	1,28	10,05	52,66	99,18	69,68	130,86	121,23	410,92	-2,40	-0,97	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	486,77	11,09	475,68	167,85	165,08	4,48	0,00	10,05	46,92	68,29	19,86	85,03	98,30	310,60	-2,77	-1,65	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	486,77	11,09	475,68	167,85	165,08	4,48	0,00	10,05	46,92	68,29	19,86	85,03	98,30	310,60	-2,77	-1,65	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н_2068_ВЭ	4,31	0	4,31	4,31	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	2,24	0,00	2,30	-0,23	0,23	5,30	Проект завершен
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_2088_ВЭ	265,46	0	265,46	13,74	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	12,16	11,56	252,32	-0,60	-4,37	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L_2090_ВЭ	88,97	0	88,97	44,40	44,40	0,00	0,00	2,89	1,44	41,51	0,35	0,00	42,62	44,57	0,00	0,01	
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н_2069_ВЭ	2,80	0	2,80	2,80	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,80	2,50	0,18	-0,18	-6,45	Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н_2084_ВЭ	5,90	0	5,90	5,90	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,17	0,00	0,00	0,73	-0,73	-12,37	Проект завершен. Экономия: СМР выполнены подрядчиков, работающим без НДС
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н_2085_ВЭ	10,91	0	10,91	10,91	10,22	0,00	0,00	7,16	0,00	3,75	10,22	0,00	0,00	0,69	-0,69	-6,29	Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	L_2094_ВЭ	75,80	0	75,80	75,80	75,99	4,48	0,00	0,00	45,48	1,25	0,18	70,07	30,33	-0,19	0,19	0,25	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.8	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н_2079_ВЭ	32,62	11,09	21,53	9,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	8,99	12,54	-1,00	-9,99	Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	186,34	51,5	134,84	52,71	52,72	2,67	0,79	0,00	3,62	14,51	33,74	35,53	14,58	82,12	0,01	0,02	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	186,34	51,50	134,84	52,71	52,72	2,67	0,79	0,00	3,62	14,51	33,74	35,53	14,58	82,12	0,01	0,02	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н_2036_ВЭ	176,50	51,50	125,00	42,87	42,88	2,67	0,79	0,00	3,62	4,67	23,90	35,53	14,58	82,12	0,01	0,03	
1.2.2.1.2	Замена опоры №155 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан	L_2097_ВЭ	9,84	0	9,84	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	Г	79,76	44,12	35,64	17,43	18,51	0,00	0,49	0,00	2,05	7,13	7,98	10,30	7,99	17,13	1,08	6,22	
1.2.3.1	**«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»**	Г	79,76	44,12	35,64	17,43	18,51	0,00	0,49	0,00	2,05	7,13	7,98	10,30	7,99	17,13	1,08	6,22	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н_2037_ВЭ	79,76	44,12	35,64	17,43	18,51	0,00	0,49	0,00	2,05	7,13	7,98	10,30	7,99	17,13	1,08	6,22	
1.2.3.2	**«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»**	**Г**	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	9,83	0,23	9,6	9,25	8,53	0,00	0,00	0,00	0,07	9,25	8,10	0,00	0,36	1,07	-0,72	-7,82	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	6,84	0,00	6,84	6,84	6,84	0,00	0,00	0	0,00	6,84	6,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н_2083_ВЭ	6,84	0,00	6,84	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,99	0,23	2,76	2,41	1,69	0,00	0,00	0,00	0,07	2,41	1,26	0,00	0,36	1,07	-0,72	-30,03	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н_2067_ВЭ	1,04	0,23	0,81	0,81	0,42	0,00	0,00	0,00	0,07	0,81	0,00	0,00	0,36	0,39	-0,39	-47,89	Пересмотрен перечень оборудования в связи с внешними факторами
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н_2095_ВЭ	1,95	0,00	1,95	1,60	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,26	0,00	0,00	0,69	-0,34	-20,99	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:**	**Г**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	1 337,14	207,69	1 129,45	469,32	470,09	6,75	14,08	5,45	18,74	282,07	117,32	175,04	319,97	659,36	0,78	0,17	
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н_4002_ВЭ	33,33	9,43	23,90	23,90	23,90	4,67	0,00	5,45	15,17	2,50	0,00	11,27	8,73	0,00	0,00	-0,01	
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н_4003_ВЭ	11,29	6,20	5,09	5,09	5,09	2,08	0,00	0,00	0,00	3,01	4,81	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н_4009_ВЭ	1 292,52	192,06	1 100,46	440,33	441,11	0,00	14,08	0,00	3,57	276,56	112,50	163,77	310,96	659,35	0,78	0,18	
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	1 091,21	300,72	790,49	289,67	292,14	21,88	0,06	2,28	23,01	2,06	2,76	263,45	266,30	498,36	2,46	0,85	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н_6033_ВЭ	21,88	0,00	21,88	21,88	22,24	21,88	0,00	0,00	22,11	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,36	0,36	1,64	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н_6034_ВЭ	3,22	0	3,22	3,22	2,72	0,00	0,00	1,95	0,40	1,27	2,47	0,00	-0,16	0,50	-0,50	-15,60	
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L_6054_ВЭ	7,10	0	7,10	7,10	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	6,50	0,60	-0,60	-8,41	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.6.4	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	L_6055_ВЭ	0,33	0	0,33	0,33	0,28	0,00	0,00	0,33	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-16,31	Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.6.5	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	L_6056_ВЭ	0,79	0	0,79	0,79	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,50	0,29	-0,29	-36,57	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.6.6	Приобретение аварийного запаса	L_6057_ВЭ	2,00	0	2,00	2,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	2,00	1,51	0,35	-0,35	-17,42	Пересмотрен перечень приобретаемого оборудования
1.6.7	Перевод котельной производственной базы в г. Бодайбо на систему электрообогрева	L_6058_ВЭ	5,64	0	5,64	5,64	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,42	0,22	-0,22	-3,96	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
1.6.8	Возврат заемных средств	-	1 031,46	285,33	746,13	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	248,71	497,42	0,00	0,00	
1.6.9	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н_6026_ВЭ	18,79	15,39	3,40	0,00	4,12	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	3,82	-0,72	4,12	-100,00	Отражён проект прошлого года. Задержка поставки оборудования по вине поставщика
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			**3 191,05**	**615,35**	**2 575,70**	**1 006,23**	**1 007,07**	**35,78**	**15,42**	**17,78**	**94,40**	**383,32**	**189,76**	**569,35**	**707,49**	**1 568,63**	**0,84**	**0,08**	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	762,70	106,94	655,76	247,24	244,84	7,15	1,28	10,05	52,66	99,18	69,68	130,86	121,23	410,92	-2,40	-0,97	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1337,14	207,69	1129,45	469,32	470,09	6,75	14,08	5,45	18,74	282,07	117,32	175,04	319,97	659,36	0,78	0,17	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 091,21	300,72	790,49	289,67	292,14	21,88	0,06	2,28	23,01	2,06	2,76	263,45	266,30	498,36	2,46	0,85	