Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																													Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
				План														Факт																			
				Всего							IV квартал							Всего							IV квартал												
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11
1.1	**Технологическое присоединение, всего**	Г	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	Г	353,04	0	162,63	2	0	0	1,8	794	0	162,63	2	0	0	1,8	793	0,00	125,64	1,26	0,00	0,00	1,8	805	0	133	1,26	0	0	1,8	795	0	0	-36,99	-22,74	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	111,15	0	91,43	2	0	0	1,8	116	0	91,43	2	0	0	1,8	115	0	93,52	1,26	0,00	0,00	1,8	117	0	84,38	1,26	0	0	1,8	114	0	0	2,09	2,28	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	111,15	0,00	91,43	2	0,00	0,00	1,8	116,00	0,00	91,43	2,00	0,00	0,00	1,80	115	0,00	93,52	1,26	0,00	0,00	1,8	117	0,00	84,38	1,26	0,00	0,00	1,80	114	0,00	3,46	2,09	2,28	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н_2068_ВЭ	3,59	0	3,59	0	0	0	0	6	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0	3,85	0	0	0	0	6	0	3,85	0	0	0	0	6	0	0	0,26	7,17	нд
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н_2069_ВЭ	2,33	0	2,33	0	0	0	0	105	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105	0	2,25	0	0	0	0	105	0	2,25	0	0	0	0	105	0	0	-0,08	-3,55	нд
1.2.1.2.3	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н_2084_ВЭ	4,92	0	4,92	0	0	0	0	1	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	4,34	0	0	0	0	1	0	4,34	0	0	0	0	1	0	0	-0,58	-11,87	нд
1.2.1.2.4	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н_2085_ВЭ	9,09	0	9,09	0	0	0	0	2	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0	8,56	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,53	-5,88	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																										Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
				План														Факт																	
				Всего							IV квартал							Всего							IV квартал										
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11
1.2.1.2.5	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	L_2094_ВЭ	63,17	0	63,17	0	0	0	1,8	0	0,00	63,17	0,00	0,00	0,00	1,80	0	0	65,63	0	0	0	1,8	0	0	65,63	0	0	0	1,8	0	0	0	2,46	3,90	нд
1.2.1.2.6	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H_2079_ВЭ	28,05	0	8,33	2	0	0	0	2	0,00	8,33	2,00	0,00	0,00	0,00	1	0	8,32	1,26	0	0	0	2	0	8,32	1,26	0	0	0	2	0	0	-0,01	-0,12	нд
1.2.1.2.7	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	H_2063_ВЭ	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,58	0	0	0	0	1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,58	-100,00	Ввод 2021 года
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	163,07	0	47,79	0	0	0	0	0	0	47,79	0	0	0	0	0	0	8,20	0	0	0	0	0	0	24,90	0	0	0	0	0	0	0	-39,59	-82,84	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	163,07	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-39,59	-82,84	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H_2036_ВЭ	154,87	0	39,59	0	0	0	0	0	0	39,59	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	-39,59	-100,00	Переходящий проект, выполнен очередной этап
1.2.2.1.2	Замена опоры №155 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан	L_2097_ВЭ	8,20	0	8,20	0	0	0	0	0	0	8,20	0	0	0,00	0	0	0	8,20	0	0	0	0	0	0	8,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,02	нд
1.2.3.	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	Г	70,63	0,00	15,70	0	0	0	0	666	0	15,70	0	0	0	0	666	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	677	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	677	0	0	1,00	6,37	нд
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	70,63	0,00	15,70	0	0	0	0	666	0	15,70	0	0	0	0	666	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	677	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	677	0	0	1,00	6,37	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	H_2037_ВЭ	70,63	0	15,70	0	0	0	0	666	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	666	0,00	16,70	0	0	0	0	677	0,00	16,70	0	0	0	0	677	0	0	1,00	6,37	нд
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	**Г**	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	нд
1.2.4	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	8,19	0	7,705	0	0	0	0	12	0	7,705	0	0	0	0	12	0	7,22	0	0	0	0	11	0	7,06	0	0	0	0	4	0	0	-0,49	-6,30	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	5,70	0,00	5,70	0	0	0	0	1	0	5,70	0	0	0	0	1	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	нд
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	H_2083_ВЭ	5,70	0	5,70	0	0	0	0	1	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	5,70	0	0	0	0	1	0	5,70	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																											Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
				План														Факт																	
				Всего							IV квартал							Всего							IV квартал										
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,49	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0	-0,49	-24,19	нд
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н_2067_ВЭ	0,87	0	0,68	0	0	0	0	8	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	0,45	0	0	0	0	7	0	0,30	0	0	0	0	0	0	0	-0,22	-32,93	нд
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н_2095_ВЭ	1,63	0	1,33	0	0	0	0	3	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	1,07	0	0	0	0	3	0	1,07	0	0	0	0	3	0	0	-0,26	-19,76	нд
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:**	**Г**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	39,25	0,00	25,00	0	0	0,00	0	2	0	25,00	0	0	0,00	0	2	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,42	5,67	нд
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н_4002_ВЭ	28,47	0	19,91	0	0	0	0	1	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	21,33	0	0	0	0	1	0	21,33	0	0	0	0	1	0	0	1,42	0,00	В стоимость включены проценты по займу, привлеченному для реализации проекта
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н_4003_ВЭ	10,78	0	5,09	0	0	0	0	1	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	5,09	0	0	0	0	1	0	5,09	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	нд
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	32,47	0	32,47	0	0	0	0	59	0	32,47	0	0	0	0	59	1	39,92	0	0	0	0	78	1	11	0	0	0	0	2	0	0	7,46	22,96	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н_6033_ВЭ	18,23	0	18,23	0	0	0	0	3	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	17,06	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,17	-6,44	нд
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н_6034_ВЭ	2,68	0	2,68	0	0	0	0	27	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,99	1,42	0	0	0	0	17	0,91	-0,98	0	0	0	0	-6	0	0	-1,26	-46,95	нд
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н_6032_ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,03	0	0	0	0	43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,03	#ДЕЛ/0!	Ввод 2021 года
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н_6026_ВЭ	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12,89	0	0	0	0	5	0	4,76	0	0	0	0	0	0	0	12,89	#ДЕЛ/0!	Ввод 2021 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																											Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
				План														Факт																		
				Всего							IV квартал							Всего							IV квартал											
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7	8	9	10	11
1.6.5	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L_6054_ВЭ	5,92	0	5,92	0	0	0	0	13	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,92	-100,00	Приобретено в декабре 2022 года. Ввод в 2023 году
1.6.6	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС-110 кВ Мараканская	L_6055_ВЭ	0,28	0	0,28	0	0	0	0	8	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	0,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-0,01	нд
1.6.7	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	L_6056_ВЭ	0,66	0	0,66	0	0	0	0	8	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	0,26	0	0	0	0	8	0	0,26	0	0	0	0	8	0	0	-0,40	-60,35	нд
1.6.8	Перевод котельной производственной базы в г. Бодайбо на систему электрообогрева	L_6058_ВЭ	4,70	0	4,70	0	0	0	0	0	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6,99	0	0	0	0	0	0	6,99	0	0	0	0	0	0	0	2,29	48,69	В т.ч. ПИР прошлого периода
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			**424,76**	**0**	**220,09**	**2**	**0**	**0,00**	**1,80**	**855**	**0**	**220,09**	**2**	**0**	**0,00**	**1,80**	**854**	**0,99**	**191,98**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**1,80**	**885**	**0,91**	**#####**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**1,80**	**799**	**0,00**	**0,00**	**-28,11**	**-12,77**	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	353,04	0	162,63	2	0	0	1,8	794	0	162,63	2	0	0	1,8	793	0,00	125,64	1	0	0	2	805	0,00	#####	1,26	0	0	1,8	795	0	0	-36,99	-22,74	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	39,25	0	25,00	0	0	0,00	0	2	0	25	0	0	0,00	0	2	0	26,42	0	0	0	0	2	0	26,42	0	0	0	0	2	0	0	1,42	5,67	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	32,47	0	32,47	0	0	0	0	59	0	32,47	0	0	0	0	59	0,99	39,92	0	0	0	0	78	0,91	11,03	0	0	0	0	2	0	0	7,46	22,96	нд