Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 7.2

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Витимэнерго" за 3 квартал 2015 г. (ежеквартально)

Утверждаю
И. о. директора ЗАО "Витимэнерго"
Хламов Д.В.
(подпись)
« » _____ 2015 года

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
																						Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи					Иные объекты
	ВСЕГО,	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ВСЕГО	**574,19**	**13,73**	**172,33**	**293,92**	**94,21**	**10,68**	**0,00**	**1,46**	**8,43**	**0,79**	**563,51**	**13,73**	**170,87**	**285,48**	**93,43**	**5,98**	**0,00**	**4,26**	**1,72**	**0,00**														
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**295,23**	**13,63**	**83,35**	**118,47**	**79,78**	**4,99**	**0,00**	**1,46**	**3,53**	**0,00**	**290,24**	**13,63**	**81,89**	**114,94**	**79,78**	**4,35**	**0,00**	**4,26**	**0,09**	**0,00**														
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**35,31**	**0,00**	**9,20**	**26,11**		**4,99**	**0,00**	**1,46**	**3,53**	**0,00**	**30,32**	**0,00**	**7,74**	**22,58**	**0,00**	**4,35**	**0,00**	**4,26**	**0,09**	**0,00**														
1.1.1	**Реконструкция ПС 110/35/6; 35/6 кВ Бодайбинского района**	**35,31**	**0,00**	**9,20**	**26,11**		**4,99**	**0,00**	**1,46**	**3,53**	**0,00**	**30,32**	**0,00**	**7,74**	**22,58**	**0,00**	**4,35**	**0,00**	**4,26**	**0,09**	**0,00**														
1.1.1.1	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока(2шт.).	8,04			8,04		0,00					8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00																		
1.1.1.2	ПС 110 кВ Артемовская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ(2 шт.).	1,36			1,36		0,00					1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00																		
1.1.1.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	0,70		0,70			0,80		0,80			0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00																		
1.1.1.4	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110-64 шт. 35-150 шт.)	1,46		1,46			0,00					1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00																		
1.1.1.5	Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей	2,63		1,96	0,67		0,00					2,63	0,00	1,96	0,67	0,00	0,00																		
1.1.1.6	Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	3,42			3,42		0,00					3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00																		
1.1.1.7	Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов	3,09		2,34	0,75		0,00					3,09	0,00	2,34	0,75	0,00	0,00																		
1.1.1.8	Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов	2,24		1,49	0,75		0,00					2,24	0,00	1,49	0,75	0,00	0,00																		
1.1.1.9	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учета)	12,35		1,24	11,11		3,53			3,53		8,83	0,00	1,24	7,58	0,00	3,48		3,48																
1.1.1.10	Приобретение вакуумных выключателей ВБП-10 (ПС Мамакан)	0,00					0,66		0,66			0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,78		0,78																
1.1.1.11	Замена ДЗЛ ВЛ-110кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09			0,09															
1.2	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**	**259,92**	**13,63**	**74,15**	**92,36**	**79,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259,92**	**13,63**	**74,15**	**92,36**	**79,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**														
1.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	259,92	13,63	74,15	92,36	79,78	0,00					259,92	13,63	74,15	92,36	79,78	0,00																		
2.	**Новое строительство**	**263,22**	0,09	88,98	174,15		**0,00**					**263,22**	**0,09**	**88,98**	**174,15**	**0,00**	**0,00**																		
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**263,22**	**0,09**	**88,98**	**174,15**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,22**	**0,09**	**88,98**	**174,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**														
2.1.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	259,92		85,77	174,15		0,00					259,92	0,00	85,77	174,15	0,00	0,00																		
2.1.2	Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан	3,30	0,09	3,21			0,00					3,30	0,09	3,21	0,00	0,00	0,00																		
3.	**Приобретение спецтехники**	**11,80**				**11,80**	**3,84**	**0,00**	**0,00**	**3,84**	**0,00**	**7,96**	**0,00**	**0,00**	**3,84**	**11,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**														
3.1	Приобретение БКМ-321 на базе трактора Т-150	4,31				4,31	0,00					4,31	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00																		
3.2	Приобретение бульдозера Т-9.01ЯБР-01	7,49				7,49	3,84			3,84		3,65	0,00	0,00	3,84	7,49	0,00																		
4.	**Приобретение электроизмерительных приборов**	**1,42**				**1,42**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**1,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,12**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**														
4.1	Приобретение прибора ПИТ	0,08				0,08	0,11				0,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11			0,11															
4.2	Приобретение прибора Ретом-ВЧ	1,21				1,21	0,00					1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00																		
4.3	Приобретение прибора Метакон-Экспресс 110	0,12				0,12	0,19				0,19	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19			0,19															
5.	**Приобретение ПК и орг.техники**	**1,06**				**1,06**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,49**	**0,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**														
5.1	Приобретение лицензий ПО	0,24				0,24	0,00					0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00																		
5.2	Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой	0,83				0,83	0,49				0,49	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,27			0,27															
6.	**Прочее**	**1,46**			**1,30**	**0,16**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**1,07**	**0,00**	**-0,39**	**0,00**	**0,00**	**-0,23**	**-0,16**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**1,07**	**0,00**														
6.1	Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3шт.)	1,30			1,30		1,07			1,07		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	1,07			1,07															
6.2	Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2шт.)	0,12				0,12	0,00					0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00																		
6.3	Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х	0,04				0,04	0,00					0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00																		

Начальник ПТО Махчаев А.Р.

Исп: Ярош В.А.
тел: 74-4-51