

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2018 год																					
			План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00		
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	61,14	0,00	0,00	61,14	0,00	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	-40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,17	-65,71	0,00	0,00		нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	15,06	0,00	0,00		нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	15,06	0,00	0,00		нд
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2032 ВЭ	4,07	0,00	0,00	4,07	0,00	3,13	0,00	0,00	3,13	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,94	-23,01	0,00	0,00		перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2033 ВЭ	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	-17,97	0,00	0,00		нд
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2034 ВЭ	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	-93,86	0,00	0,00		перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2035 ВЭ	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,18	0,00	0,00		перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

1.2.1.2.8	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Веселевская	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.10	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока	Е 2006 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.11	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	-11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,07	-70,58	0,00	0,00	нд	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	-11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,07	-70,58	0,00	0,00	нд	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	-12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,63	-80,50	0,00	0,00	перенос сроков монтажа оборудования	
1.2.2.1.2	Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП	Н 2027 ВЭ, Н 2028 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,72	-86,81	0,00	0,00	нд	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,72	-86,81	0,00	0,00	нд	
1.2.3.1.1	Расширение АННСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,72	-86,81	0,00	0,00	нд	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	29,83	0,00	0,00	29,83	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74	0,00	-27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,09	-90,82	0,00	0,00	нд	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	-100,00	0,00	0,00	нд	
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н 2038 ВЭ	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	-100,00	0,00	0,00	перенос сроков закупочной процедуры	
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/л терминалов	Е 2018 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	28,05	0,00	0,00	28,05	0,00	2,74	0,00	0,00	2,74	0,00	-25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,31	-90,24	0,00	0,00	нд	
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артёмовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	-20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,76	-95,45	0,00	0,00	нд	
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2040 ВЭ	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,62	-60,03	0,00	0,00	нд	
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2041 ВЭ	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,93	-100,00	0,00	0,00	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 190,20	0,00	0,00	195,66	994,54	374,20	0,00	0,00	63,20	311,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,46	-67,70	-683,54	-68,73	нд	

1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 190,20	0,00	0,00	195,66	994,54	374,20	0,00	0,00	63,20	311,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,46	-67,70	-683,54	-68,73	нд
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е 3001 ВЭ	93,24	0,00	0,00	93,24	0,00	45,09	0,00	0,00	45,09	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	618,48	0,00	0,00	102,42	516,06	195,00	0,00	0,00	18,00	177,00	-423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,42	-82,43	-339,06	-65,70	нд
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дая, Чаянро	Е 3003 ВЭ	478,48	0,00	0,00	0,00	478,48	134,11	0,00	0,00	0,11	134,00	-344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-344,48	-71,99	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,84	-79,14	0,00	0,00	нд
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,62	-100,00	0,00	0,00	нд
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-14,44	0,00	0,00	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	29,22	0,00	0,00	29,22	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	-8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,49	-29,07	0,00	0,00	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	-10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,96	-90,21	0,00	0,00	корректировка стоимости проекта
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	218,17	0,00	0,00	перенос сроков закупочной процедуры
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	-41,58	0,00	0,00	перенос сроков закупочной процедуры
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22	-100,00	0,00	0,00	нд
1.6.5	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта)	Е 6001 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.6	Покупка электроотопительных котлов Wamos-48, ЭПО-96 с блоком управления	Ф 6010-ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.7	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	нд.	нд	нд	нд	нд	нд	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.8	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	нд.	нд	нд	нд	нд	нд	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.9	Резервуар металлический для транспортировки топлива Tgasro 910, TGT91022K501510230205, Emiliana Serb	нд.	нд	нд	нд	нд	нд	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.10	Покупка БСМТС	Н 6041 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

1.6.11	Покупка АЭС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	Н 6022 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода	
1.6.12	Предпроектные работы по выполнению реконструкций ПС: Артемовская, Кропоткинская, Бодайбинская, Мараканская	Н 6035 ВЭ	9,73	0,00	0,00	9,73	0,00	9,74	0,00	0,00	9,74	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.13	Аппарат летательный беспилотный Supercam S350	Н 6040 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.14	Реконструкция административных и производственных зданий производственной базы АО "Витимэнерго" в г. Бодайбо (перевод системы теплоснабжения на систему электрообогрева)	Н 6036 ВЭ	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	-100,00	0,00	0,00	нд	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 289,67	0,00	0,00	295,13	994,54	417,16	0,00	0,00	106,16	311,00	-872,51	-67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,97	-64,03	-683,54	-68,73		нд	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-100,00	0,00	0,00	нд	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	61,14	0,00	0,00	61,14	0,00	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	-40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,17	-65,71	0,00	0,00	нд	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 190,20	0,00	0,00	195,66	994,54	374,20	0,00	0,00	63,20	311,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,46	-67,70	-683,54	-68,73	нд	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,84	-79,14	0,00	0,00	нд	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	29,22	0,00	0,00	29,22	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	-8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,49	-29,07	0,00	0,00	нд	